

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

डाँछी, काठमाडौं

बागमती प्रदेश, नेपाल



आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक

तथा

आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक समिक्षा

कार्तिक २९



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको परिचय



पृष्ठभूमि:

- साविक गागलफेदी गाविसको वडा नं. १ मा अवस्थित धार्मिक स्थल कागेश्वरी महादेव मन्दिर र नगरपालिकाको अधिकांश भुभाग छोएर बग्ने मनोहरा खोलाको नामबाट नामाङ्करण भएको
- गठन मिति: २०७१ साल मंसिर १६ गते
- समावेश भएका साविकका गाविसहरू: गागलफेदी, आलापोट, भद्रवास, डाँछी, मूलपानी, गोठाटार

भौगोलिक अवस्थिति:

- २७° ४१' २०" देखि २७° ४६' ३३" उत्तर अक्षांश र ८५° २१' ४५" देखि ८५° २८' १९" पूर्वी देशान्तर

- नगरपालिकाको सिमाना विवरण

पूर्व: शंखरापुर नगरपालिका

दक्षिण पूर्व: मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका


दक्षिण पश्चिम: काठमाण्डौ महानगरपालिका

उत्तर पश्चिम: गोकर्णेश्वर नगरपालिका

“स्वच्छ, सफा, हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



नक्शामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका





कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडागत विवरण

सि.नं.	वडा नं.	जनसंख्याको विवरण				क्षेत्रफल	घरधुरी
		महिला	पुरुष	तेस्रो लिङ्गी	जम्मा जनसंख्या		
१	१	३३१३	३४७१	०	६७८४	९.८२	१५१५
२	२	१७१०	१७५८	०	३४६८	१.५५	७५२
३	३	१४०२	१५३०	०	२९३८	१.६१	६८३
४	४	३७८२	४००२	१	७७८५	२.९६	१७९६
५	५	४७४१	५०३६	३	९७८०	४.२२	२३९७
६	६	६३६१	६५२४	१	१२८८६	३.०३	२९४२
७	७	९३०३	९७४३	०	१९०४६	२.४२	४९०१
८	८	५३४०	५६९२	०	११०३२	१.७२	३०२६
९	९	१३६४४	१४८७८	०	२८५२२	१.४६	८१५४
जम्मा		४९५९६	५२६३४	५	१०२२३५	२८.८०	२६१६६

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)

“स्वच्छ, सफा, हराभरा, बनाउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातजातीको विवरण



सि.नं.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
१	क्षेत्री	३६९०६	३६.१०
२	ब्राम्हण	३०३२५	२९.६६
३	तामाङ	१००१७	९.८०
४	नेवार	८९३७	८.७४
५	राई	२४४४	२.३९
६	मगर	२१५९	२.११
७	कामी	१६८०	१.६४
८	सार्की	१०९४	१.०७
९	दमाई/ढोली	९९९	०.९८
१०	गुरुङ	९१०	०.८९
११	शेर्पा	७१४	०.७०
१२	थारू	६३४	०.६२
१३	लिम्बु	६२७	०.६१
१४	यादव	५८३	०.५७
१५	सुनुवार	५५८	०.५५

“स्वच्छ,सफा,हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातजातीको विवरण



सि.नं.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
१६	ठकुरी	५२८	०.५२
१७	ब्राम्हण (तराई)	४००	०.३९
१८	सन्यासी	३७१	०.३६
१९	घर्ती/भुजेल	३५३	०.३५
२०	उपलब्ध नभएको	३३३	०.३३
२१	मुस्लीम	२७३	०.२७
२२	माझी	१६९	०.१७
२३	तेली	१३८	०.१३
२४	सोनार	९१	०.०९
२५	हजाम/ठाकुर	९१	०.०९
२६	कनु	७८	०.०८
२७	सुधी	७४	०.०७
२८	कोईरी	७०	०.०७
२९	थामी	५७	०.०६
३०	राजवंशी	५६	०.०५

“स्वच्छ,सफा,हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातजातीको विवरण

सि.नं.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
३१	कलवार	५४	०.०५
३२	कटवे	४८	०.०५
३३	कायस्थ	४४	०.०४
३४	दनुवार	३७	०.०४
३५	मारवाडी	३०	०.०३
३६	कुमाल	३०	०.०३
३७	राजपुत	२७	०.०३
३८	धिमाल	२५	०.०२
३९	कुर्मी	२४	०.०२
४०	धनुक	१८	०.०२
४१	जिरेल	१६	०.०२
४२	चमार/हरिजान/राम	१६	०.०२
४३	बानिया	१६	०.०२
४४	लोहार	१३	०.०१
४५	दुसाध/पासवान/पासी	१२	०.०१

“स्वच्छ,सफा,हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातजातीको विवरण

सि.नं.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
४६	कनु/हलुवाई	११	०.०१
४७	ठाकुर	११	०.०१
४८	थकाली	१०	०.०१
४९	मल्हा	१०	०.०१
५०	केवत	९	०.०१
५१	भोटे	९	०.०१
५२	ब्रह्म/बारामु	९	०.०१
५३	हलुवाई	९	०.०१
५४	धोवी	८	०.०१
५५	बराई	७	०.०१
५६	पहाडी	७	०.०१
५७	चेपाङ्ग/प्रजा	६	०.०१
५८	दराई	६	०.०१
५९	बधाई	६	०.०१
६०	बादी	६	०.०१

“स्वच्छ,सफा,हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातजातीको विवरण

सि.नं.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
६१	राउत	५	०.००
६२	ताजपुरिया	५	०.००
६३	कलवार	५	०.००
६४	मुसहर	४	०.००
६५	धागड/झागड	४	०.००
६६	धुनिया	४	०.००
६७	सुनार	४	०.००
६८	बङ्गाली	१	०.००
६९	जैन	१	०.००
	जम्मा	१०२१३१	१००

(स्रोत: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, घरधुरी जनगणना सर्वेक्षण, २०७५)

“स्वच्छ, सफा, हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सूचना प्राप्त गर्ने माध्यमहरू

सि.नं.	माध्यम	विवरण
१	वेबसाईट	www.kageshworimanoharamun.gov.np
२	फेसबुक पेज	www.facebook.com/kageshworimun
३	मोबाईल ऐप	IOS : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
		Android: Kageshworimanohara Municipality
४	टोल फ्रि नं.	१६६००१२७७७७
५	अडियो नोटिस बोर्ड	१६१८०१४४५१२४२
६	कार्यालयको सम्पर्क नं.	०१-४४५१२४२, ०१-४४५०९८६, ०१-४४५२०००

“स्वच्छ, सफा, हराभरा, बनाँउ कागेश्वरी मनोहरा”

योजना शाखाको प्रगति विवरण

आ.व. २०७७।०७८ का लागि नगरसभाबाट विनियोजित वडास्तरीय योजना विवरण

वडा नं.	विनियोजित योजना संख्या	सम्झौता भएको योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजना संख्या
१	१४	१४	६
२	१०	६	१
३	११	८	२
४	१४	१०	७
५	१४	१०	९
६	२०	२०	१९
७	१६	११	७
८	१९	५	४
९	१७	७	७
जम्मा	१३५	९१	६२

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगरसभाका वडागत योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१	मणिलिङ्गेश्वर मन्दिरमा सिडी निर्माण गर्ने कार्य	मणिलिङ्गेश्वर उपभोक्ता समिति	१	६२४७९५.११	५०००००.००	१२४७९५.११	राजेन्द्र कुमार अधिकारी अर्जुन प्रसाद अधिकारी कबिता अधिकारी	९८४१८७००८३ ९८४१२९७२४८	२०७७।१०।०८	२०७७।१२।३१	६०९००६.२८	२०७७।११।१०	४८००००.००
२	भोर्लाबोट सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य	भोर्लाबोट सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१९१०८६.२५	१५००००.००	४१०८६.२५	राम कुमार तामाङ्ग थिरमान थिङ्ग विर बहादुर लामा	९८४२४२३३८३ ९८६१८१८६३६	२०७७।१०.२९	२०७७।१२।३१	१८५०८६.२५	२०७८।३।२०	१४४०००.००
३	सुनारटोलमा रहेको सेती देवी मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	सेती देवी मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२४८१३५.९६	२०००००.००	४८१३५.९६	हरि बिश्वकर्मा जनक रसाईली कृष्ण कुमारी बिश्वकर्मा	९८४१३०२८२४ ९८४९४४६९२९	२०७७।११।१८	२०७८।१।३१	२४६६८५.९९	२०७८।३।२१	१९२०००.००
४	सेतीदेवी मन्दिर गागल र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने कार्य	सेतीदेवी मन्दिर गागल तथा सार्वजनिक शौचालय	१	२५१४२५.६३	२०००००.००	५१४२५.६३	प्रेम बहादुर लामा पदम बहादुर तामाङ्ग कृपा तामाङ्ग	९८४६६५८९०४ ९८४९८०७७६१	२०७७।१२।०२	२०७८।२।३१	२०३८२१.९१	२०७८।३।१८	१६०३१७.०२
५	थापागाँउ किरियापुत्री भवन निर्माण गर्ने कार्य	थापागाँउ किरियापुत्री भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२४९२२६.३७	२०००००.००	४९२२६.३७	मोहन थापा पशुपती कार्की जुलुम थापा	९८४१६९३५७९ ९८४११०५४५३	२०७७।१२।११	२०७८।२।३१	४४१८७६.६६	२०७८।३।२०	१९२०००.००
६	पिपलबोट नागदह ढिक्रेपाटी ट्रस निर्माण गर्ने कार्य	पिपलबोट नागदह ढिक्रेपाटी निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२४५४७५.६५	२०००००.००	४९४७५.६५	बिष्णु प्रसाद अर्याल प्रदिप अर्याल श्रद्धा अर्याल न्यौपाने	९८४१७७३७७६ ९८४१२२७८७३	२०७८।३।०७	२०७८।३।२०	२४१४७५.६५	२०७८।३।२३	१९२०००.००
७	गणेश मन्दिर बागमती सडक निर्माण गर्ने कार्य	गणेश मन्दिर बागमती सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	३१०००३४.५२	२५०००००.००	६०००३४.५२	महेश श्रेष्ठ बिजय श्रेष्ठ सुनिता श्रेष्ठ	९८४१०७६३५० ९८४०३५४१८०	२०७७।०९।१६	२०७८।१।३०	२७२२५६९.८०	२०७८।१।०७	२१७८०२८.२२
८	वडा नं ३ को विभिन्न सडकहरुमा ग्राभेल गर्ने कार्य	सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	३	८६८१४५.६८	७०००००.००	१६८१४५.६८	राधा कृष्ण थापा नवराज नेपाल मञ्जु बजगाई पुडासैनी	९८६०१४८१३४ ९८४१३९६९५६ ९८४१८६३५९९	२०७७।०४।१६	२०७७।७।३०	८४१४४६.३८	२०७७।७।०४	६७२०००.००
९	ढाक्रेडाँडा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	पहिरो रोकथाम एवं नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	३	१४४७३७.२४	११२०००.००	३२७३८.२४	महेन्द्र प्रसाद पुडासैनी चिरञ्जीवी कुईकेल गीता कुईकेल-डोटेल	९८४१७६४३२० ९८४११४१५७१	२०७७।९।२३	२०७७।१२।३१	११५३८४.०१	२०७८।३।२४	८७६२०.६१
१०	ढाक्रे डाँडा बस्ती सडक निर्माण गर्ने कार्य	ठुलो ग्राहो ड्रेन निर्माण तथा बराल टोल सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	३	७४७२५८.३८	६०००००.००	१४७२५८.३८	राम प्रसाद पुडासैनी दिवाकर प्रसाद पुडासैनी शशी बराल	९८४१८९५०२३ ९८४५१२००१६	२०७७।११।२०	२०७८।१।३१	६२५१५७.६८	२०७८।३।१५	४९७५१९.४४
६४	ढुंगाना गाउँ भित्री सडक ढलान गर्ने कार्य	ढुंगाना गाउँ भित्री सडक ढलान उपभोक्ता समिति	३	२०७८५९०.२७	१६७००००.००	४०८५९०.२७	सरद पुडासैनी अनिल ढुंगाना सञ्जना फुयाल	९८४१७५५२०७ ९८४३७९११९८	२०७७।१०।२७	२०७७।१२।३१	२००९६५९.१७	२०७८।२।१९	१६०१४९५.१२
११	विभिन्न सडक मर्मत कच्ची मोटर बाटोमा ग्राभेल गर्ने कार्य	संगम बाटो निर्माण तथा मर्मत उपभोक्ता समिति	४	८७०२६७.९९	७०००००.००	१७०२६७.९९	अमृत थापा राम भडेल जानुकी बि.क.	९८४१३९२६३३ ९८४१६८४०७४	२०७७।०४।१६	२०७७।०७।३१	८४३५१९.२३	२०७७।९।१५	६७२०००.००
१२	ओमशान्ति पार्क तथा पितृमात्रिश्र्वर महादेव मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	पितृमात्री स्वरूपाया महादेव संरक्षण समिति	४	४९६६४९.४४	४०००००.००	९६६४९.४४	रमेश प्रसाद कुईकेल परुषोत्तम कुईकेल रेशु ढकाल	९८५१२१८९८० ९८५१२१८९८०	२०७७।०८।२६	२०७८।१।३१	४८७०६८.०७	२०७८।३।१	३८४०००.००
१३	नमुना टोल भैरव स्थान मार्ग सडक निर्माण गर्ने कार्य	नमुना टोल सडक ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	४	८७९४३४.७३	७०००००.००	१७९४३४.७३	माधव प्रसाद सुवेदी विष्णु कुमारी कार्की कञ्चना पन्त	९८१९३६९११५ ९८४६१७७७७०	२०७७।१०।२७	२०७७।१२।३१	८०२२९२.०७	२०७८।०२।१०	६३२६८०.४४
१४	कोलमतेश्वर कम्पाउण्डबाल तथा शौचालय निर्माण गर्ने कार्य	कोलमतेश्वर महादेव मन्दिर शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति	४	७५४५३३.०९	६०००००.००	१५४५३३.०९	तिर्थ प्रसाद सिखडा बैकुण्ठ सिखडा रिता सिखडा	९८२१५०४९४५ ९८६०१४८२४४	२०७७।१०।२६	२०७७।१२।३१	७३०८८३.६४	२०७७।१२।१६	५७६०००.००
१५	सुसेकोचौर गौराटोल चाँपटारी सिमल्सी सडक निर्माण गर्ने कार्य	सुसेकोचौर गौराटोल चाँपटारी सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१२५३६९०.५१	१००००००.००	२५३६९०.५१	गौरब बस्नेत बरण कुमार लामा अस्मा श्रेष्ठ	९८४३३२३३३४ ९८४९१६६६११ ९८४९२२७७३४	२०७७।११।१०	२०७७।१२।३१	१२१७०११.३४	२०७७।१२।२०	९६००००.००

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगरसभाका वडागत योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१६	भकुण्डेश्वर मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	भकुण्डेश्वर मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	४	३७२९५७.७७	३०००००.००	७२९५७.९९	उद्धव पुडासैनी सुन्दर राज पुडासैनी बिनिता पुडासैनी	९८४९५५१५५२ ९८५११२८०८०	२०७७।११।१८	२०७७।१२।३१	३६१२२३.०३	२०७८।०१।१६	२८८०००.००
१७	दलित बस्ती ईनार निर्माण गर्ने कार्य	दलित बस्ती ईनार निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१२६४९०.४४	१०००००.००	२६४६८.८३	रिना भित्रकोटी बिबेक भित्रकोटी दिवाकर भित्रकोटी	९८१०२५६२४६ ९८४१६५५४३९	२०७७।११।१८	२०७८।१।३१	१४०९६६.६०	२०७८।३।२३	९६०००.००
१८	वडा नं ५ को विभिन्न सडकहरुमा मर्मत सुधार र ग्राभेल गर्ने कार्य	बाटो मर्मत सुधार उपभोक्ता समिति	५	८६८२७५.२८	७०००००.००	१६८२७५.२८	श्रृजन खड्का अनुरुद्ध सिम्खडा राम राज राना	९८५१११३४२२ ९८४९०५१८८८	२०७७।०४।१६	२०७७।०७।३१	८४०२७५.२८	२०७८।३।२१	६७२०००.००
१९	कृष्ण नगर सडक ढलान गर्ने कार्य	कृष्ण नगर सडक ढलान उपभोक्ता समिति	५	९९४३७५.८०	८०००००.००	१९४३७५.८०	राम गिरी डिम बुडी शेर्पा डुल्पा लामा		२०७७।८।२६	२०७७।१०।३०	९२९३७४.५७	२०७७।११।०४	७४१५९९.०१
२०	फुलबारी मार्ग ढलान गर्ने कार्य	फुलबारी मार्ग सडक उपभोक्ता समिति	५	७४४७०८.४७	६०००००.००	१४४७०८.४७	बिष्णु प्रसाद चापागाई यादव आचार्य कल्पना तिमल्सिना	९८६२४०७९७० ९८४१५२९१३४	२०७७।०९।०१	२०७७।१२।३१	७००२१७.४७	२०७७।१०।२१	५५९६०७.२०
२१	काभ्रे बोट सडकमा वाल निर्माण गर्ने कार्य	कपुरबोट महाडोल चोक सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	५	७४४१७३.८५	६०००००.००	१४४१७३.८५	शंकर प्रसाद उपाध्याय मधु सुधन कोईराला सम्झना खनाल	९८४१८६११०९ ९८६१०५३६१४ ९८४३१३८९११	२०७७।११।१५	२०७७।१२।३१	७१९५८५.४३	२०७८।१।१५	५७५५२९.२६
२२	जलकाली सेवा समाजको सडकमा कम्पाउण्ड वाल लगाउने तथा ब्लक हाल्ने कार्य	जलकाली सेवा समाज उपभोक्ता समिति	५	९९२४४५.५४	८०००००.००	१९२४४५.५४	नवराज न्यौपाने श्याम बहादुर के.सी. विष्णु वाग्ले	९८४३५२४२१७ ९८६०४३७३१३	२०७७।१०।२६	२०७७।१२।३१	९५५४८३.४१	२०७८।०१।२४	७६४०३०.२९
२३	भित्री जौटार सडकमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	डुमाखाल भित्री जौटार सडक उपभोक्ता समिति	५	१२४५२८६.७५	१००००००.००	२४५२८६.७५	प्रकाश पुडासीनी भगवती घिमिरे कृष्ण जंग शाहठकुरी	9851190940 ९८०८०८१२०७	२०७७।११।२०	२०७८।१।३१	१२०६१५२.९५	२०७८।०२।०६	९६००००.००
२४	बाल कुमारी टोल ढल तथा ढलान गर्ने कार्य	बालकुमारी टोल सुधार समिति	५	१२४०७८०.८४	१००००००.००	२४०७८०.८४	सुसान्त श्रेष्ठ महेन्द्र श्रेष्ठ कान्छा श्रेष्ठ	९८६०४३७९३८ ९८५१२८८३३९ ९८५१००६८३६	२०७७।१२।०२	२०७७।१२।२०	११८५४९.४८	२०७८।३।६	९४८१३४.९१
२५	सुर्यकिरण टोलमा ब्लक बिच्छाउने कार्य गर्ने	सुर्यकिरण टोल उपभोक्ता समिति	५	३७२७८५.२०	३०००००.००	७२७८५.२०	अशोक कुमार बिशुखे प्रभु बिशुखे बिना कुमारी मिजार सुनिता पाण्डे कबिता लुईटेल रीता बस्नेत थापा	९८४१५१२६६१ ९८१३३४०५२४ ९८४१७७८८२९ ९७४११७११११	२०७७।१२।२३	२०७८।१२।१०	३६१२२५.०३	२०७८।३।१३	२८८०००.००
२६	गौरी शंकर आमा समुह भवन पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य	गौरी शंकर नारी सेवा केन्द्र	५	३१०२६२.२९	२५००००.००	६०२६२.२९		९८४१७७८८२९ ९७४११७११११	२०७८।०१।१२	२०७८।१।३१	२७१४००.०६	२०७८।३।१७	२१६९१०.२२
२७	ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गर्ने कार्य	ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	५	३८०८९७.९६	३०००००.००	८०८९७.९६	राजु सिंखडा भिम बहादुर कार्की उमा न्यौपाने	९८५१००२१३६ ९८४१५९३०८९ ९८४१२७५३१६	२०७८।३।१	२०७८।३।२०	३६८८९७.९६	२०७८।३।१८	२८८०००.००
२८	वडा नं ६ स्थित विभिन्न सडक मर्मत कच्ची मोटर बाटोमा ग्राभेल गर्ने कार्य	सडक ड्रेन मर्मत तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	६	८६८७३०.२५	७०००००.००	१६८७३०.२५	रामेश्वर फ्याल जयराम फ्याल बिन्दा दुलाल	९८४१३४६९३० ९८४३८७८८६० ९८४९७४२९८३	२०७७।५।२७	२०७७।६।३०	८१३११७.४२	२०७७।६।२६	६४९९०९.७३
२९	घोडा तबेला उत्तरबस्ती टोलमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	घोडा तबेला उत्तरबस्ती सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६२४७४४.६२	५०००००.००	१२४७४४.६२	यम बहादुर खत्री राजन कुमार फ्याल हिरा कार्की	९८४१५८९२८१ ९८४३२७६५०३	२०७७।०९।०६	२०७७।१२।३१	५९३२२१.२५	२०७७।१२।११	४६८०७४.३७
३०	मुखियाँ गाँउ सडक निर्माण गर्ने कार्य	मुखियाँ गाउँ मार्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६२४३१८.३२	५०००००.००	१२४३१८.३२	गणेश के.सी. रोशन खड्का रिता खड्का	९८४१४४८१४२ ९८६९०००९३८ ९८४११८८३०८	२०७७।९।१२	२०७७।१२।३१	५९९८२०.९९	२०७७।१०।२६	४७६४०२.१३
३१	मनकामना मार्ग टोल सुधार खानेपानी पाईप खरिद गर्ने कार्य	मनकामना मार्ग टोल सुधार खानेपानी उपभोक्ता समिति	६	२४९३२९.१८	२०००००.००	४९३२९.१८	मोहन बहादुर गिरी रामजी प्रसाद ढकाल हेम कला पोखरेल न्यौपाने	९८०८७५८२८४ ९८४१३१५५४२	२०७७।०९।१६	२०७७।११।३०	२२७३१९.८४	२०७७।१०।२३	१८०७९२.५२

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगरसभाका वडागत योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
३२	अग्रगमन टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	अग्रगमन मार्ग टोल सुधार समिति	६	६२१२५०.२७	५०००००.००	१२१२५०.२७	टिका प्रसाद चौलागाई शंकर कार्की सबिना कुमारी श्रेष्ठ	९८६०८१५४५५ ९८५११९१४१६ ९८६८४३८१८०	२०७७।१।२३	२०७७।११।३०	६०२०००.४६	२०७७।१२।०२	४८००००.००
३३	परियार टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	परियार टोल सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६२४६८२.६८	५०००००.००	१२४६८२.६८	अमन कुमार परियार रुपेश परियार रनु परियार	९८८१४४७४८० ९८८१७१०४२४	२०७७।१०।०४	२०७७।११।३०	६०७११३.०४	२०७८।१।१५	४८००००.००
३४	राधाकृष्ण मन्दिर जाने सडकमा टेवा पखाल लगाउने कार्य	मिलनचोक-राधाकृष्ण मन्दिर सडक उपभोक्ता समिति	६	२४८४९७.१३	२०००००.००	४८४९७.१३	प्रकाश खड्का नीराजन पौडेल बिक्रम फुयाल	९८६५०५४४३१ ९८२३४१७९५३	२०७७।१०।०६	२०७७।१२।३१	२३८०९६.१०	२०७७।११।२१	१९००७९.१७
३५	ठुलाघर गहिरो सडक कृषि सडक निर्माण गर्ने कार्य	नागेश्वर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	२५०८०९.६४	२०००००.००	५०८०९.६४	कटक बहादुर कटवाल पेशल कुमार दाहाल ईन्दिर	९८४१४०२६६६ ९८५११७९१३८	२०७७।१०।०८	२०७७।१२।३१	२४३६०१.५७	२०७७।१२।१०	१९२०००.००
३६	सिद्धी गणेश टोल कृषि सडक मा ग्राभेल र ढलान निर्माण गर्ने कार्य	सिद्धी गणेश टोल विकास समिति	६	६२७४८६.५३	५०००००.००	१२७४८६.५३	नारायण अधिकारी हरी शरण चुवान उद्धव न्यौपाने	९८५१०२४२०४ ९८४११९०४९१	२०७७।१०।२७	२०७७।१२।३१	६०४२४८.७०	२०७७।१२।०६	४७७४०९.७३
३७	अर्यालगाउँ नमुनाचोक सडक निर्माण गर्ने कार्य	अर्याल गाँउ नमुनाचोक सडक उपभोक्ता समिति ।	६	४९७१७६.७९	४०००००.००	९७१७६.७९	बिनोद ढकाल कालिका गोले बसन्ती दुलाल	९८०३९९९५४ ९८५१०१५५०३	२०७७।११।१७	२०७८।१।३१	४८२९११.७१	२०७८।२।२७	३८४०००.००
३८	सृजनाटोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	सृजनाटोल ढल निकास तथा सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समिति	६	१२४७६१९.५२	१००००००.००	२४७६१९.५२	केशर बहादुर कार्की धर्म भक्त लामा मेखमाया पौडेल	९८६०३९४७७२	२०७७।११।१८	२०७७।१२।३१	११९०९६४.८६	२०७८।१।०९	९४६६७६.२७
३९	दवाडीको सडकमा ब्लक बिछ्याउने कार्य	नर्लिङ्ग बोडे सडकबाट दवाडीको घरसम्म उपभोक्ता समिति	६	२४९८३१.२५	२०००००.००	४९८३१.२५	महेश्वर दवाडी लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई सुमन दवाडी उपध्याय	९८४१२५३७५९ ९८४३४२७०१५	२०७७।१२।०३	२०७७।२।३०	२३९७८७.७९	२०७८।३।१८	१९०३६५.२४
४०	बिचारी मार्ग टोलमा बाटो तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य	बिचारी मार्ग टोल सुधार समिति	६	६२७०९६.३६	५०००००.००	१२७०९६.३६	चन्द्र बहादुर खड्का जीवन थापा मिना सुनुवार	९८४९०४६७९० ९८४९०९४२२७ ९८९४१६९६७४४	२०७७।१२।०२	२०७८।२।१५	५७७५३८.५७	२०७८।३।०७	४५६३५३.७६
४१	नागबेली टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	नागबेली टोल सुधार समिति	६	६२९८०६.५५	५०००००.००	१२९८०६.५५	सुरज के.सी. नरेन्द्र बहादुर लामा एलिशा अधिकारी	९८५१०६८६१३ ९८४१४४८२६१	२०७७।१२।०३	२०७८।२।३१	६१०७६५.८९	२०७८।३।०७	४८००००.००
४२	नेवा खल रथ खरिद गर्ने कार्य	मुलपानी नेवा खल उपभोक्ता समिति	६	२४६१०६.५०	१९०५००.००	५५६०६.५०	हरि श्रेष्ठ किरण श्रेष्ठ राम श्रेष्ठ	९८४१५२९२६० ९८४३०३४१११ ९८४३४२३७४७	२०७७।१२।१३	२०७८।२।३१	२३८४८६.५०	२०७८।१।०८	१८२८८०.००
४३	राम जानकी टोल सडक ढल निर्माण गर्ने कार्य	रामजानकी गोरेटो मार्ग र मिलनसार मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६३२८६६.२४	५०००००.००	१३२८६६.२४	राधा कुमारी खत्री प्रकाश रेग्मी अप्सरा प्याकुरेल	९८४१७६६७१९ ९८४९४०८१०८	२०७७।१२।२६	२०७८।२।२०	६१४७२९.६८	२०७८।३।१४	४८००००.००
४४	महालक्ष्मी टोल (कृषि सडक) मर्मत गर्ने कार्य	महालक्ष्मी टोल सुधार समिति	६	५००२१०.७५	४०००००.००	१००२१०.७५	महेन्द्र बहादुर रिजाल हरि लोचन तिमिल्सिना प्रेम बहादुर कार्की	९८५१०६०५२५ ९८४१२८४०३३	२०७८।३।०१	२०७८।३।२०	४८४२१०.७५	२०७८।३।११	३८४०००.००
४५	तिवारी टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	नवदिप उपभोक्ता समिति	६	६२६५८७.५५	५०००००.००	१२६५८७.५५	डवल गुरुङ्ग गिता आचार्य	९८६१४३५९०४ ९८४१४४०८१५	२०७८।३।०७	२०७८।३।२०	६०९४८७.३७	२०७८।३।२१	४८००००.००
४६	ग्राभेल हाल्ने र सम्प्याउने कार्य	फ्याके खहरे बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	७	८६८०८९.९१	७०००००.००	१६८०८९.९१	शान्त कुमार बिष्ट कृष्ण प्रसाद रेग्मी हेम प्रसाद ढंगाना	९८५१०३२४३६ ९८१६९४९०५४	२०७७।०४।०१	२०७७।	८४२२२१.६५	२०७७।०६।०५	६७२०००.००
४७	गिता मन्दिर संरक्षण गर्ने कार्य	अमरसिंह उपभोक्ता समिति	७	३७३३१३.८५	३०००००.००	७३३१३.८५	भक्त थापा विवेक थापा सुलोचना बरामु	९८४१५३४९२५ ९८४३५१८१०३	२०७७।१।१५	२०७७।१२।३१	३६१३७३.७०	२०७७।१०।०५	२८८०००.००
४८	गिता मन्दिर मार्ग सडक निर्माण गर्ने कार्य	गिता मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	७	६२१०५५.३६	५०००००.००	१२१०५५.३६	लक्ष्मी पोखरेल लोक बहादुर खत्री लक्ष्मी कार्की	९८५१०७९७८२ ९८४१९३९२०५	२०७७।०९।२७	२०७७।१२।३१	५९२७५०.४१	२०७७।१२।२४	४७२४२४.८४

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगरसभाका वडागत योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
४९	बम्बुको सामाजिक निजी गुठी संरक्षण गर्ने कार्य	बम्बुको सामाजिक निजी विचार समिति	७	३७३७५३.००	३०००००.००	७३७५३.४२	दामोदर बिष्ट सुनिता बोहोरा प्रभु भण्डारी	९८५१२७४८४६ ९८४११३२७३४	२०७७।१०।१४	२०७७।१२।३१	३५५९९९.७६	२०७७।१२।३०	२८३३९७.०७
५०	मनमोहन मार्ग पुर्व झिंगटी घर बाटोमा ढल हाल्ने कार्य	झिंगटीघर गोरेटो बाटो उपभोक्ता समिति	७	३७८६४५.५९	३०००००.००	७८६४५.५९	बलराम बुढाथोकी डबल बहादुर कार्की कल्पना थापा	९८४९२६७८९९ ९८४९५०३०००	२०७७।१०।२०	२०७७।१२।३१	३४९५२९.०६	२०७८।३।२०	२७४३०६.७७
५१	शान्तीदिप युवा क्लव तथा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने कार्य	घनामंगल युथ फोरम फर सोसाईटी	७	६३१८९२.५७	५०००००.००	१३१८९२.५७	मिमसेन न्यौपाने शेखर सिग्देल अम्बिका ढुंगाना	९८४१२३२२१५ ९८४३७६८०९६	२०७७।११।१८	२०७८।१।३१	६१५७८०.२०	२०७८।३।१३	४८००००.००
५२	संगम हातेमालो समाजको बाटोमा माटो तथा ग्राभेल भर्ने कार्य	संगम हातेमालो समाज	७	३७२०४६.०२	३०००००.००	७२०४६.०२	अमृत कुमार बुढाथोकी शुदर्शन थपलिया ईवमाया कार्की				३६१३०४.५८	२०७८।३।१८	२८८०००.००
५३	वडा नं ८ को विभिन्न सडकहरुमा ग्राभेल गर्ने कार्य	सिताराम मार्ग उपभोक्ता समिति	८	८७५३७१.९२	७०००००.००	१७५३७१.९२	उधोग बहादुर खत्री शम्भु प्रसाद पुडासैनी महेश शुनार	९८५११९८२६० ९८४१७६७०७७	२०७७।०४।१	२०७७।७।३०	७२३७९४.३८	२०७७।८।२८	६७२०००.००
५४	खुर्सीनौबारी मार्ग ढल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य	खुर्सीनौबारी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	८	१२४२३२५.९४	१००००००.००	२४२३२५.९४	उषा खड्का विश्वोका तामाङ्ग रन्जना सापकोटा		२०७७।९।१५	२०७७।१२।३१	१२११६१५.३६	२०७८।१।०९	९६००००.००
५५	सिमडोल सेफ ड्राईभिङ्ग मार्ग सडक निर्माण गर्ने कार्य	सेफ मार्ग उपभोक्ता समिति	८	६२५९८८.४७	५०००००.००	१२५९८८.४७	जगदिश पुडासैनी चुरीयामाई गौतम सुन्दर सिंह बोहरा	९८४१४९६२७९ ९८०३४४५९४८	२०७७।१२।०१	२०७८।१।३१	६०८४८७.१०	२०७८।०१।१५	४८००००.००
५६	तेज विनायक मन्दिरको छाना जिर्णोद्धार गर्ने कार्य	तेज विनायक मन्दिर संरक्षण तथा समाज सुधार समिति	८	५०९५६४.६७	४०००००.००	१०९५६४.६७	सुर्य लाल श्रेष्ठ प्रवेश श्रेष्ठ सुनिल श्रेष्ठ	९८४९२५०६७० ९८४९६६५७२०	२०७७।१२।२२	२०७८।२।३१	४६२८४३.६८	२०७८।०२।३१	३५९४२३.२३
५७	वडा नं ९ को विभिन्न कच्चि सडकहरुमा ग्राभेल गर्ने कार्य	एकिकृत काँडाघारी सेवा समाज	९	८६८०६१.९२	७०००००.००	१६८०६१.९२	डोलनाथ पोखरेल सीता कार्की खत्री इश्वरी बुढाथोकी	९८५१०७६९२३ ९८५११७९३१७	२०७७।०४।११	२०७७।०७।३१	८४३११९.४६	२०७७।०८।२२	६७२०००.००
५८	ज्वालादेवी सडकको भिमेश्वर स्कूल किनाराको शाखा बाटो र गान्धी मोडको पूरफको गोरेटो बाटोमा ब्लक छाप्ने कार्य	काँडाघारी टोल सेवा समाज	९	६२१४९३.१२	५०००००.००	१२१४९३.१२	भागिरथी पन्त सेढाई केशव राज आचार्य रविन्द्र ढुंगाना	९८४९२८१७८४ ९८५१०३४२०६	२०७७।८।२६	२०७७।१२।३१	६०५६०४.५१	२०७७।९।१६	४८००००.००
५९	ज्योतिष मार्गमा ब्लक छाप्ने कार्य	ज्योतिष मार्ग उपभोक्ता समिति	९	२९९१७०.४५	२४००००.००	५९१७०.४५	जयराम अधिकारी भिमनाथ अधिकारी दिपेन अधिकारी	९८५१०८५१०२ ९८५१२२०७५१	२०७७।९।१५	२०७७।१२।३१	३२२८१४.४६	२०७७।१०।२६	२३०४००.००
६०	काडाँघारी खाजा घर मार्गमा ब्लक छाप्ने र ढलान गर्ने कार्य	काडाँघारी टोल सेवा समाज	९	१२४०६०२.३३	१००००००.००	२४०६०२.३३	भागिरथी पन्त सेढाई केशव राज आचार्य रविन्द्र ढुंगाना	९८४९२८१७८४ ९८५१०६२७२९ ९८५१०३४२०६	२०७७।९।१६	२०७७।१२।३१	१२०९१९८.९२	२०७७।१२।०८	९६००००.००
६१	स्वास्थ्य चौकी मार्ग निर्माण गर्ने कार्य	सिद्धेश्वर टोल बिकास समिति	९	६२८९५६.६२	५०००००.००	१२८९५६.६२	मन्जु नेपाल लिला बहादुर तामाङ्ग राधा देवी ढुंगाना	९८५१२०६७५५ ९८२२२२३४३९	२०७७।१२।०२	२०७८।२।१५	५५२००१.०४	२०७८।३।०९	४३४४३५.५३
६२	प्रगती नगर मार्ग ब्लक छाप्ने कार्य	प्रगती नगर टोल सुधार समिति	९	६२२९८०.७२	५०००००.००	१२२९८०.७२	जीवन प्रसाद बराल कृष्ण हरी प्रसाई	९८६१२०७६३५ ९८५१०६९३०४	२०७७।१२।११	२०७८।२।३१	८२५१७७.५६	२०७८।३।०९	४८००००.००
६३	आशापुरी मार्गमा ब्लक छाप्ने कार्य	आशापुरी सामुहिक सुधार समाज	९	६२०२०५.४०	५०००००.००	१२०२०५.४०	मिन बहादुर के.सी. राज कुमार श्रेष्ठ पृथ्वी बहादुर कार्की	९८५१०७६९२३ ९८५११७९३१७	२०७८।०१।०२	२०७८।२।३१	६०७६३८.६४	२०७८।३।१५	४८००००.००
	जम्मा			४३१६७५९.००	३४६१२५००.००	८५५९०७५.०३					४०३२४९७२.३६		३२५६४८०२.१०

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१	कृष्ण मन्दिर नजिक ढिकुरे पाटी वाल निर्माण गर्ने कार्य	कृष्ण मन्दिर ढिकुरेपाटी निर्माण उपभोक्ता समिति	१	८६९१४३.७०	७०००००.००	१६९१४३.७	कुमार खड्का रमेश खड्का अनिता खड्का	९८५११३०८७६ ९८५१२१४१७५	२०७७।१२।२६	२०७८।२।३१	८४३०६१.२८	२०७८।३।२०	६७२०००.००
२	कागेश्वरी धाममा पर्ने बाटो निर्माण गर्ने कार्य	कागेश्वरी धाम निर्माण उपभोक्ता समिति	१	७४५८८२६.१६	६००००००.००	१४५८८२६.१६	जित बहादुर लामा निराजन अयोल पार्वती बर्देवा	९८४३४९८५४९ ९८५११३८११	२०७७।०४।१६	२०७७।११।३०	७२१८८२६.१६	२०७७।१०।०९	५७६००००.००
३	भिमेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत सम्भार गर्ने कार्य	भिमेश्वर मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१२४०१६४.००	१००००००.००	२४०१६४	राजुध्वज खड्का बट्टी बहादुर खड्का सबिता थपलिया	९८४९८४४७१८९ ९८४९२२७६५१ ९८६९५७८६४७	२०७७।०७।२७	२०७७।०७।३१	११८७४१३.६८	२०७७।१०।२३	९४९७९९.७४
४	अधिकारी गाउँमा रहेको सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य	सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	१	६२४५२५.६२	५०००००.००	१२४५२५.६२	घिरज थापा संजोक थापा सुस्तिता श्रेष्ठ	९८६१९६८८३५ ९८६०५९९२११६	२०७७।१२।०८	२०७८।२।१५	६०५१३०.८०	२०७८।३।१३	४८००००.००
५	महादेव खोला पुल मर्मत सम्भार गर्ने कार्य	महादेव खोला पुल मर्मत उपभोक्ता समिति	२	८५५९८.५२	६६०००.००	१९५९८.५२	पुष्कर प्याकुरेल राम खड्का सोभा फुयाल दाहाल	९८४१६५५२१४ ९८५१२४१३१३	२०७७।६।२८	२०७७।७।३०	८२९५८.५२	२०७७।१२।१६	६३३६०.००
६	आदर्श मा.वि. देखि त्रिवेणी चोक सडक सम्म ड्रेन तथा वाल निर्माण गर्ने कार्य	त्रिवेणी उपभोक्ता समिति	३	९३६३६३.५५	७०७०००.००	२२९३६३.५५	गोकर्ण शिवभक्ती शिवहरी घिमिरे अन्नजना कुईकेल	९८४१४१५०६१ ९८४९०५१७०९	२०७७।११।०५	२०७७।१२।३१	९०४३३१.१२	२०७७।१२।२७	६७५७१८.०५
७	बिन्दबासीनी सडक निर्माण गर्ने कार्य	बिन्दबासीनी सडक उपभोक्ता समिति	३	४२४१६४.८५	३२८०००.००	९६१६४.८५	विनोद प्रसाद कुईकेल रिता कुईकेल	९८५१००७३६५ ९८४३२०९०४२	२०७७।१२।२२	२०७८।१।३१	४०३५००.३१	२०७८।१।०९	३०८८४४.३६
८	चिसापानी बाग्मती तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य	चिसापानी बाग्मती ढल तथा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	३	१४६३१३५.०५	११३४०००.००	३२९१३५.०५	विष्णु प्रसाद कुईकेल जयराम ढुंगाना गोमा पुडासैनी	९८४१६५५५९२ ९८४१८१६२३७	२०७८।३।०७	२०७८।३।२०	१४१८५७२.८३	२०७८।३।२	१०८८६४०.००
९	ब्रम्हखेल चोकबाट जस्पर जाने सडक ढलान गर्ने कार्य	सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	७२४५४४२.२७	५४०००००.००	१४४५४४२.२७	सुमन थापा श्रीमद खड्का इन्दिरा थापा	९८४१४११५६० ९८४१३०२२४२ ९८४९०३९४९२	२०७७।०६।१६	२०७७।८।३०	६७४९०७७.३८	२०७७।१०।१८	५१८२५२४.६४
१०	कोलमतेश्वर तथा चिना देवी मन्दिर मर्मत तथा मन्दिर परिसर निर्माण गर्ने कार्य	कोलमतेश्वर तथा चिना देवी मर्मत तथा मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	४	२९८८१४०.०६	२३१६०००.००	६७२१४०.०६	केशव प्रसाद सिंखडा ईन्द्र बहादुर श्रेष्ठ रिता सिंखडा	९८५१२४०९८८ ९८५१०६७५७	२०७७।१२।२०	२०७८।१।३१	२९०१६९१.५०	२०७८।०३।०३	२२२३३६०.००
११	कोलमतेश्वर जाने बाटोको ढल निर्माण गर्ने कार्य	सिंखडा गाउँ कोलमतेश्वर सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	४९२९१५३.०५	३९६४०००.००	९६५१५३.०५	गणेश प्रसाद सिंखडा मुकुन्द सिंखडा केशर मैयाँ कार्की	९८५१०७१६६५ ९८१३७७५००२	२०७७।१०।०५	२०७७।१।३०	४८२६९१४.२६	२०७७।१२।१६	३८०५४४०.००
१२	बाघधारा चोक देखि भैरबस्थान सम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	बाघधारा चोक भैमाल मार्ग उपभोक्ता समिति	४	३१०९८४४.७१	२५०००००.००	६०९८४४.७१	देवकी घिमिरे माधव सुवेदि बिदुर खतिवडा	९८४१७७४०५२ ९८१९३६९११५	२०७७।१०।०८	२०७७।१।३०	२९१२५५३.५७	२०७८।३।२३	२३२२१६७.०८

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१३	ढुंगेधारा माझ गाउँ हुदै सुसेको चौर निस्कने सडक ढलान गर्ने कार्य	सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	५५३३७२०.०१	४२८९०००.००	१२४४७२०	सुमन थापा श्रीमद खड्का इन्दिरा थापा	९८४१४११५६० ९८४१३०२२४२	२०७७।१।९	२०७७।१२।३१	५३६९१२१.७६	२०७७।११।०३	४११७४४०.००
१४	सिंखडा गाउँमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	सिंखडा गाउँ ढल उपभोक्ता समिति	४	१३१४८५३.७८	१०१९०००.००	२९५८५३.७८	उत्तम प्रसाद सिंखडा देवेन्द्र सिंखडा राधिका के.सी.	९८५१२४९३७७ ९८६११२३४२४	२०७७।१२।०१	२०७८।२।१५	१२७४८४८.२८	२०७८।३।२२	९७८२४०.००
१५	देवली डाँडामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य	देवली डाँडा संरक्षण निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१७९६६०२.१८	१४४५०००.००	३५१६०२.१८	बसन्त अधिकारी रामकृष्ण लामा सप्ना बिष्ट	९८४१३८९४४६ ९८४१३१५६३४	२०७७।०६/२७	२०७७।११।३०	१७३९२२६.१८	२०७७।१२।०६	१३८७२००.००
१६	नयागाउँ भित्री सडक ढलान गर्ने कार्य	नयाँगाउँ भित्री सडक ढलान निर्मा उपभोक्ता समिति	४	७३७०२६३.९३	५७६८०००.००	१६०२२६३.९३	राजन नगरकोटी सानुमैयाँ नगरकोटी बुद्धीबिर नगरकोटी	९८४९५९०००० ९८४९७०५००२	२०७७।१२।२३	२०७८।२।३१	६६५८४२७.२१	२०७८।३।२४	५१५२३८६.७९
१७	उत्तरगया मार्गमा किरण पण्डितको घर तथा राधेश्याम थापाको घरसम्म जाने सडक ढलान गर्ने कार्य	सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	२१५०३०६.७१	१६६६०००.००	४८४३०६.७१	सुमन थापा श्रीमद खड्का ईन्दिरा थापा	९८४१४२१५६० ९८४१३०२२४२	२०७८।०१।०६	२०७८।२।१५	१९९५१३१.२८	२०७८।२।२५	१५२८५३१.६५
१८	सिंखडा गाउँको माझ गाउँ सडकमा वाल लगाउने कार्य	सिंखडागाउँको माँझ गाउँ सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१८९६८२२.३०	१४४९०००.००	४२०८२२.३	मुकुन्द प्रसाद सिंखडा ईच्छाराम सिंखडा कल्पना भट्टराई	९८४९३०७५०१ ९८४१९५८९०३	२०७८।१।१६	२०७८।३।१०	१८१४५५८.३५	२०७८।३।२३	१३९१०४०.००
१९	लक्ष्मी ह्याग्रीव मन्दिर परिसर निर्माण कार्य गर्ने	लक्ष्मी ह्याग्रीव मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	४	२०५८१५०.७८	१५९५०००.००	४६३१५०.७८	धुर्व प्रसाद सिंखडा मिन बहादुर क्षेत्री लक्ष्मी सिंखडा	९८४१५३९९१६ ९८४१६२३५९५ ९८४९३८३७००	२०७८।०१।३०	२०७८।२।३१	२००२१७८.२४	२०७८।३।०६	१५३१२००.००
२०	वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने घरहरुमा मेट्रिक प्रणाली अनुसार घर नम्बर हाल्ने कार्य	नमुना टोल सुधार समाज	४	७२६३७०.००	५६२०००.००	१६४३७०.	अशोक प्रसाद थपलिया माधव प्रसाद सुवेदी सविता चौलागाई	९८४११६६८९६ ९८१९३६९११५	२०७८।३।१	२०७८।३।२०	७०३८९०.००	२०७८।३।२१	५३९५२०.००
२१	भिमबारी टोलमा ढलान तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य	भिमबारी टोल समिति	५	३७२७९३०.२९	३००००००.००	७२७९३०.२८	मोहन प्रसाद दाहाल दिवाकर काफ्ले पासा फिन्जी शेर्पा	९८४१४४७५१७ ९८४९०४६२७५	२०७७।१०।१९	२०७७।१२।३१	३५७४७६५.८२	२०७७।१२।१२	२८५३४६८.४३
२२	डाँछी बर्थिंग सेन्टरमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य	डाँछी स्वास्थ्य चौकी संचालन तथा ब्यवस्थापन समिति	५	१०८३७४९.८७	८६५०००.००	२१८७४९.८७	राजाराम पुडासैनी दिलिप कोईराला	९८४३५३५३२९	२०७७।०६/२७	२०७७।११।३०	१०५०२७८.३५	२०७७।१०।०२	८३०४००.००
२३	वडा नं ५ अन्तर्गत पर्ने घरहरुमा मेट्रिक प्रणाली अनुसार घर नम्बर हाल्ने कार्य	भिमबारी टोल समिति	५	१०२६६००.००	८२५०००.००	२०१६००	मोहन प्रसाद दाहाल दिवाकर काफ्ले पासा फिन्जी शेर्पा	९८४१४४७५१७ ९८४९०४६२७५	२०७७।०८।०२	२०७८।१।३१	९९३६००.००	२०७७।१०।१५	७९२०००.००

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
२४	ठूलो धारो जाने सडक ढलान गर्ने कार्य	ठुलाडुङ्गेधारा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	५	२७४३३१५.४२	२२०००००.००	५४३३१५.४२	बिनोद कुमार खड्का संगिता पाण्डे गौतम खड्का	९८४१२१६९०६ ९८४१४१९६९५ ९८४१४१९६९५	२०७७।१।१९	२०७७।१२।३१	२४१३०२३.२३	२०७८।०२।१०	१९१८१६६.२४
२५	महाडोल ढुंगेचौर ढल निर्माण गर्ने कार्य	महाडोल ढुंगेचौर ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	७६८०४९२.४८	३७६४०००.००	१५२४९२.४२	तेज नाथ चौलागाई दिपक प्रसाद पौड्याल सरिता सापकोटा	९८४१८२८४८७ ९८५१०६२३४६	२०७७।१२।०३	२०७८।२।३१	७४९०३८९.६४	२०७८।३।१८	७५१५६००.५८
२६	फुलबारी मार्ग ढलान गर्ने कार्य	फुलबारी मार्ग सडक उपभोक्ता समिति	५	७१६३६५.४०	३५००००.००	१६३६५.४	विष्णु चापागाई यादव आचार्य कल्पना तिमल्सिना	९८६२४०७९७० ९८४१५२९१३४ ९८४१५४१२३५	२०७७।१२।२२	२०७८।२।३१	६९९८८०.४०	२०७८।०२।३१	६८४७५७.५०
२७	उत्तरगया मार्गमा ढल तथा टेवा पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य	शिवनगर ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१३३९०३०.९८	१०१९०००.००	३२००३०.९८	हरि बहादुर खत्री रा भारती बाबा खड्का	९८४११३८४७६ ९८६३३३३२२५	२०७८।०१।१०	२०७८।२।३१	१२९८२१५.५७	२०७८।३।१८	९७८१९५.६८
२८	डुमाखाल हाईटमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण कार्य	डुमाखाल हाईट ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	५	३९८७३६.८८	३१९०००.००	७९७३६.	संजीव पुडासैनी विदुर सापकोटा राधिका अधिकारी	९८६०३५३९४१ ९८४१४०५०१८	२०७८।०१।२४	२०७८।३।१०	३९०८९२.३१	२०७८।३।२०	३०६२४०.००
२९	शिवनगर टोल बस्तीभित्र जाने सडक निर्माण कार्य	शिवनगर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१५८२०६७.६७	१२५००००.००	३३२०६७.६७	दोर्जे लामा गौरव पौडेल सरिता श्रेष्ठ	९८६०७१२५७५ ९८५१०९४८०५ ९८६००००६६५	२०७८।०२।१०	२०७८।२।११	१४४६७७०.११	२०७८।३।११	११३१७६१.९५
३०	गजरकोट सिम्खडा गाउँ सडकमा ढल हाल्ने कार्य	गजरकोट ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	६५५२४१४.६६	५२८००००.००	१२७२४१४.६६	भरत बहादुर रोक्का संजय थापा पुनम खतिवडा	९८४१३९०५५८ ९८४३१०६१३१	२०७८।३।१	२०७८।३।२०	६१०१९४२.७२	२०७८।३।२०	४८७७३८२.४४
३१	देवीटार टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	देबिटार ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१२००८३२.०२	९६००००.००	२४०८३२.०२	सिताराम चौलागाई निरन्जन न्यौपाने अनिता ढकुरी	९८४११९८३०१ ९८५१०४२७३७	२०७८।३।०६	२०७८।३।२०	१११३०१५.८४	२०७८।३।२१	८८२०६७.०५
३२	राधाकृष्ण मार्ग अन्तर्गत ग्रीन हाईट पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	सोमतिर्थ उपभोक्ता समिति	६	७७९९१२.०५	६०००००.००	१७९९१२.०५	बलराम थापा भक्त थापा राधिका थापा	९८४१५४०६८१ ९८४१५३४९२५	२०७७।०८।२१	२०७७।०७।३१	७५५१३९.५३	२०७७।१।१३	५७५३८१.९९
३३	मनकामना टोल मा खानेपानीको मेन लाईनको बिस्तार गर्ने कार्य	मनकामना टोल विकास समाज	६	४३५००९.८३	३३७०००.००	९८००९.८३	रमेश सापकोटा यमु घिमिरे सञ्जु कठेत कार्की	९८४१४४१९८३ ९८४११९८४५३ ९८४५५८६०७७	२०७७।१।१२	२०७७।१२।३१	४२३३१५.०१	२०७७।१०।०८	३२३५२०.००
३४	वडा नं ५ र ६ अन्तर्गत पर्ने पेप्सी-ब्रम्हखेल सडकमा ग्राभेल हालि खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य	सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	६	१७२१५१.६२	१३३०००.००	३९१५१.६२	बिनोद कृष्ण पाण्डे अनिता सुनुवार सिता रानामगर	९८४५७९२५४३ ९८४६२५४४९५	२०७७।५।११	२०७७।७।३०	१६६८३१.६२	२०७७।११।०४	१२७६८०.००
३५	गजुरेल गाउँ देखि नेपाल गाउँ हुदै क्रिकेट ग्राउण्ड सम्मको बाटोमा ड्रेन र वाल निर्माण गर्ने कार्य	बाबाचोक गजुरेल डाँडा बैकुण्ठ टापु सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	७९९६६१.८८	६३६०००.००	१६३६६१.८८	हरि प्रसाद नेपाल शंकर प्रसाद अधिकारी ईश्वरी नेपाल	९८४१२७७९१५ ९८४९१७२३४४	२०७७।११।१८	२०७८।१।३१	७७४७४६.५८	२०७८।१।१५	६१०५६०.००

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
३६	नवदुर्ग धारापाखा बाटोमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	नवदुर्ग धारापाखा ढलोचौर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	३३०६५३०.४०	२५६३०००.००	७४३५३०.	पबित्रा हुमागाई लामिछाने बुद्धीकृष्ण गजुरेल कुमार मणि गजुरेल	९८५१०६३९८२	२०७७।१२।०१	२०७८।२।१५	३२००७३६.४९	२०७८।३।७	२४५७८६०.८७
३७	एप्रोच सडकको नालीमा स्ल्याप र ड्रेन निर्माण गर्ने कार्य	ग्रीट च्याम्बर तथा एप्रोच सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	३९५४१३.०१	३०६०००.००	८९४१३.०१	दिनेश बिसुंखे लक्ष्मण बिसुंखे सानु बिसुंखे	९८५११५८२९२ ९८६०२७६०४६	२०७७।१२।०१	२०७७।१।३०	३८३४८४.६१	२०७७।१२।२६	२९३७६०.००
३८	माझबारी महाकाल सडकमा ढल राख्ने कार्य	माझबारी महाकाल सडक उपभोक्ता समिति	६	१३५२०७६.८८	१०४८०००.००	३०४०७६.	रूपेश पौडेल हरि श्रेष्ठ राजिव पोखरेल	९८४९४४७४३४ ९८४९५२९२६०	२०७७।०१।२२	२०७८।१।३१	१३०९४५५.८६	२०७७।१२।२३	१००५५१९.१८
३९	प्राणनाथ टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	प्राणनाथ बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	२६१६५१.७७	१२८०००.००	५६५१.७७	मन्जु पौडेल विपना बाँनिया शोभा थापा	९८४५१२३१९६	२०७७।१२।२६	२०७८।२।१०	२५३२४१.९८	२०७८।२।३१	२४९२३५.१०
४०	फुयाल डाँडामा डिप वोरिङ्ग गर्ने कार्य	नागदह खानेपानी उपभोक्ता समिति	६	३९६२११.१२	३०६०००.००	९०२११.१२	बिश्वनाथ फुयाल दिपक फुयाल जानु फुयाल	९८४१४६६६३० ९८५११८८३१०	२०७८।०१।०९	२०७८।२।१५	३८३९७१.१२	२०७८।०१।२७	२९३७६०.००
४१	राधाकृष्ण मार्गमा ड्रेन ढल निर्माण गर्ने कार्य	मिलनचोक- कृष्णमन्दिर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६८६४९३.३२	५३२०००.००	१५४४९३.३२	प्रकाश खड्का नीराजन पौडेल मीना देवी शर्मा	९८६५०५४४३१ ९८५१०९५७७९	२०७८।०१।२४	२०७८।२।३१	६५८४१८.८५	२०७८।०३।०९	५०५२८४.४२
४२	मनकामना गैरी समाजको बाटो ढलान गर्ने कार्य	मनकामना टोल बिकास समाज	६	७३५४७७.५६	३६००००.००	१५४७७.५६	रमेश सापकोटा यमु घिमिरे सञ्जु कठेत कार्की	९८४१४४१९८३ ९८४१०३६३५३	२०७८।०२।१०	२०७८।३।२०	६६०२०६.४६	२०७८।३।२१	६७५१६४.४५
४३	शान्ति मार्गमा डिप बोरिङ्ग गर्ने कार्य	शान्ति मार्ग डिप बोरिङ्ग उपभोक्ता समिति	६	४०७७३३.७१	३१६०००.००	९१७३३.७१	पार्वती दंगाल शम्शा अधिकारी राजेश के.सी.	९८४९३३१७८३ ९८४९१४६१६५	२०७८।३।०८	२०७८।३।२०	३९१४६०.२५	२०७८।३।२०	३००४५३.२३
४४	वडा नं ६ दलित बस्तिमा रहेको पुरानो कुवा मर्मत गर्ने कार्य	दलित बस्ति कुवा मर्मत उपभोक्ता समिति	६	२०८७१३.१४	१६१०००.००	४७७१३.१४	दिनेश बिसुंखे लक्ष्मण बिसुंखे सानु बिसुंखे	९८५११५८२९२ ९८६०२७६०४६	२०७८।३।०६	२०७८।३।२०	२०६८४५.११	२०७८।३।२४	१५४५६०.००
४५	महालक्ष्मी टोलमा ढल तथा बाटो निर्माण कार्य गर्ने	महालक्ष्मी टोल सुधार समिति	६	२४०५१४७.५०	१२०२०००.००	४९२२७.५	महेन्द्र बहादुर रिजाल हरि लोचन तिमिल्सिना प्रेम बहादुर कार्की	९८५१०६०५२५ ९८१८९८४४३९	२०७८।३।०९	२०७८।३।२०	२४०७१८२.५७	२०७८।३।२३	२३५५९२०.००
४६	तिवारी टोल सडक ढलान गर्ने कार्य	तिवारी टोल भन्ज्याङ्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	५१६७१६.१७	४०००००.००	११६७१६.१७	रमेश प्रसाद तिवारि राजन कुमार फुयाल भवानौ घिमिरे	९८५११९२१११ ९८५१९३६६९	२०७८।३।०९	२०७८।३।२०	४७५५२९.८७	२०७८।३।२४	३६३८५०.९६
४७	रमाईलो समाज टोलमा सडक ढल निर्माण गर्ने कार्य	रमाईलो समाज बाटो ढलान उपभोक्ता समिति	६	९९२०१९.५६	७६९०००.००	२२३०१९.५६	मनि कुमार गुरुङ्ग चन्द्र सिंह तामाङ्ग दुर्गा कार्की	९८५१०६०५२५ ९८१८९८४४३९	२०७८।२।२६	२०७८।३।२०	९६४८१९.५६	२०७८।३।२०	७३८२४०.००

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
४८	मनोहरा मार्ग भद्रकाली पेट्रोल पम्पदेखि हरहरमहादेव सम्म बाटोको दायोबायाँ बाटो बिस्तार सहित सडक पेटी निर्माण गर्ने कार्य	गोठाटार सिद्धी विनायक समाज	७	६३४२८०१.१६	५११५०००.००	१२२७८०१.१६	महेश्वर खनाल सर्मिला श्रेष्ठ लक्ष्मण न्यौपाने	९८५११६२७२६ ९८४३०४९२९५	२०७७।१०।२०	२०७८।१।३१	६१५३७८५.९५	२०७८।१।१२	४९१०४००.००
४९	नमुना बस्ती टोलमा मनोहरा खोलाको कटान रोकथाम गर्ने कार्य	नमुना बस्ती टोल सुधार समिति	७	२६५२९४.५२	२०५०००.००	६०२९४.५२	धुर्व बहादुर कार्की जय बहादुर दाहाल शंकर बहादुर बस्नेत	९८५११९५५८३ ९८५१०१२४३५	२०७७।१२।०२	२०७८।२।१५	२५७४४२.१४	२०७८।३।०७	१९६८००.००
५०	ब्रम्ह कुमारी राजयोग उप-सेवा केन्द्रको निर्माणाधीन भवनको फर्निचिङ्ग गर्ने कार्य	ब्रम्ह कुमारी राजयोग भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	७	६२७०९१.२२	५०००००.००	१२७०९१.५५	रामजी कार्की बल बहादुर के.सी. देवी बहादुर कार्की	९८४१९५१९४१ ९८४१४२८९५७ ९८६३६७८६४१	२०७७।१२।०८	२०७८।२।१५	६०४०८४.७७	२०७८।३।२१	४७७५९४.५७
५१	संगम हातेमालो समाजको बाटोमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	संगम हातेमालो समाज	७	४५७७६७१.६४	२२४२०००.००	९३६७१.६४	अमृत कुमार बढाथोकी शैलेश थपलिया ईशमाया कार्की	९८५१०३०६०७ ९८४१००१४४ ९८४२०२६२६४	२०७७।१२।०८	२०७८।२।३१	४३४६७६५.२३	२०७८।३।०७	४३२३७०६.७९
५२	झिङ्गटीघर मार्गमा ढुंगा छाप्ने कार्य	राजकुलो टोल सुधार उपभोक्ता समिति	७	६५९१९७.१६	३२३०००.००	१३११७.१६	नरेश चापागाई देवेन्द्र बहादुर कार्की नानी मैयाँ बुढाथोकी	9841321907 ९८६०६४३८७९ ९८४१८३४७५९	२०७७।१२।१७	२०७८।२।३१	६५३६६२.०१	२०७८।३।११	६३३०८०.००
५३	मिलिजुली टोल सुधार समाजमा ढल हाल्ने कार्य	मिलिजुली टोल सुधार समाज	७	३३००६१.७६	१६१०००.००	८०६१.७६	शिवराम रायमाझी शान्ति प्रसाद शिवाकोटी	९८४११२२२४४ ९८४१८७९५८७	२०७८।३।१	२०७८।३।२०	३२२९७४.९०	२०७८।३।२१	३१५२३६.५७
५४	आदर्श टोल सुधार समितिको बस्ती भित्रको लिक रोड मुख्य सडकमा ढल तथा मगल निर्माण गर्ने कार्य	आदर्श टोल सुधार समिति	८	१८८७४९९.१३	१४६००००.००	४२७४९९.१३	पार्वती श्रेष्ठ नबिन कुमार ढुंगेल रामजी कार्की	९८४१३४२५१७ ९८५१०७३९१६ ९८५१२०१०३९	२०७७।०८।२१	२०७८।१।३०	१४२३२२०.२२	२०७७।१२।०६	१०७६८९६.८७
५५	सोमतिर्थ मार्ग मोटर बाटो निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	सोमतिर्थ मार्ग मोटर बाटो निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	८	३७२८०९६.३३	३००००००.००	७२८०९६.३३	राम बहादुर बस्नेत मिन प्रसाद कोईराला गंगा खड्का	९८६००४२९४३ ९८४०६७७८०५	२०७७।११।२५	२०७८।१।३१	३६२४२०२.९६	२०७८।०१।१६	२८८००००.००
५६	सीताराम मन्दिरको पूर्व पट्टी फलामे ट्रष्ट निर्माण गर्ने कार्य	सिताराम रामेश्वर धाम सञ्चालक समिति	८	९२२६३०१३.००	७०००००.००	२२२६३०१३.	रामचन्द्र पुडासैनी मिन प्रसाद पुडासैनी मुकुन्द गौतम	९८४१२०३१७२ ९७४१०३४५५१	२०७८।०१।१२	२०७८।२।३१	४८१८६६.५४	२०७८।३।०६	३७००७३.५०
५७	गोकर्णेश्वर मार्गमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	गोकर्णेश्वर मार्ग टोल सुधार उपभोक्ता समिति	८	५१९००४.३७	२५४०००.००	११००४.३७	कृष्ण प्रसाद जवाली दुर्गा प्रसाद खनाल रामचन्द्र गौरी	९८४५१५३६५१५ ९८४१३६५६६० ९८६०८०८७९१	२०७८।३।०३	२०७८।३।२०	४६६६२३.५८	२०७८।३।१५	४७६७२९.६०

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका नगर कार्यपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
५८	श्री कृष्ण मन्दिर २०७२ को महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त भएकोले नयाँ मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	कृष्ण प्रणामी सेवा समिति	९	३७३६६११.२४	३००००००.००	७३६६११.२४	राजेन्द्र तिमल्सिना पन्जु संजेल लक्ष्मण संजेल	९८५१०४७५१५ ९८४१२५३६३३	२०७७।०६/२३	२०७७।११।३०	३६७८०९७.५७	२०७७।८।२८	२८८००००.००
५९	वाल राष्ट्रिय आधारभूत विधालयको क्षेत्राधिकार भित्र कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य	बाल राष्ट्रिय आधारभूत विधालय व्यवस्थापन समिति	९	५२९०४२२.४३	४२५००००.००	१०४०४२२.४३	केशव के.सी. भवानी चापागाई लामिछाने	९८५१००१७४२ ९८४९३००१८०	२०७७।०९।०१	२०७७।१२।३१	५५२९७७६.३९	२०७७।११।०६	४०८००००.००
६०	ओम नम शिवाय प्रगतिशिल मार्गमा ब्लक छाप्ने कार्य	ओम नम शिवाय प्रगतिशिल समाज	९	७६८४०१.१४	५९५०००.००	१७३४०१.१४	रत्न प्रसाद सेडाई रत्न कुमार श्रेष्ठ दिल बहादुर खड्का	९८४१३४३२८८ ९८५१००१५२६	२०७७।१२।१७	२०७८।२।३१	६८०९१६.६६	२०७८।३।११	५२०२५२.४१
६१	सनराईज टोलमा ढल हाली बाटो निर्माण गर्ने कार्य	सनराईज टोल सुधार समिति	९	४३४४८९२.८०	३५०००००.००	८४४८९२.८	प्रेम भुजेल लक्ष्मी काकी गणेश राज अधिकारी	९८४१५९९९२४ ९८४१९८२०६	२०७८।०१।१५	२०७८।३।१५	४०५०९३०.१०	२०७८।३।२२	३२३६८२९.८४
६२	वडा नं १ देखि ९ सम्मका विभिन्न सडकहरु मर्मत गर्ने कार्य	कागेश्वरी सडक उपभोक्ता समिति	९	६५९०८५८.४२	५३०००००.००	१२९०८५८.४२	गणेश खत्री उधोग बहादुर खत्री राम न्यौपाने	९८५१०९९४३७ ९८५११९८२६० ९८४१६५८७७९	२०७७।७।०४	२०७७।८।३०	६४२०६८५.४२	२०७७।८।२९	४९५१८६१.६०
जम्मा				२२८०५४९६२.७४	१०२६४२०००.००	४६९४९९६०.८३					१३०२९४६०६.६१		१०५२८७६६४.१३

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका ५०/५० लागत सहभागितातर्फ विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	लागत सहभागिता	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१	भिमबारी टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	भिमबारी टोल समिति	५	१०७९२९०.२३	५२९०००.००	५२९०००.००	२१२९०.२३	मोहन प्रसाद दाहाल दिवाकर काफ्ले पासा फिन्जी शेर्पा	९८४१४४७५१७ ९८४९०४६२७५	२०७७।९।०६	२०७७।१२।३१	१०३३०१६.८७	२०७७।९।२७	१०३३०१६.८७
२	सापकोटा टोल ओरालो बाटो ढल निर्माण गर्ने कार्य	सापकोटा टोल ओरालो बाटो ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	७८९८४४.५५	३८७०००.००	३८७०००.००	१५८४४.५५	राम बहादुर कार्की दिपक अर्याल राधिका तिमल्सिना	९८४४९२९७३५ ९८५१२१५४९६ ९८४९८५९५४७	२०७७।०९।०८	२०७७।१२।३१	७४६४६९.९	२०७८।०१।०२	७४४५७२.६७
३	जौटार सडक ढलान गर्ने कार्य	जौटार बाटो ढलान उपभोक्ता समिति	५	८६०९८०.१२	४२२०००.००	४२२०००.००	१६९८०.१२	बिष्णु बहादुर खड्का योगराज भण्डारी नन्दमाया भण्डारी	९८४१९९२०८० ९८४१८७८७.८ ९८४१०७२६०२	२०७७।९।१४	२०७७।१२।३१	८०६८१४.६५	२०७७।१२।०६	८०८४७७.२७
४	चौकी मार्गमा ढल निर्माण कार्य	चौकी मार्ग ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	२०३२६८.४९	९९०००.००	१०००००.००	४२६८.४९	शुक्र बहादुर लामा नानी लक्ष्मी श्रेष्ठ श्याम बहादुर भुजेल यदुनाथ कोईराला जितराज आचार्य अन्नजना शर्मा	९८४१३८८९३० ९८५१०१३०७५	२०७७।१२।०९	२०७८।१।३१	१९९१३५.०४	२०७८।०१।१६	१९४९५३.२७
५	मातृभूमि टोलमा सडक ढलान गर्ने कार्य	मातृभूमि बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	५	९९८७७७.४८	४८००००.००	४८००००.००	३८७७७.४८	भिम प्रसाद लुईटेल चण्डेश्वरी श्रेष्ठ उर्मिला कुमारी मगर	९८६००४२९४३ ९८४०६७७८०५	२०७७।१२।०९	२०७८।२।१५	९६७०५६.६	२०७८।३।१	९३४५३९.५६
६	कल्छीकोट टोलमा ढल निर्माण कार्य	कल्छीकोट ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	३४२५५७.०६	१६७०००.००	१६८०००.००	७५५७.०६	मान बहादुर तामाङ्ग नानी प्रसाद उप्रेती सुप्रिना लामा	९८४३७०९६७७ ९८४९७९७१७	२०७८।३।०६	२०७८।३।२०	३०५४४५.१४	२०७८।३।२०	३१३१०४.०४
७	सृजना टोल चक्रवर्ती मार्ग बाटो तथा ढल व्यवस्थापन समिति	सृजना चक्रवर्ती मार्ग बाटो तथा ढल व्यवस्थापन समिति	६	२०१११२२.३७	९८५०००.००	९८५०००.००	४११२२.३७	मोहन बहादुर कार्की राम शरण बस्नेत एलिशा अधिकारी	९८५११६४६७५ ९८६२४४६०६६	२०७७।०९।०६	२०७७।१०।३०	२२४०८०२.२३	२०७७।१०।१८	२२३५७३४.४२
८	नागवेली टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	नागवेली टोल सुधार समिति	६	२३७४८१३.३९	११६३०००.००	११६३४८०.००	४८८१३.३९	किशोर कुमार बास्कोटा साजन बस्नेत उमा श्रेष्ठ	९८६०२०८००० ९८४३३३१६५३	२०७७।०९।२२	२०७७।१२।३१	१५४५३२५.७४	२०७७।१२।२३	१५१४०८६.२३
९	गजुरेलडाँडा सडक तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य	गजुरेलडाँडा सडक तथा ढल निर्माण समिति	६	१५७८२३३.२६	७७३०००.००	७७३०००.००	३२२३३.२६	गोपाल ढकाल प्रदिप खितिवडा सुनमाया तामाङ्ग	९८५१०१११९४ ९८६०४६६६७५	२०७७।११।२१	२०७८।२।१५	२११७४३०.६२	२०७७।१२।२५	२०६९७६०.००
१०	गौरी गाउँ मनकामना हाईट मार्ग सडक निर्माण गर्ने कार्य	गौरी गाउँ मनकामना हाईट मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	६	२१५४८१४.२४	१०५६०००.००	१०५६०००.००	४२८१४.२४	पदम बहादुर खड्का सन्तोष बस्नेत सुखमाया तामाङ्ग	९८६६९७५७८३ ९८४३१५८०८९	२०७७।१२।१७	२०७८।२।३१	१७७६१००.६४	२०७८।१।०९	१७४१२६९.१६
११	डुमाखाल टोल सडक ढल निर्माण गर्ने कार्य	डुमाखाल टोल सुधार समिति	६	६९२७०७.७५	३३९०००.००	३३९०००.००	१४७०७.७५	कमल खनाल मुकुन्द पराजुली उर्मिला उपाध्याय	९८४१५३४७३८ ९८६०२२४७३२	२०७८।०९।१६	२०७८।३।१०	५३४३३१.१८	२०७८।०३।०६	५९२०३१.७४
१२	मनकामना टोल नमुना टोलमा सडक ढलान गर्ने कार्य	नमुना निर्माण उपभोक्ता समिति	६	१२८६३९१.२९	६२९०००.००	६४१६९५.००	१२६९६.२९	खिल प्रसाद खतिवडा सृजना कोईराला महेन्द्र बहादुर स्याङ्गतान	९८४१२७९६६३ ९८४०५५७९२३	२०७८।०९।१६	२०७८।३।१०	११६७५३०.१८	२०७८।०३।११	१२००१८४.४४

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका ५०/५० लागत सहभागितातर्फ विनियोजित योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	लागत सहभागिता	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम
१४	नागदर्शन टोलमा ढल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य	नागदर्शन टोल सुधार उपभोक्ता समिति	६	५०९९५५१.००	२४९९०००.००	२४९९०००.००	१०१५५१.२३	थिर बहादुर तामाङ्ग सविता हुमागाई	९८५११४४६६५ ९८९४९४३५९३५	२०७८।०१।२४	२०७८।३।१५	५००३७४१.६४	२०७८।३।२२	४८९८०४०.००
१५	अर्याल गाउँमा सडक ढल निर्माण गर्ने कार्य	रमाईलो समाज १२ नं गल्ली बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	१५९९६४३.४९	७८४०००.००	७८४०००.००	३१६४३.४९	जगदिश कार्की श्याम श्रेष्ठ लमिना लामा	९८५१०६७७४२	२०७६।२।२६	२०७८।३।२०	१५३७०६०.४५	२०७८।३।२०	१५२१०२८.४८
१६	नवदुर्गा धारापाखा ठूलो चौर सडकमा ढल राख्ने कार्य	नवदुर्गा धारापाखा ठूलोचौर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	६	३९५८७५.२०	१९४०००.००	१९४०००.००	७८७५.२	पबित्रा हुमागाई लामिछाने बुद्धीकृष्ण गजुरेल कुमार मणि गजुरेल	९८४१८२७१८१ ९८५१०६३९८२	२०७८।३।०२	२०७८।३।२०	३८७६४१.१५	२०७८।३।२१	३८०००२.९७
१७	महेलबोट सडक निर्माण गर्ने कार्य	महेलबोट सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	४४७७२८.८३	२१९०००.००	२१९०००.००	९७२८.८३	श्री बहादुर न्यौपाने रुद्र के.सी. विमला गौतम	९८५११६२०४० ९८४१०४७८४४	२०७८।२।१०	२०७८।३।२०	४३९२९५.४९	२०७८।३।१८	४२९२४०.००
१८	नमुना टोलको बाटोमा गोभेल गर्ने र वाल निर्माण गर्ने कार्य	नमुना टोल सुधार समिति (क)	७	४७१४८०६.४८	२३११०००.००	२३११०००.००	९२८०६.४८	पशुपती नाथ तिमसीना ऋषीराज दहाल अमृत कुमार कार्की	९८४०३११९३१ ९८५१०९६१५६ ९८५१०८०४१७	२०७७।८।२६	२०७७।१२।३१	४४८०३२०.७२	२०७७।११।०४	४४६००१४.५३
१९	सुनौलो टोल सुधार समाजको टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	सुनौलो टोल सुधार समाज	७	९९६३२०२.३७	४८८००००.००	४८८००००.००	२०३२०२.३७	हरिशरण कार्की गोपाल प्रसाद दाहाल यादव प्रसाद त्रिपाठी	९८४९६१९८६२ ९८५१०१०९५० ९८५१००९६८४	२०७७।०९।०७	२०७७।१२।३१	८३६०८१५.२५	२०७७।१२।०२	८८६१२०६.४४
२०	विष्ट गाउँ उत्तर हाईटमा ढल तथा बाटो ढलान गर्ने कार्य	विष्ट गाउँ हाईट उपभोक्ता समिति	७	७५००९१.२८	३६७०००.००	३६७०००.००	१६०९१.२८	भरत कुमार खत्री पवन थापा मेनुका राई	९८४१०९४९९० ९८४९०५६८१८	२०७७।१२।१७	२०७८।२।३१	६८४०५९.५५	२०७८।०१।१५	६९३६४४.१४
२१	समावेशी टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	समावेशी टोल उपभोक्ता समिति	७	८०८२००.७१	३९६०००.००	३९६०००.००	३९६०००.	भैरब कुमार तामाङ्ग गणेश उप्रेती सविना थापा	९८५११७६५४३ ९८५१०७९७३४	२०७८।०१।०२	२०७८।२।३१	७६४९८८.६१	२०७८।३।११	७६२४७३.९३
२२	मुलपानी पिपलबोट देखि वडा नं ६ सम्म जाने सडकमा ढल हाल्ने कार्य	आनन्द भैरव मार्ग टोल सुधार समिति	७	१२२६४४९.१८	६०००००.००	६०००००.००	२६४४९.१८	आयुष नगरकोटी रामकृष्ण पाण्डे बिन्दु के.सी.	९८५११२०५३९ ९८५११७७२९१	२०७८।०३।०१	२०७८।३।११	११०५७१३.२५	२०७८।३।२०	११२७६३२.०१
२३	एकता टोलमा ढल निर्माण गर्ने कार्य	एकता टोल विकास उपभोक्ता समिति	८	७९०३२७.६१	३८७०००.००	३८७०००.००	१६३२७.६१	सुनिता भट्टराई मिना कुमारी कार्की	9845136551 ९८६०१६१६०६	२०७८।०१।०२	२०७८।२।३१	७२६६३२.५३	२०७८।२।३१	७३४४१२.४६
२४	कलमथली शान्तीमार्गमा ढल हाल्ने कार्य	कलमथली शान्ती मार्ग समिति	८	८२६५७४.४६	४०५०००.००	४१४६४५.००	६९२९.४६	बरुण प्रसाद अधिकारी खड्ग बहादुर थापा गिता पोखरेल	९८४१४११८६५ ९८४९६३४२९८	२०८७।१।१०	२०७८।३।२०	८२४५०५.०३	२०७८।३।११	८०३४४५.००
२५	सयपत्री टोलको सडकमा ढलान गर्ने कार्य	सयपत्री टोल सुधार समिति	९	१३५२११९.१२	६६२०००.००	६६२०००.००	२७६१९.१२	चुन बहादुर खत्री प्रेम बहादुर खत्री सम्झना धिताल	९८५११४९८८३ ९८६८८४४७१०	२०७७।०९।०२	२०७७।१२।३१	१२०७८४९.०९	२०७७।१०।१८	१२३९१२४.९९
२६	दाहाल टोल सडकमा ढल तथा ईन्टरलकिङ्ग ब्लक बिछाउने कार्य	दाहाल टोल उपभोक्ता समिति	९	७२७२२४.५२	३५६०००.००	३५७०००.००	१४२२४.५२	निशेष तामाङ्ग विवेक आले मगर बिना दाहाल	९८४०३३७२३२ ९८०३७०६९८	२०७७।९।१५	२०७७।१२।३१	५६३७७०.८४	२०७८।०१।२४	६२४१५३.२१
जम्मा				४४८८८५९६.७९	२१९७८०००.००	२२००३८२०.००	१२८३५५६.०२					४१४७९८१९.३५		४१८३७८७०.१२

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका अन्य योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	सातघट्टे सतसङ्ग भवन र मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य	शिवकारी देवी सतसङ्ग भवन पुन निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१२४५९६०.६३	१००००००.००	२४५६९०.६३	केशव प्रसाद अर्याल मुकुन्द अर्याल मोन्दिरा अर्याल	९८४१७५६६९५ ९८४१५५७०४४	२०७७।१२।०२	२०७७।१२।२०	१२०९४००.३४	२०७८।३।१८	९५७२४८.२३	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
२	कागेश्वरी धाम साङ्गली निर्माण/रामजानकी मन्दिर (गागलफेदी) निर्माण गर्ने कार्य	कागेश्वरी धाम तथा राम जानकी मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२४८४४२२.६३	२००००००.००	४८४४२२.६३	रोशन खड्का कबिराज खड्का गंगा खड्का	९८४८९४०७७३ ९८४१४९४५३३ ९८६४३०१७४९	२०७७।१२।१३	२०७८।२।३१	२४०४८०७.७५	२०७८।३।०८	१९२००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
३	लोकतान्त्रिक शहिद उधान गागलमा अष्ट धातुको काग निर्माण गर्ने कार्य	लोकतान्त्रिक शहिद उधान गागल काग निर्माण उपभोक्ता समिति	१	४८१५२००.००	३८८००००.००	९३५२००.००	श्याम बहादुर लामा पुष्कर प्याकुरेल बबिता तामा बागबौर लामा	९८६००१४६९३	२०७७।११।१३	२०७८।३।२०	९६६२२५०.००	२०७८।३।२०	३७२४८००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
४	आरन स्तरोउन्नतीको लागि औजार खरिद गर्ने कार्य	सुधारिएको आरन उपभोक्ता समिति	१	३०००००.००	३०००००.००		देव बहादुर लोहार मिठठाराम सुनार सोनी रसाईली	९८०३०५५४०५ ९८६२४०८०७३	२०७८।३।०९	२०७८।३।२०	३७७०४४.००	२०७८।३।२०	३०००००.००	गरिबसंग बिश्वेश्वर कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम
५	अमरनाथ सामुदायिक भवन/ सडक निर्माण गर्ने कार्य	अमरनाथ सामुदायिक भवन सडक निर्माण उपभोक्ता	२	१३००३४७.३५	१००००००.००	३००३४७.३५	राम बहादुर खड्का बिशाल काकी तारा खड्का	९८४९२४८६८६ ९८४१३८८०७८	२०७७।११।१८	२०७८।१।३१	१०६७९६५.२०	२०७८।३।१५	८०६०९४.२८	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य	सामुदायिक रेडक्रस भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	३	१८६७९८८.१२	१५०००००.००	३६७९८८.१२	पुष्कर प्रसाद पौडेल सनोज भट्टराई ललिता ढकाल	९८४१८२७१३१ ९८५१०५९९६५	२०७७।९।२०	२०७७।१२।३१	१७६८३००.५४	२०७८।०३।१८	१४०८२४९.९३	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
७	थापाडाँडा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्य	वाल तथा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	३	१८६०२१८.६९	१५०००००.००	३६०२१८.६९	रमेश पुडासैनी सबिना पुडासैनी बृन्दा पुडासैनी	९८४१६९३६५६ ९८१३७७३७६३	२०७७।१२।०३	२०७७।१२।३०	१५९९१७४.९२	२०७८।३।१८	१२७९१६४.९८	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
८	थापा डाँडा पाटी चौर महादेव खोला सडक सिडी निर्माण गर्ने कार्य	थापा डाँडा पाटी चौर महादेव खोला सडक सिडी निर्माण उपभोक्ता समिति	३	१२४६०२०.७३	१००००००.००	२४६०२०.७३	बिष्णु प्रसाद पुडासैनी राधाकृष्ण थापा सविता चौलागाई	९८४११८२०३६ ९८६०१४८१३४	२०७७।१०।२१	२०७७।१२।३१	१२७११७४.०३	२०७७।१२।२२	९६००००.००	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
९	चाँपटारी सिमल्सी सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	पिपलबोट चाँपटारी सिमल्सी सडक उपभोक्ता समिति	३	३१०९४६९.५५	२५०००००.००	६०९४६९.५६	राम कृष्ण नेपाल सारदा थापा विकास थापा	९८५१०१०६३२ ९८४१२९२६३७	२०७७।१०।२९	२०७८।१।३१	२८९०८७८.६९	२०७८।३।१५	२३०५१२७.३०	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१०	लक्ष्मी हयाग्रीव मन्दिर परिसर भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्ने	लक्ष्मी हयाग्रीव मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१२७०४८८.७७	१००००००.००	२७०४७७.७७	धर्व प्रसाद सिखडा मिन बहादुर क्षेत्री लक्ष्मी सिखडा	९८४१५३९९१६ ९८४१६२३५९५ ९८४९३८३७००	२०७७।०८।२४	२०७८।१।३१	१२३१७९७.६१	२०७७।११।११	९६००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम

आ.व. २०७७।०७८ मा सम्झौता भई सम्पन्न भएका अन्य योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	जनश्रमदान	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रबिधिकबाट भएको अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
११	राधानगरमा ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	राधा नगर मोटर बाटो उपभोक्ता समिति	५	३१०२१४४.५६	२५०००००.००	६०२१४४.५६	जयराम सिग्देल नवराज पौडेल निर्मला ढुंगाना	९८५११७०४८४ ९८५११२४६०४	२०७७।११।०९	२०७८।१।३१	२९९७२५८.२१	२०७८।३।२०	२३९६०९०.९२	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१२	भिमबारी टोल(बालकुमारी मार्ग) थली ढल निर्माण गर्ने कार्य	बालकुमारी मार्ग ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१२५००२१.०७	१००००००.००	२५००२१.०७	चिन लाल तामाङ्ग महेन्द्र श्रेष्ठ फुलमाया तामाङ्ग	९८४१३७००१४ ९८५१२८८३३९	२०७७।१२।०३	२०७८।२।३१	१२०८९४०.०३	२०७८।२।३१	९५९१३५.२०	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१३	मुलपानी बैकुण्ठ टापुमा केदारेश्वर षोडशादेवी मन्दिर तथा बाटीका निर्माण गर्ने कार्य	केदारेश्वर षोडशादेवी एवम बाटिका निर्माण उपभोक्ता समिति	६	६२००६३४.१९	५००००००.००	१२००६३४.१९	लिला प्रसाद खतिवडा रमेश प्रसाद खतिवडा हेमा दाहाल	९८५१२५५५४९ ९८५१२३१२४	२०७८।०१।१४	२०७८।३।१५	६००९०४१.५५	२०७८।३।२४	४८०००००.००	नेपाल सरकार शसर्त अनुदान
१४	तोफायान गणेश मन्दिर मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	तोफायान गणेश मन्दिर मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	६	२५२१५१५.०५	२००००००.००	५२१५१५.०५	केदार प्रसाद फुयाल हरि प्रसाद फुयाल बिन्दा फुयाल	९८६३६४६६१३ ९८४१३०८७९९	२०७७।१२।२२	२०७८।२।३१	२४४५२१३.४२	२०७८।०३।१५	१४९९९४३.४४	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१५	नेपाल राष्ट्रिय निर्माण मा.बि. भैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य	बिधालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति	६	१२५०६९४.२८	१००००००.००	२५०६९४.२८	नवराज फुयाल लक्ष्मीराम फुयाल पबित्रा गौतम	९८४१२२२६३५ ९८५१०५७५३२	२०७७।१२।०३	२०७८।१।३१	१२११३६९.५५	२०७८।३।६	९६००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१६	ग्रीन हिल सिटी मनकामना टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य	मनकामना टोल विकास समाज	६	३७२२४७०.००	३००००००.००	७२२४७०.००	रमेश सापकोटा यमु घिमिरे सञ्जु कठेत कार्की	९८४१४४१९८३ ९८४११९८४५३ ९८४५५८६०७७	२०७७।१०।२०	२०७८।१।३१	३६०५८२५.०१	२०७७।१२।२३	२८८००००.००	प्रदेश सरकार स्थानीय तह सशर्त अनुदान
१७	चखण्डोल युवा सामुदायिक भवन मर्मत तथा भवन परिसरको बाटोमा ईन्टरलक ब्लक बिछ्याउने कार्य	चखण्डोल युवा क्लब भवन निर्माण समिति	६	१२४७४०३.०९	१००००००.००	१४७४०३.०९	सागर लामा दिलिप कुईकेल मनिषा नेपाल	९८१३१६५८४४ ९८४००६४४६५	२०७७।१२।३१	२०७८।२।३१	१२०८७९७.६८	२०७८।३।०८	९६००००.००	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१८	श्रृजना टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण स्थालमा टेवा पर्खाल निर्माण र माटो फिलिङ्ग गर्ने कार्य	सृजना टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण तथा टेवा पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समिति	६	१२५०११३.३३	१००००००.००	२५०११३.३३	अमृत कुमार खड्का र्भाज बहादुर बुढा सीता अर्याल	९८६४२५८७२२ ९८४३१३३३१५	२०७७।०१।०५	२०७८।२।३१	१२१२२९९.३५	२०७८।३।०७	९६००००.००	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
१९	अर्याल गाउँमा अस्थाई प्रहरी बिट निर्माण कार्य गर्ने	प्रहरी बिट भवन निर्माण समिति	६	१२४११३०.५३	१००००००.००	२४११३०.५३	घनश्याम गौतम बिष्णु कुमारी तामाङ्ग लक्ष्मण कुमार श्रेष्ठ	९८४९७५१३५६ ९८५१२२०७३३	२०७७।०७।२६	२०७७।९।२९	१०८४९२०.८२	२०७७।९।१३	८६७०३२.२४	गोकर्णेश्वर न.पा.
२०	डोटेल डेरी पछाडी क्रियापुत्री भवन निर्माण गर्ने कार्य	क्षेत्रपाल सामुदायिक भवन निर्माण समिति	९	१८७३१०१.७६	१५०००००.००	३७३१०१.७६	सविन दाहाल प्रदिप दाहाल सिता न्यौपाने	९८४१६८८९०५ ९८४१५७८०२७	२०७७।१२।१७	२०७८।२।३१	१८१५६२२.९३	२०७८।३।२०	१४४००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
२१	कृष्ण मन्दिर पून निर्माण गर्ने कार्य	कृष्ण मन्दिर प्रणामी सेवा समिति	९	३१००३८०.८५	२५०००००.००	६००३८०.८५	राजेन्द्र तिमल्सिना पञ्जु संजेल लक्ष्मण संजेल	९८५१०४७५१५ ९८४१२५३६३३	२०७७।११।०९	२०७८।०२।१५	३०१२९१२.८७	२०७८।३।१	२४०००००.००	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
	जम्मा			४६२५९७२५.१८	३७१८००००.	८९७९४४४.१९					४९२९४९९४.५		३४७४२८८६.५२	

आ.व. २०७६।०७७ बाट आ.व. २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम (कन्टिन्जेन्सी सहित) रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम (कन्टिन्जेन्सी बाहेक) रु.	कैफियत
१	वाल उद्धार मा.वि.को कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य	वाल उद्धार माध्यामिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति	१	७६१५११.८६	६०००००.००	जय बहादुर लामा सन्तोष फ्याल	९८६२२३९९२६	२०७७।३।०५	७६०४७१.७४	२०७७।०६।११	५७६०००.००	नगर कार्यपालिका
२	साबिक गागल ४ मा एक घर एक धारा वितरण गर्ने क्रममा JCB ले क्षेती गरेको पाईप मर्मत गर्ने कार्य	गागल फेदी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	१	९९३५१३.६६	८९१०००.००	सुमन खड्का नारायण बहादुर खड्का गंगा खड्का	९८५१२३३६८५ ९८४१२१६४०३ ९८६४३०१७४९	२०७६।१२।०४	९३५४००.५७	२०७७।१।१२	७१७३४९.५२	नगर कार्यपालिका
३	कागेश्वरी मन्दिरमा अष्टधातुको कागको मुर्ती रङ्गरोगन गर्ने कार्य	लोकतान्त्रिक शहिद उधान काग निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१२४००००.००	१००००००.००	श्याम बहादुर लामा पुष्कर प्याकुरेल वविता लामा	९८४११३८२९३ ९८४१६५५२१४ ९८४१२१६४०३	२०७६।१०।३०			९६००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
४	कृष्णकुटी भिमेश्वर सडक निर्माण गर्ने कार्य	कृष्णकुटी वालुवाढिक सडक उपभोक्ता समिति	१	१४८६९६३.४०	११४५०००.००	नविन खड्का राज कुमार घर्तीमगर रमिला घर्तीमगर	९८५११४६०६० ९८४३९६७३२९	२०७७।३।०५	१४४७५६९.३२	२०७७।६।७	१०९९२००.००	नगर कार्यपालिका
५	संविधान मार्ग संगैको पोखरी निर्माण गर्ने कार्य	संविधान मार्ग पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	१	३९३४३३९.८७	१९२५०००.००	हरिहर खड्का अमिर राना मगर गिता खड्का	९८६२४३३३२८ ९८१८७१२३७५	२०७७।३।१४	१७०७९२६.२०	२०७७।६।२८	१७०७९२६.२०	नगर कार्यपालिका
६	कागेश्वरी धाममा पूर्वाधार निर्माण कार्य	कागेश्वरी धाम निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२५०६८३९.८१	१९४००००.००	चिरञ्जिवी ढकाल पुजा निरौला खड्का धन बहादुर लामा	९८५१०५९६८४ ९८६००१४८५५	२०७७।२।०३	२४२९२३९.८१	२०७७।०६।२६	१८६२४००.००	नगर कार्यपालिका
७	कागेश्वरी मन्दिरमा अष्टधातुको कागको मुर्ती निर्माण गर्ने कार्य	लोकतान्त्रिक शहिद उधान काग निर्माण उपभोक्ता समिति	१	३६४६६००.००	२९४००००.००	श्याम बहादुर लामा पुष्कर प्याकुरेल वविता लामा	९८४११३८२९३ ९८४१६५५२१४ ९८४१२१६४०३	२०७६।१०।२९		२०७७।३।२९	२९४००००.००	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
८	वडा नं २ अन्तर्गत सडक मर्मत संभार कार्य गर्ने	आलापोट सडक मर्मत संभार उपभोक्ता समिति	२	४५२१४०.३५	३५००००.००	विमल प्रसाद धिमाल दिल बहादुर बिष्ट फ्याल तारा खड्का	९८४३३३१४६९	२०७७।३।०५	४३८१४०.३५	२०७७।६।८	३३६०००.००	नगर कार्यपालिका
९	कागेश्वरी चक्रपथ आलापोट खण्डको कृष्णचौरदेखि राजभाई श्रेष्ठको पसलसम्मको ड्रेन निर्माण कार्य	आलापोट सडक ड्रेन निर्माण उपभोक्ता समिति	२	१६१०३१४.०४	१२४८०००.००	बालकृष्ण श्रेष्ठ सुर्य बहादुर श्रेष्ठ सुनिता श्रेष्ठ	९८५११११७४१ ९८४०९०९०९१	२०७७।३।०९	८०५३८४.४४	२०७७।०६।३०	६४४३०७.५५	नगर कार्यपालिका
१०	आलापोट स्वास्थ्य चौकी परिसरमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य	आलापोट निर्माण उपभोक्ता समिति	२	९१०९३९.५२	७०६०००.००	रण बहादुर थापा लक्ष्मण थापा चम्प थापा	९८४३४५६०५१ ९८४१९८८१७७	२०७७।३।१४	८८५२३४.५३	२०७७।१०।०८	६७७७६०.००	नगर कार्यपालिका
११	फ्यालगाउँ टार नयाँ सडक निर्माण कार्य गर्ने	फ्यालगाउँ टार नयाँ सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	१४९९२२४.२२	११६००००.००	जयराम फ्याल नवराज फ्याल सुजना फ्याल	९८४१३७३७०६०४ ९८५१००६१४५	२०७७।३।०५	१४५१३२४.२२	२०७७।६।७	१११२४००.००	नगर कार्यपालिका
१२	काभ्रे कटुवा टार सडक निर्माण कार्य	काभ्रे कटुवा टार सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	२२३४१६५.८६	१८०००००.००	ईन्द्र प्रसाद फ्याल नवराज अधिकारी स्मृति फ्याल	९८६००१४२६८ ९८६०९११६२४	२०७७।३।०५	१९८३८५५.०६	२०७७।६।८	१५८५३५१.३६	नगर कार्यपालिका

आ.व. २०७६।०७७ बाट आ.व. २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम (कन्टिन्जेन्सी सहित) रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम (कन्टिन्जेन्सी बाहेक) रु.	कैफियत
१३	फुयालगाँउ स्थित पुरानो पोखरिमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा शान्ति पार्क निर्माण गर्ने कार्य	शान्तिपार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	२	८४४७७२.६६	६८००००.००	प्राणनाथ फुयाल नारायणहरि फुयाल मञ्जित कुमारी चौलागाई घिमाल	९८४१२१७८९१ ९८६०४७७००६	२०७७।२।३२	५९४६२०.०५	२०७८।३।२	४७५६९६.०४	नगर कार्यपालिका
१४	फुयाल गाउँ काल्ले सडक निर्माण कार्य	फुयाल गाउँ काल्ले अकासी सडक उपभोक्ता समिति	२	३६६६४४.३९	३०००००.००	जनार्दन फुयाल प्रदिप फूयाल गंगा बस्तोला घिमाल	९८४१७९७६६१ ९८५१०१८७२२	२०७७।३।०४	१६१५१६.७२	२०७८।३।२३	१२९२१३.३७	नगर कार्यपालिका
१५	खगलाडोल धारा मूल संरक्षण गर्ने कार्य	खगलाडोल धारा खानेपानी वितरण उपभोक्ता समिति	३	२४९६१२.९७	२०००००.००	अलकानन्दा पुडासैनी गीता पुडासैनी गोमा पुडासैनी	९८४७३४८६०९ ९८६९६६५२८०	२०७६।११।२९	२४१६१२.९७	२०७७।६।२८	१९२०००.००	नगरसभा
१६	ढुंगेधारा भण्डारीगाउँ हुँदै दिपक रोक्काको घरबाट सुर्खो चौर निस्कने माझगाउँ सडक ढलान गर्ने कार्य	सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१२०३३८८.०६	९५९०००.००	सुमन थापा श्रीमद खड्का इन्दिरा थापा	९८४१४११५६० ९८४१३०२२४२ ९८४९०३९४९२	२०७७।३।०४	११३९४८५.१४	२०७७।०६।१२	८७३४२१.६६	नगर कार्यपालिका
१७	नाईकेटोल सुवेदी टोल हुँदै बोझीनी धारा मार्ग निर्माण कार्य	नाईकेटोल सुवेदी टोल हुँदै बोझीनी धारा मार्ग तथा बोझीनी धारा निर्माण उपभोक्ता समिति	४	१२७५२१८.०७	१००००००.००	मनोज सुवेदी इन्दिरा पौडेल निराजन सुवेदी	९८५१००६१५४ ९८४१६५५७१	२०७६।१२।०६	१२२७३४५.०७	२०७७।५।३०	९५३७०१.०६	नगरसभा
१८	बाघधारा कुईकेल टोल भित्री सडक रिटेनिङ्ग वाल र पेप्सी सडक जोड्ने बाटो निर्माण गर्ने कार्य	बाघधारा पिपलबोट मार्ग उपभोक्ता समिति	४	२१३६८९८५.८४	११०००००.००	मधुसुदन सापकोटा देवकी घिमिरे बरदा घिमिरे	९८५१०७७२६६ ९८४१७७४०५२	२०७७।३।४	१३२३७६७.४६	२०७७।०६।३०	१०५५०२५.२९	नगरसभा
१९	कोलमोतेश्वर मार्गको मुरलीको घरमुनी भुक्षय नियन्त्रण तथा मन्दिर कम्पाउन्ड वाल र पापाटीको डिलबाट घरमुनी जानेबाटो निर्माण कार्य	कोलमोतेश्वर उपभोक्ता समिति	४	१३८१२४९.०१	११०००००.००	राम बहादुर सिखडा धुर्व प्रसाद सिखडा भगवती सिखडा	९८४९०५१९०३ ९८४१५३९९१६	२०७६।११।१४	१३४०९२३.१८	२०७७।३।१०	१०५६०००.००	नगरसभा
२०	कोलमोतेश्वर धाम ऐतिहासिक मन्दिर परिसरमा आरती भवन निर्माण गर्ने कार्य	लक्ष्मी हयाग्रीव मन्दिर निर्माण समिति	४	१९०६८६५.७९	१५०००००.००	धुर्व प्रसाद सिखडा मिन बहादुर क्षेत्री लक्ष्मी सिखडा	९८४१५३९९१६ ९८४९३८३७००	२०७७।३।१०	१८७४५८३.६५	२०७७।०६।०९	१४१४१७४.४०	नगर कार्यपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिका
२१	राना गाउँको डिलको पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	राना गाउँको डिलको पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	४	१२५२३२०.०५	१००००००.००	काशीनाथ सिखडा राजन कुमार सिखडा गोर्मा न्यौपाने	९८४०४३७५९७ ९८५१२६८७०० ९८६१२९४१४४	२०७६।१२।०७	१२१३२०२.१२	२०७८।०२।३१	९६००००.००	नगरसभा
२२	वडा नं ४ मा स्थायी बसोबास गर्ने तिर्थ प्रसाद सिम्खडाको घरलाई पहिरोबाट रोकथाम गर्ने कार्य	सिखडागाउँ कोलमोतेश्वर सडकमा पहिरो रोकथाम उपभोक्ता समिति	४	६२७५११.३७	५०००००.००	तिर्थ प्रसाद सिखडा बैकुण्ठ सिखडा दुर्गा सिखडा	९८०३९९८४०३ ९८६०१४८२४४	२०७७।३।०३	६०६०११.३७	२०७७।०६।१६	४७८८००.००	नगर कार्यपालिका

आ.व. २०७६/०७७ बाट आ.व. २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम (कन्टिन्जेन्सी सहित) रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम (कन्टिन्जेन्सी बाहेक) रु.	कैफियत
२३	वडा नं ५ थलीहुदै वडा नं ४ सिंखडागाउँ नयाँ गाउँ जाने सडक निर्माण कार्य	थली सिंखडागाउँ सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	५	७९११०६६.४२	६१३२०००.००	सन्तोष खत्री क्षेत्री निरञ्जन थापा लक्ष्मी सिंखडा	९८४१६९४४७५ ९८४९०५१७७६ ९८४९५४३०९९	२०७६।०९।११	६९४७४०८.०९	२०७७।२।१५	१२००६२१.४५	नगर कार्यपालिका
२४	एकता नगर कान्तिपुर कलेज जाने बाटो निर्माण गर्ने कार्य	एकता टोल सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१८६१४९२.३३	१५०००००.००	मनहरी मालमोल किरण राई माया तामाङ्ग	९८५१०८४३९ ९८२७३६२४५२ ९८१३५७७३४	२०७६।११।२८	१४१३१४३.६९	२०७७।६।१४	१२५०१९४.२०	नगरसभा
२५	मनकामना मन्दिरबाट अर्याल गाउँ जाने बाटोमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	६	१२४१६४१.३०	१००००००.००	शेखर लामा सन्जु कठेत कार्की बलराम चौलागाई	९८४१८७४९७ ९८४९५०५०४७	२०७७।३।१९	१२१५६९१.५३	२०७७।७।०४	९६००००.००	नगर कार्यपालिका
२६	वडा नं ६ का सम्पूर्ण घरहरुमा मेट्रिक प्रणालीबाट नम्बर सहितको पाता हाल्ने कार्य	मनकामना टोल बिकास समाज	६	१३३९४१०.००	१०३८०००.००	रमेश सापकोटा यमु घिमिरे सञ्जु कार्की	९८४१४४१९८३ ९८४११९८४५३	२०७७।३।८	१२९७८९०.००	२०७७।०६।२३	९९६४८०.००	नगर कार्यपालिका
२७	अर्याल गाउँमा अस्थायी प्रहरी बिट निर्माण कार्य गर्ने	प्रहरी बिट भवन निर्माण समिति	६	१८७३७२९.४०	१५०००००.००	घनश्याम गौतम बिष्णु कुमारी तामाङ्ग लक्ष्मण	९८४९७५१३५६ ९८५१२२०७३३	२०७७।३।५	१८१५९३०.००	२०७७।०६।२६	१४४००००.००	नगर कार्यपालिका
२८	भन्ज्याँदेखि क्रिकेट मैदान जाने सडक निर्माण कार्य	मुलपानी हाईट सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	२५११३१४.८८	१९४५०००.००	रमेश प्रसाद फुयाल श्रुष्टी फुयाल बबिता फुयाल	९८५१०४७७२६ ९८५१०५४५३७	२०७७।३।०५	२४३३५१४.८८	२०७७।६।१४	१८६७२००.००	नगर कार्यपालिका
२९	मुलपानी हाईट शान्ति मार्ग सडक निर्माण कार्य	मुलपानी हाईट शान्ती मार्ग टोल सुधार समिति	६	२१३७३२९.३६	१००५०००.००	ऋषिराम पुडासैनी गुरु प्रसाद देगाल लक्ष्मी राजवंसी	९८४१४८३५३३ ९८४३२२७६१७ ९८४१४५५०५६	२०७६।११।११	२०८८६७०.७०	२०७७।३।२२	१९६५७७०.६६	कापालिका ५०/५० लागत
३०	प्रगतीनगर टोल सुधार समाजको बाटो ढलान गर्ने कार्य	प्रगतिनगर टोल सुधार समाज	७	१७३९२७३.१२	१४०००००.००	सालिकराम दुलालसागर सुवेदीकैलाश खड्का	९८४१४६०२१५ ९८५१०६९५७२	२०७७।३।३	७९३९९५.१०	२०७७।३।२५	६३५१९६.०८	
३१	थापा चोक देखि फोर्सपार्क (जगतजंग मार्ग) सडक कालोपत्रे	प्रसिद्ध नगर टोल सुधार समिति	७	३५३८६८७.६१	२९८८०००.००	कृष्ण चापागाईकृष्ण राज बस्नेतप्रमिला बस्नेत	९८४१६३०९८८ ९८४९९९८०७२	२०७६।८।७	१६७०९६२.९३	२०७७।११।१६	२७९६५९८.३२	नगर कार्यपालिका
३२	कार्की हाईट जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	कार्की टोल सुधार समाज	७	२३०२३११.२८	१७९००००.००	कृष्ण कार्की चन्द्र कार्की सुजित कुमार कार्की	९८५१२७६६६६ ९८४१७२४७६० ९८४३२७२५९९	२०७६।१२।०३	२२३१८५५.५८	२०७७।१।०२	१७१८४००.००	नगर कार्यपालिका
३३	बिष्ट गाउँ मूल सडकबाट मनकामना टोल हुदै ॐ नगर जाने बाटोमा ढल निर्माण कार्य	मनकामना उपभोक्ता समिति	७	७२०६३४०.८१	३५३२०००.००	बल बहादुर राउत मोती प्रसाद चौलागाई प्रकाश पराजुली	९८५१०९७७७३ ९८४४४६९६९२ ९८५११९२६९७	२०७६।११।१३	७०२२०९०.४४	२०७७।३।०१	७०४४६८१.५४	कार्यपालिका ५०/५०
३४	कार्की हाईट राधा कृष्ण मन्दिर सम्मा सडक निर्माण कार्य गर्ने	कार्की हाईट टोल सुधार समाज	७	१२४२०४४.९९	१००००००.००	कृष्ण कार्की चन्द्र कार्की सुजित कुमार कार्की	९८५१२७६६६६ ९८४१७२४७६० ९८४३२७२५९९	२०७६।१२।०३	९३३५७३.६९	२०७८।३।२४	७३९१०५.६६	नगरसभा

आ.व. २०७६।०७७ बाट आ.व. २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाको प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम (कन्टिन्जेन्सी सहित) रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	अन्तिम मुल्याङ्कन	भुक्तानी भएको मिति	भुक्तानी भएको रकम (कन्टिन्जेन्सी बाहेक) रु.	कैफियत
३५	ढुङ्गगेधारा तथा पथेरो मुल संरक्षण तथा निर्माण कार्य गर्ने	सीताराम मार्ग उपभोक्ता समिति	८	५०२९७५.१६	४०००००.००	उधोग बहादुर खत्री शम्भु प्रसाद पुडासैनी महेश सुनार	९८५११९८२६० ९८४१७६७०७७	२०७७।३।०५	११२१२२.९४	२०७७।०६।२६	८९६९०.००	नगरसभा
३६	वडा नं ८ को घरहरुमा घर नं प्लेट र सडकहरुमा सडकको नामांकन भएको प्लेट राख्ने कार्य	तेज विनायक मन्दिर संरक्षण तथा समाज सुधार समिति	८	११४९२२६.००	९२२०००.००	सुर्य लाल श्रेष्ठ प्रवेश श्रेष्ठ सुनिल श्रेष्ठ	९८४९२५०६७० ९८४९१५३३२६ ९८४९६६५७२०	२०७६।०९।११		२०७६।१०।१९	५५५९६०.००	नगर कार्यपालिका
३७	बिरभद्र कुण्डबाट नवतनधाम जाने सडक निर्माण गर्ने कार्य	नवतनधाम बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	८	१८६०२७७.५४	१५०००००.००	मोहन प्रसाद आचार्य सङ्गाना खतिवडा गोकुल रिजाल	९८४१२७३२५९ ९८४००६९२२६ ९८४१६०४८६८	२०७७।३।०५	१२६२५४१.३६२०७७।०८।२१		१००९८११.०६	नगर कार्यपालिका
३८	चिप्लेगौडादेखि शिव मन्दिर एयरपोर्ट पूर्व तर्फको सडकसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	चिप्लेगौडा महादेव स्थान बालपिठ सडक उपभोक्ता समिति	८	१३८५२८४.७४	१३८५२८४.७४	शम्भु प्रसाद पुडासैनी उध्योग बहादुर खत्री शभाष के.सी.	९८४१७६७०७७ ९८५११९८२६०	२०७७।३।०५	१३४२३६४.७४	२०७७।०६।२८	१०३००८०.००	नगर कार्यपालिका
३९	आदर्श टोल भित्रका मुख्य सडकमा ढल तथा मंगल ब्यवस्थित गर्ने कार्य	आदर्श टोल सुधार समिति	८	१९०५०६८.३०	१५०००००.००	पार्वती श्रेष्ठ नविन कुमार ढुंगेल रामजी कार्की	९८४१३४२५१७ ९८५१०७३९१६	२०७७।३।०२	१७९६७४२.३८	२०७७।०६।२८	१४०१३३९.२६	नगर कार्यपालिका
४०	सृजननशिल मार्ग अन्तर्गत सहायक सडकहरु निर्माण कार्य	सृजनशिल मार्ग उपभोक्ता समिति	८	२२७८९७५.००	१११७०००.००	राजेश कुमार खनाल भोलाकाजी प्रेम कुमारी अधिकारी	९८५१०५४३०६ ९८४००६९२२६	२०७६।११।१५	२१९९६३५.४५	२०७७।११।२५	२१७१९९०.०८	५०/५० लागत सहभागिता
४१	साविक गोठाटार गा.बि.स वडा नं १ पुरानो बस्तिको सडक निर्माण कार्य	बालापिठ टोल उपभोक्ता समिति	८	३१०७३८६.९७	२५०००००.००	शुदर्शन पुडासैनी शम्भु प्रसाद पुडासैनी सुनिता खड्का लम्साल	९८४९०४६२२६ ९८४१७६७०७७ ९८४१४८८०२७	२०७६।११।२९	२७९८३०७.७१	२०७७।११।१४	२२३२७३६.५९	नगरसभा
४२	विरभद्र युवा क्लबको जग्गा संरक्षण तथा भवन निर्माण गर्ने कार्य	विरभद्र क्लब भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८	७५९०८७.२५	३००००००.००	राम पुडासैनी राज कुमार आचार्य सुनिता कोईराला	९८५१०६१७७० ९८४१०७२७८६	२०७७।२।२८	२७९५९५८.५८	२०७७।१२।२४	२८८००००.००	नगर कार्यपालिका र नगरसभा
४३	नवतन धाम मार्ग देखि रामजानकी मार्ग हुदै शिवचोक सम्मको बस्तीमा खानेपानी पाईप विस्तार गर्ने कार्य	एकिकृत गतिशिल सेवा समाज	८	७४४६६८९.४२	६००००००.००	उदय बहादुर कार्की फुर्वा लामा मालती वाईवा	९८४१४१३१५२ ९८४९८४४२३४९	२०७७।२।३२	७२१९२०९.७९	२०७७।६।१३	५७६००००.००	नगर कार्यपालिका
४४	विरभद्र क्लवको भवन निर्माण स्थलमा पहिरो नियन्त्रणको गि गयाभिड्ग जाली भर्ने र ढल राख्ने कार्य गर्ने	विरभद्र क्लव मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	८	१७९७५०.२१	१३८९०००.००	रामजी ढकाल यसोदा घोरसैनी श्रीराम पुडासैनी	८७४१४८२७११ ९८४१५१६९९९	२०७७।३।०५	१७४४२७८.७६	२०७७।१२।१६	१३३३४४०.००	नगर कार्यपालिका
४५	विरभद्र क्लब मार्ग निर्माण कार्य	विरभद्र क्लव मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	८	३१४४७७६.१६	२५०००००.००	रामजी ढकाल यसोदा घोरसैनी	९८४१४८२७११ ९७४१५१६९९९	२०७६।१२।०७		२०७७।११।०४	१४१३७१२.६१	नगरसभा
४६	प्रगती टोल सडक निर्माण कार्य	प्रगती टोल विकास समिति	९	६२४७४५.५२	५०००००.००	माधव भट्टराई रेजिना आचार्य पवित्रा पराजुली	९८६९४००४८४ ९८४२२७१३५१३ ९८४१३६४४३१	२०७६।११।१८	६३२४२५.०२	२०७७।०७।०२	४८००००.००	नगरसभा
४७	डाँफेमार्ग ईन्टरलकिंग ब्लक ढल बिछ्याउने कार्य	डाँफे मार्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	९	१२५९४८०.३०	१००००००.००	भरत बहादुर नेपाल गुणाखर राम गैरे शोभा मैनाली	९८४१४०२४१५ ९८४१५३४४४६	२०७७।३।०९	११९६०१८.७८	२०७७।६।१९	९४१२४७.८२	नगरसभा
४८	सृजना नगर टोल सुधार समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने सडक कोलोपत्रे गर्ने कार्य	सृजना नगर टोल सुधार समिति	९	३७९३०४९.६५	३००००००.००	मधु ढुंगाना तेजेन्द्र कुमार प्रसाई पार्वती उप्रेती	९८५१०४५३४७ ९८४१३२६४४४ ९८५११९८६०२	२०७६।११।१४	४०३५९१५.५१	२०७७।०६।१२	२८५६४२२.९८	नगर कार्यपालिका
	जम्मा			११६०५४५३४.५२	७५५८७२८४.७४				७९५६७८५१.६२		६८५७७२०४.७६	

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
१	सुवेदी गाँउ कुवा निर्माण गर्ने कार्य।	सुवेदी गाँउ कुवा निर्माण समिति	१	६२०४५८.८३	५०००००.००	उत्तम खड्का भीष खड्का संरचना अड्का	९८४१४६०६६३ ९८४१०१४००८	२०७७।१२।३१	नगर कार्यपालिका
२	भिमादेवी मन्दिर र उधान/बाटिका निर्माण गर्ने कार्य।	भोर्लाटार विकास समाज	१	१२४१७८२.११	१००००००.००	नरेश चौलागाई सन्तराम फुयाल सुवर्ण श्रेष्ठ	९८५१०६४३५७ ९८५१०४०७३५	२०७८।०१।१०	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
३	पुँवार गाउँ सडक निर्माण गर्ने कार्य।	पुँवार गाउँ सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१८६१४८८.१७	१५०००००.००	राजाराम रायमाझी गणेश खड्का ध्यानुका खड्का	९८६००५६७२५ ९८४१४४७२८४	२०७७।१२।२३	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
४	सुबेदी गाउँ चाँपा टोलमा पहिरो रोकथाम गर्ने कार्य ।	चाँपाटोल पहिरो निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१४६११२०.०१	११७८०००.००	रधुनाथ खड्का राम कुमार खड्का ज्योति खड्का	९८४१३३८४०३ ९८६०७४६५९६	२०७७।१२।२२	नगर कार्यपालिका
५	भोर्लाटार सडक निर्माण गर्ने कार्य।	भोर्लाटार सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२५६२६१९.०९	१२५००००.००	नरेश चौलागाई रोशन पौडेल सुवर्ण श्रेष्ठ	९८५१०६४३५७ ९८४९२३६०८१	२०७७।११।२०	५०/५० लागत जन-सहभागिता
६	घाटेपाटी चिता निर्माण र सार्वजनिक शौचालय ।	घाटेपाटी चिता र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने कार्य ।	१	६२२३१२.०४	५०००००.००	मैते लामा राम तामाङ्ग नानु लामा	९८४०२७६२११	२०७७।११।१८	नगरसभा
७	सान्टारी पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य।	सान्टारी पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	१	२७३२४४०.८८	२२०००००.००	सुदर्शन ढकाल राजन ढकाल रुपा कुईकेल	९८४९०४८०८२ ९८५१०४५९३२	२०७७।१०।२७	नगर कार्यपालिका
८	भैरव मन्दिर तल सिचाई कुलो निर्माण गर्ने कार्य।	चाँपटोल सिचाई को निर्माण उपभोक्ता समिति	१	६२४२२५.३७	५०००००.००	मुकुन्द खड्का बिकास खड्का मञ्जुश्री खड्का	९८४३३३८५१३ ९८४१७६४२३२	२०७७।११।१२	नगरसभा
९	ठुलाखोला वाल निर्माण गर्ने कार्य।	ठुलाखोला वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	१	८७००७.१४१	७०००००.००	बाल कृष्ण थापा सनातन अर्याल जुलुम थापा	९८४१५९१११७ ९८५११५६१०७	२०७७।०९।०७	नगरसभा
१०	कुईकेल गाउँ खानेपानी धारा बितरण गर्ने कार्य।	कुईकेल गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	१	३७३५१७.९३	३०००००.००	बालकृष्ण कुईकेल जयराम कुईकेल रोधिका कुईकेल	९८६१०९२५८१ ९८४०५९०२५२	२०७७।१०।२७	नगरसभा
११	सान्टारी तामाङ्ग टोल/बस्तीको सडक निर्माण गर्ने कार्य।	तामाङ्ग बस्ती सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१९६१००७.९५	१५७३०००.००	धन बहादुर लामा रविन्द्र तामाङ्ग गिता ढकाल	९८६१०१२५३१ ९८४१०५८४५६	२०७७।१०।२८	नगरसभा
१२	कुलदेवता मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य।	कुलदेवता मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१०२२६२६.४०	५०००००.००	शंकर प्रसाद ढकाल सुरेन्द्र ढकाल द्वारीका ढकाल	९८५१०६८९७५ ९८५११७५२१७	२०७७।१०।२६	५०/५० लागत जन-सहभागिता
१३	विश्वराम अर्यालको घरमुनि सिचाई गर्ने कार्य।	घट्टेखोला ठुलाफाँट सिचाई आयोजना विश्वराम अर्यालको घरमुनि निर्माण उपभोक्ता समिति	१	३७२४४४.९७	३०००००.००	विश्वराम अर्याल भुवन थापा जुलुम थापा	९८४९७०२३२२ ९८५१९६०२६२	२०७७।१२।१३	नगरसभा
१४	कागेश्वरी धामको सिडी निर्माण गर्ने कार्य।	कागेश्वरी धामको सिडी निर्माण उपभोक्ता समिति ।	१	६१९३५३९.५४	४८०३०००.००	महेश्वर ढकाल विमल प्रसाद धिमाल नानु खड्का	९८५१२३८९३३ ९८४९३६५१५१ ९८४१७७०३८४	२०७७।०१।१२	नगर कार्यपालिका
१५	भिमेश्वर मन्दिरमा शौचालय निर्माण तथा माटो काट्ने गर्ने कार्य।	भिमेश्वर मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	१	६९६८९७.०८	५५८०००.००	राजश्वज खड्का बढी बहादुर खड्का सविता थपलिया	९८४९८४७१८९ ९८४९२२७६५१	२०७८।०१।१५	नगर कार्यपालिका
१६	पोखरी सिमडाँडा जोड्ने सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	पोखरी सिमडाँडा सडक उपभोक्ता समिति	१	३७३९२१.०९	३०००००.००	उत्तम खड्का बढी बहादुर खड्का ज्योती पन्त	९८४१५८८३५७ ९८४२४५७९४२	२०७८।०१।१६	नगरसभा

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
१७	सिद्धी गणेश मन्दिरमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य ।	सिद्धी गणेश मन्दिर मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति	१	१११७३२८.०५	८६६०००.००	राम कुमारी गिरी रिता श्रेष्ठ बिन्दा नायाजु श्रेष्ठ	९८६२२५५८५० ९८६१९७०२२	२०७८।३।०३	नगर कार्यपालिका
१८	सिन्धुसेरा ओढान्ची फाँट बाटो मर्मत तथा ग्राभेलिङ्ग गर्ने कार्य।	सिन्धुसेरा ओढान्ची सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१	८४११५१.९१	७०००००.००	लक्ष्मण थापा रामहरी थापा अन्नू थापा	९८४१९८८१७७ ९८५१०८४४२९	२०७८।३।०६	नगरसभा
१९	वडा नं १ सुनार बस्ती सडक निर्माण गर्ने कार्य।	सुनार बस्ती बित सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	१	२४९३५९.८१	२०००००.००	दिपक कालिराज सागर बिश्वकर्मा उषा लोहार	९८४१६२०१९० ९८४९०७२६३४	२०७८।३।०९	नगरसभा
२०	कागेश्वरी मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य ।	कागेश्वरी धाम पुर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति	१	१८६६००१.५५	१५०००००.००	निराजन अर्याल धन बहादुर लामा	९८५११३८११ ९८६००१४८५५	२०७८।३।०७	पर्यटन मन्त्रालयबाट बिनियोजित
२१	ढुंगाको वाल र ट्रष्ट सहितको पानी घट्ट निर्माण गर्ने कार्य।	सुधारिएको पानी घट्ट उपभोक्ता समिति	१	६२५४३२.२६	५०००००.००	प्रकाश तामाङ्ग राम कुमार तामाङ्ग शान्ती लामा चित्रकारी	९८६३३९१७४९ ९८४२४२३३८३	२०७८।३।१५	नगर कार्यपालिका
२२	सुर्य मण्डली तामाङ्ग गाउँ सडक निर्माण गर्ने कार्य।	सुर्य मण्डली सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	३८०४५८.३४	३०००००.००	राधा कृष्ण खड्का असोक कुमार खड्का सञ्च माया तामाङ्ग	९८४१३५६६७३ ९८४१३७६३८७	२०७७।९।१५	नगरसभा
२३	खाडी पाखो नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	खाडी पाखो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	२	१२५५१९२.७०	९६००००.००	दिनदयाल ढकाल महेश फुयाल उमा परियाल नेपाल जितेन्द्र राज नगरकोटी	९८४३३८९६६ ९८४९१९१८१९	२०७७।११।०९	नगर कार्यपालिका
२४	तल्लो आलापोट सडक मर्मत संभार गर्ने कार्य ।	तल्लो आलापोट सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	८७८१९१.००	७०००००.००	राज कुमार नगरकोटी उषा नगरकोटी	९८४१२८४४४३ ९८४१४३४५०४	२०७८।०१।२४	नगरसभा
२५	नगरकोटी बस्ती सामुदायिक भवन निर्माण तथा सुधार गर्ने कार्य।	नगरकोटी बस्ती सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	२	३६७७९९१.२७	२८५००००.००	भक्तलाल नगरकोटी सत्यनारायण नगरकोटी सपना छुस्याकी	९७४१०१२०२२ ९८४१५४०४२६	२०७८।०१।२९	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र नगर कार्यपालिका
२६	भैरव संरक्षण सामुदायिक भवन स्तरोन्नती गर्ने कार्य।	भैरव संरक्षण सामुदायिक भवन स्तरोन्नती निर्माण उपभोक्ता समिति	२	१३२१४८६.७१	१००००००.००	बालकृष्ण श्रेष्ठ सुर्य बहादुर श्रेष्ठ सुरची श्रेष्ठ	९८५११११७४१ ९८६१६६९२९२	२०७८।१।१६	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
२७	माथिल्लो आलापोट तथा बायोका मार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य गर्ने।	बायोका मार्ग सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	८६९१४७.९३	७०००००.००	श्याम बहादुर श्रेष्ठ प्रेम कुमार श्रेष्ठ पुपा श्रेष्ठ	९८६४५३१२२६	२०७८।३।०६	नगरसभा
२८	नाथेश्वरी मार्ग सडक मर्मत गर्ने कार्य ।	तल्लो आलापोट भित्री सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	२	३६८९११८.३७	२८५९०००.००	भक्तलाल नगरकोटी सत्यनारायण नगरकोटी सपना छुस्याकी	९७४१०१२०२२ ९८४१५४०४२६	२०७८।३।०६	नगर कार्यपालिका
२९	सुर्यमण्डली थापागाउँ बस्नेत गाउँ सडक मर्मत गर्न कार्य ।	आलापोट उपभोक्ता समिति	२	८७२४२९.४९	७०००००.००	राम कुमार बस्नेत दुर्गा बस्नेत गंगाराम बस्नेत	९८४१००५६०३ ९८४१३९३६१६	२०७८।३।०८	नगरसभा
३०	कांकगंगेश्वर महादेव तथा घाट सुधार गर्ने कार्य।	कांकगंगेश्वर महादेव तथा घाट सुधार समाज	२	९७१११८.३५	७७८५००.००	हरिबोल ढकाल बट्टी ढकाल द्वारिका ढकाल	९८५१०३७३९३ ९८६०१३२७५५ ९७५१०१७२९९	२०७८।३।१५	नगर कार्यपालिका
३१	फुयालगाउँ डिबुटे काभ्रे सडक मर्मत तथा निर्माण गर्ने कार्य ।	फुयालगाउँ जडिबुटे काभ्रे सडक मर्मत तथा निर्माण उपभोक्ता समिति।	२	८९६९९.४०	७२३०००.००	ईन्द्र प्रसाद फुयाल शिवराम फुयाल नारायणी फुयाल	९८५१२२१०२१ ९८४९२६६६०६	२०७८।३।१३	नगरसभा

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
३२	वडा कार्यालय नजिक सामुदायिक भवन मर्मत सुधार तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य।	कुईरेचा सामुदायिक भवन उपभोक्ता समिति	३	१०९९११३.९३	८५२०००.००	राम बहादुर नगरकोटी हरि कृष्ण नगरकोटी सुशिला नगरकोटी	९८४१३१७७७३ ९८४९०५१५७४	२०७८।०१।१७	नगर कार्यपालिका
३३	बकैना डाँडा सडक निर्माण गर्ने कार्य।	बकैना डाँडा सडक उपभोक्ता समिति	३	१२४१९५३.४५	१००००००.००	नबराज नेपाल दामोदर थापा अन्नजना थापा	९८४१६९३९५६ ९८४०५९०२१०	२०७७।१२।०३	नगरसभा
३४	बच्चुराम थापको घरको पश्चिमदिसामा गत वर्षको पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	३	१८१७३७.१९	१४५०००.००	बच्चुराम थापा नरहरी पुडासैनी सरिता पुडासैनी	९८२३३७२५४१ ९८४१६५५६७५	२०७७।१२।३१	नगरसभा
३५	पाँन्यायन मन्दिर तथा सामुदायिक मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य।	देवी पाँचायन मन्दिर तथा सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	३	१३३८५६६.५६	१०७८०००.००	उपेन्द्र नेपाल कृष्ण कुमार थाप गंगा देवी पुडासैनी	९८५१०२५८६६ ९८४९१२०१२०	२०७८।०१।१५	नगर कार्यपालिका
३६	भद्रबास फाल्चा निर्माण गर्ने कार्य ।	कुईरेचा उपभोक्ता समिति	३	१९३३५७६.३४	१४९८०००.००	कान्छा नगरकोटी राजु नगरकोटी रबिना बस्नेत नगरकोटी	९८६०७७६१६५ ९८४१८२१३७३	२०७८।०२।१०	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र नगर कार्यपालिका
३७	ठूला गार्हो भित्री सडक तथा भटमासे सडक निर्माण गर्ने कार्य।	ठूला गाहो उपभोक्ता समिति	३	७४४८२०.७०	६०००००.००	दामोदर पुडासैनी सुमन पुडासैनी विजया रेग्मी पोखरेल	९८६००९०४२२ ९८५१०११६३६	२०७८।२।२७	नगरसभा
३८	ढुंगाना टोल भित्री सडक ढलान गर्ने कार्य।	ढुंगाना गाउँ भित्री सडक ढलान उपभोक्ता समिति	३	१७५७१२०.३३	१३६२०००.००	रबिन्द्र भण्डारी रितेश भण्डारी शशिला नगरकोटी	९८४१९३०७०४ ९८६०४५५६०५	२०७८।३।०७	नगर कार्यपालिका
३९	साबिक वडा नं ७ ठाडो बाटो निर्माण गर्ने कार्य।	थापा डाँडा पाटीचौर महादेव खोला सडक सिढी निर्माण ग	३	४९७८७०.२१	४०००००.००	विष्णु प्रसाद पुडासैनी राधा कृष्ण थापा	९७४११८२०३६ ९८६०१४८१३४	२०७८।३।१५	नगरसभा
४०	भद्रबासदेखि मनोहरा खोलासम्म बग्ने खहरेमा दबै तर्फ वाल निर्माण गर्ने कार्य।	जहरे खहरे निर्माण उपभोक्ता समिति	४	४६५४६२८.४९	३६०००००.००	नारायण पण्डित क्षेत्री कान्छु भण्डारी प्रतिमा श्रेष्ठ	९८४१७०९२७७ ९८५१००२९७०	२०७७।०८।२७	नगर कार्यपालिका
४१	नमुना टोल अन्तर्गतको सडक निर्माण गर्ने कार्य।	नमुना टोल उपभोक्ता समिति	४	५६६६००७.६०	२७७७०००.००	टंक नाथ खतिवडा बिकास रिजाल सबिता चौलागाई	९८६०८७८५२० ९८४११४९७८३ ९८४१९४६२१०	२०७७।११।१८	५०/५० लागत जन-सहभागिता
४२	ब्रम्हखेल सुसेको चौर गौराटोल कुवा जाने सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	सुसेको चौर गौराटोल चाँपटारी सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	४९४९०००.१३	३८३६०००.००	गौरव बस्नेत बरुण कुमार लामा अस्मिता श्रेष्ठ	९८४३३२३३३४ ९८४९१६६६११	२०७८।०१।२४	नगर कार्यपालिका
४३	जगदिश पण्डितको घरमुनिको पहिरो रोकथाम गर्ने कार्य।	जगदिश पण्डितको घरमुनिको पहिरो रोकथाम उपभोक्ता समिति	४	३१०१८१.६२	२०००००.००	मेलिना कुमारी बस्नेत प्रमोद पण्डित ईश्वर पण्डित	९८४०७१२२६५ ९८६१४९६०७१	२०७७।०८।२६	नगर कार्यपालिका
४४	राधाकृष्ण मन्दिर देखि बुद्धनगर जाने सडक निर्माण गर्ने कार्य।	बुद्ध नगर उपभोक्ता समिति	४	२५२५०६६.८७	११८९०००.००	असोक तामाङ्ग दिपक तामाङ्ग टेक बहादुर तामाङ्ग	९८५१०९५१२८ ९८५११५५४३८	२०७७।१२।०१	५०/५० लागत जन-सहभागिता
४५	पानी ट्यांकी रिजाल टार पहिरो रोकथाम गर्ने कार्य।	रिजाल टार पानी ट्यांकी सडक पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	४	६६५३०६.८९	५३१०००.००	नथुराम बिक सन्तु वि.क. डि.मा खाण्डु शेर्पा	९८५१९६२०३४ ९८४३५२४३१२	२०७७।१२।२३	नगर कार्यपालिका

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
४६	खत्री पोखरी निर्माण गर्ने कार्य ।	खत्री पोखरी पुन निर्माण उपभोक्ता समिति	४	८७७५४१.८०	७०००००.००	त्रिलोचन पौडेल बज्रु नेपाल पौडेल नरेस श्रेष्ठ	९८४१४११५६० ९८४१३०२२४२	२०७७।१२।२७	नगरसभा
४७	ठुटे पिपल बाटो ढलान पुर्व तर्फ सडक निर्माण गर्ने कार्य।	ठुटे पिपल ढलान पुर्व तर्फ उपभोक्ता समिति	४	४३४२११.६१	३५००००.००	गोविन्द आचार्य अम्बिका आचार्य राजेश कुमार राजपुत	९८५११७८८६६ ९८४१५०४६२६	२०७८।०१।१०	नगरसभा
४८	सामुदायिक महिला भवन मर्मत गर्ने कार्य।	जसपुर महिला समुह उपभोक्ता समिति	४	९७६५३१.७१	७५७०००.००	सुजना पुडासैनी विमला फुयाल देवकी पुडासैनी	९८४९४४७१५८ ९८४७३७१७१५	२०७८।०१।१७	नगर कार्यपालिका
४९	ढुंगेधारा जस्पुर सडक निर्माण गर्ने कार्य	सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	४	५९६९९४५.९१	४७८९०००.००	सुमन थापा श्रीमद खड्का ईन्दिरा थापा	९८४१४११५६० ९८४१३०२२४२	२०७८।३।०६	नगर कार्यपालिका
५०	रधुनाथ थापाको घर अगाडी भु-क्षय नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	भु-क्षय रोकथाम उपभोक्ता समिति	४	२४९८०७.३९	२०००००.००	रघुराज थापा सुर्य माया श्रेष्ठ रज्जित थापा	९८४१८७००८१ ९८४९१७६४४१	२०७८।३।१५	नगर कार्यपालिका
५१	नयाँ गाउँ स्थित सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण गर्ने कार्य।	नयाँ गाउँ सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता	४	६७१२८८.०८	५०५०००.००	ईश्वर चन्द्र पुडासैनी नितेश पोखरेल सुप्रभा पोखरेल	९८४१६६०६११ ९८५१०४५४६२	२०७८।३।१३	नगर कार्यपालिका
५२	पानी ट्याँकी रिजाल टार सडकमा ढल तथा ढलान गर्ने कार्य।	रिजाल टार पानी ट्याँकी सडक तथा ढलान उपभोक्ता समिति	४	५७३२८२२.६२	४४५६०००.००	रुकमाया रनपाल राम बिश्वकर्मा पुष्कर सुनुवार	९८४३८८९२६४ ९८६०१८४२६० ९८६१२९४०४८	२०७७।१२।२३	नगर कार्यपालिका
५३	राधाकृष्ण मन्दिर परिसरमा सभाहलमा शौचालय निर्माण गर्ने कार्य।	राम कृष्ण सेवा समाज	५	११८३९९६.७०	९१७०००.००	अक्कल बहादुर कार्की राजु प्रसाद पन्त नरेश कुमार खड्का	९८४९०१८९०९ ९८५१०९३२३०	२०७७।१२।२२	नगर कार्यपालिका
५४	ठुलो ढुंगेधारा चौबाटो देखि माछापोखरी जाने बाटो ढलान गर्ने कार्य।	ठुलोधारा मार्ग सडक ढलान समिति	५	१२४११५०.९२	१००००००.००	चन्द्रदीप किरात ईश्वर खड्का विनिता डंगोल	९८४७९०९३६१ ९८४१७६७०७७ ९८४१८४१०२६	२०७७।१२।१७	नगर कार्यपालिका
५५	हात्तीखेत सडकमा ढल निर्माण गर्ने कार्य।	हात्तीखेत सडकमा ढलान गर्ने कार्य	५	९९८४९९.४६	८०००००.००	या बहादुर कार्की टहल बहादुर कार्की सुनीता राना श्रेष्ठ	९८५११५१८२७ ९८४००८९१५३	२०७८।१।१६	नगर कार्यपालिका
५६	सानो थली स्थित शिव मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य ।	शिव मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	५	१०९०६१२.२८	८४५०००.००	मित्रा मैनाली पौडेल सुनिता अधिकारी सरला वाग्ले	९८५११४०१८६	२०७८।०१।२९	नगर कार्यपालिका
५७	सानोथली कभर्ड हल माथिको पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	सानोथली माथिको पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	५	१२४०९४५.०२	१००००००.००	उपेन्द्र कुमार पौडेल नवराज न्यौपाने रुवी नेपाल	९८५१०६६२८१ ९८४३५२४३१७	२०७८।३।१५	नगर कार्यपालिका
५८	क्रिकेट हाईट टोलको बाटो ढलान गर्ने कार्य ।	क्रिकेट हाईट उपभोक्ता समिति	६	१०९५१५१.७८	५३६०००.००	भिमसेन प्रसाद काफ्ले शालिकराम चौलागाई प्राथना सुवेदी	९८५१००१११४ ९८५११६१९५६	२०७७।१२।२६	५०/५० लागत जन-सहभागिता
५९	मनोहरा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन मर्मत फनिचर र कम्प्युटर खरिद गर्ने कार्य।	मनोहरा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति	६	२५५१३२८.८२	२००००००.००	सुनिता तिमिल्सिना फुयाल जयराम फुयाल सन्तोष ढकाल	९८४११६०३३२ ९८४३८७८८६०	२०७८।०१।१६	नगर कार्यपालिका
६०	मुलपानी चौरको गुर्योजना अनुसार बाँकी रहेको कार्य।	पाटिटर चौर तथा पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति	६	४१४७२०५.१०	३२१५०००.००	दिनेश प्रशाद फुयाल बिमला खनाल सुनिता खनाल	९८४१२२५७४५ ९८४१३१४४१५	२०७८।०१।२४	नगर कार्यपालिका

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
६१	कागेश्वरी मनोहरा मुलपानी नगर अस्पताको पूर्वाधार बिकास निर्माण गर्ने कार्य।	मुलपानी सडक ढल तथा पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समिति	६	५५८३०३३.१४	४५०००००.००	दिनेश बिसुंखे लक्ष्मण बिसुंखे सानु बिसुंखे	९८५११५८२९२ ९८६०२७६०४६	२०७८।३।०८	प्रदेश पूर्वाधार र स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम
६२	घोडा तबेला बस्ती सडकमा ढुंगा छान्ने तथा ढलान गर्ने कार्य ।	घोडा तबेला सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	६	७४५१५२.७७	५७७०००.००	थम बहादुर खत्री विनेश खड्का हिरा कार्की	९८४१५८९२८१ ९८५१२९३०९३	२०७८।३।०९	नगर कार्यपालिका
६३	नागदर्शन टोलमा ढल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य ।	नागदर्शन टोल सुधार उपभोक्ता समिति	६	२४८३११७.९०	२००००००.००	थिर बहादुर तामाङ्ग सविता हुमागाई	९८५११४४६६५ ९८९४४३५९३५	२०७८।३।१५	नगर कार्यपालिका
६४	ढकाल गाँउ बाटो ढलान गर्ने ढल निर्माण गर्ने कार्य ।	ढकाल गाउँ सडक तथा अन्य निर्माण उपभोक्ता समिति	६	८७०७८२.४३	७०००००.००	सन्तोष ढकाल राजेश ढकाल रबिन्द्र देव ढकाल	९८५१०१५०६५ ९८४१६५५९७२	२०७८।३।१५	नगरसभा
६५	रमाईलो टोलको गल्ली न् ९, ७, १३ र ४ सडकमा ढल निर्माण गर्ने कार्य ।	रमाईलो समाज	६	४३७३४६०.९९	२१४२०००.००	लक्ष्मण कुमार श्रेष्ठ बिष्णु खड्का	९८५१२२०७३३ ९८५१०५१४९५	२०७८।३।०७	५०/५० लागत जन-सहभागिता
६६	बाबाचोक खहरेमा स्याल्ब कल्भर्ट निर्माण गर्ने कार्य।	बाबाचोक कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	६	१५९६३८.८६	१२३०००.००	राजन कुमार फुयाल अस्मित फुयाल मन्जु खड्का	९८५११९३६६९ ९८४९३८३८४४ ९८६४३९५२५३	२०७८।३।१३	नगर कार्यपालिका
६७	लक्ष्मीनारायण मार्ग दक्षिणतर्फ राधाकृष्ण मन्दिर मार्गमा ढल मर्मत तथा ढलान गर्ने कार्य।	लक्ष्मी नारायण मार्ग उपभोक्ता समिति	७	६२११९९.१९	५०००००.००	देबेन्द्र दाहाल बट्टी कार्की राना कुवर	९८४१३८९५९४ ९८४९२६४०७५	२०७७।१०।०९	नगरसभा
६८	पुर्ण बिनायक मार्ग निर्माण गर्ने कार्य।	पुर्ण बिनायक उपभोक्ता समिति	७	१३९२७४४.६०	१०८७०००.००	सन्तोष कुमार खड्का चेत प्रसाद गौतम चन्द्रकला दास	९८५६०३०३३१ ९८४१४९१५५३	२०७७।१२।०८	नगरसभा
६९	कृषि सडक अमर आदर्श स्कुल पुर्व हुँदै दिब्य ज्योति क्लव बिश्रान्ती पार्कसम्म वाल निर्माण गर्ने कार्य।	दिब्य ज्योती अमर आदर्श उपभोक्ता समिति	७	१२४९११८.४९	१००००००.००	बुद्धी कृष्ण गजुरेल अनिल मणि गजुरेल अम्बिका थापा	९८५१०६३९८२ ९८४९१७०८६४	२०७७।१२।२२	नगरसभा
७०	नवदुर्ग टोलमा सडकको ढल तथा मंगल मर्मत गर्ने कार्य।	नवदुर्ग टोल सेवा समाज	७	९६८०६.९०	७५०००.००	गोबिन्द बहादुर भट्टराई पशुराम अधिकारी महेन्द्र थपलिया	९८४१४६६९०८ ९८५२६८०८०२	२०७७।१२।१३	नगर कार्यपालिका
७१	विष्ट गाउँ उत्तर हाईटमा ढल तथा बाटो ढलान गर्ने कार्य।	विष्ट गाउँ हाईट उपभोक्ता समिति	७	९९७६४०.०५	८०००००.००	भरत कुमार खत्री पवन थापा मेनुका राई	९८४१०९४९९० ९८४९०५६८१८	२०७७।१२।२२	नगरसभा
७२	मनोहरा मार्ग विष्ट गाँउ बाटो विस्तार सहित प्लम्बिंग वाल लगाउने कार्य गर्ने ।	फ्याके खहरे बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	७	६२८९५४.१४	४८७०००.००	शान्त कुमार बिष्ट कृष्ण प्रसाद रेग्मी हेम प्रसाद ढंगाना	९८५१०३२४३६ ९८१६९४९.५४	२०७७।१२।३१	नगर कार्यपालिका
७३	नवदुर्गा टोलमा सडकको ढल मंगल मर्मत गर्ने कार्य।	नवदुर्गा टोल सेवा समाज	७	६२०५७२.३१	५०००००.००	गोबिन्द बहादुर भट्टराई पशुराम अधिकारी महेन्द्र थपलिया	९८४१४६६९०८ ९८५२६८०८०२	२०७८।०१।१५	नगरसभा
७४	सिमाना सडक ढलान तथा धारो मर्मत गर्ने कार्य।	साबिक वडा नं ७ र ८ सिमाना सडक तथा धारो मर्मत उपभोक्ता समिति	७	३७५००६.२७	३०००००.००	विज्ञान चापागाई रघुनाथ चापागाई पुर्ण कुमारी कार्की	९८४३८५१२३३ ९८६०१७४०७४	२०७८।०१।१७	नगरसभा

आ.व. २०७७।०७८ बाट २०७८/०७९ मा जिम्मेवारी सारेका योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ता समिति/संस्थाको नाम	आयोजना स्थल (वडा नं.)	कुल ल.ई.	विनियोजित रकम रु.	उ.स.का अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नाम	सम्पर्क फोन नं.	सम्झौता मिति	कैफियत
७५	रामनगर टोल सडक निर्माण गर्ने कार्य।	सिताराम मार्ग उपभोक्ता समिति	८	१८६५१६८.९९	१५०००००.००	उधोग बहादुर खत्री शम्भु प्रसाद पुडासैनी महेश शुनार	९८४१४४७५१७ ९८४९०४६२७५	२०७७।१०।२०	नगरसभा
७६	शिवशर्मा महादेव पुरातात्विक मन्दिर निर्माण गर्ने कार्य।	शिव मन्दिर उपभोक्ता समिति	८	३२०९०४५.१७	२५०००००.००	शुदर्शन पुडासैनी शम्भु प्रसाद पुडासैनी बिनोद मुल्मी	९८४९०४६२२६ ९८४२७६०७७	२०७७।१२।१७	नगर कार्यपालिका
७७	नवतनधाम मार्गदेखि शिव चोकसम्मको बस्तीमा खानेपानी पाईपलाईन विस्तार गर्ने कार्य ।	एकीकृत गतिशिल सेवा समाज	८	३३०८२०३.८३	२५६२०००.००	उदय बहादुर कार्की कुलराज सोम्बाहाम्फे मालती बाईवा	9841413152 ९८४९८४२३४९	२०७८.०१।०२	नगर कार्यपालिका
७८	कान्लाको डिलमा क्रियापुत्री भवन निर्माण गर्ने कार्य।	कान्लाको डिलमा क्रियापुत्री भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	८	४९७२२४९.६०	४००००००.००	प्रशान्त चापागाई पुर्ण कुमारी कार्की विज्ञान चापागाई	९८५१०१२४८० ९८४३८५१२३३	२०७८।०१।१६	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
७९	कलमथली शान्तिदिप सडक निर्माण गर्ने कार्य ।	कलमथली शान्ती मार्ग समिति	८	११९६३६८.८४	९५००००.००	बरुण प्रसाद अधिकारी खड्ग बहादुर थापा गिता पोखरेल	९८४१४११८६५ ९८४९६३४२९८	२०७८।३।१	नगर कार्यपालिका
८०	तेज बिनायक सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य।	तेज बिनायक मन्दिर संरक्षण तथा समाज सुधार समिति	८	३४९७५५९.८१	२८१००००.००	सुर्य लाल श्रेष्ठ प्रवेश श्रेष्ठ सुनिल श्रेष्ठ	९८४९२५०६७० ९८४९१५३३२६ ९८४९६६५७२०	२०७८।३।०६	नगर कार्यपालिका
८१	डिप बोरिङ्गको लागि पम्प हाउस कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य ।	गोठार भैमाल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	८	१६७२७९३.५८	१२९६०००.००	मनोहर चापागाई द्वारिका प्रसाद तिमिल्सिना नवराज दाहाल	९८५११३८७६४ ९८५१०९९४७७	२०७८।३।०६	नगर कार्यपालिका
८२	सोमतिर्थ मार्गमा मोटर बाटो निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	सोमतिर्थ मार्ग मोटर बाटो निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	८	१९७४५४४.१३	१५०००००.००	राम बाहादुर बस्नेत मिना प्रसाद कोईराल गंगा खड्का	९८६००४२९४३ ९८४०६७७८०५	२०७८।३।०८	नगर कार्यपालिका
८३	सडक मर्मत सम्भार तथा सरसफाई र ग्राभेल गर्ने कार्य।	सिताराम मार्ग उपभोक्ता समिति	८	१९४२७०६.७४	१५३९०००.००	उधोग बहादुर खत्री शम्भु प्रसाद पुडासैनी महेश शुनार	९८४१४४७५१७ ९८४९०४६२७५	२०७८।३।०२	नगर कार्यपालिका
८४	शैलेजा आचार्य आदर्श समाजको भवन निर्माण गर्ने कार्य ।	शैलेजा आदर्श समाज	९	३५९९०९१.८६	२९०००००.००	दुर्गा घिमिरे वीना पौडेल दिपक बाबु कडेल कर्मचारी सन्तोष आले मगर	९८५१०९३०१६	२०७८।३।०२	प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
	जम्मा			१४५७५५५३०.११	११०४८४५००.००				

आ.ब. २०७८/०७९ का लागि बिनियोजित योजनाहरूको प्रगती विवरण

वडा नं	नगरसभाबाट बिनियोजित योजना संख्या	संझौता भएको वडागत योजना संख्या	संझौता हुन बाँकी वडागत योजनाहरू	प्रदेश सशर्त		संघिय सशर्त		कार्यपालिकाको योजनाहरू		५०/५० लागत सहभागिता अन्तर्गत योजनाहरू		जम्मा योजना संख्या	जम्मा संझौता योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजनाहरू
	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या		बिनियोजित योजना संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित योजना संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या			
१	१५	१	१४	४		३		४	३			२६	४	०
२	८	०	८					०				८	०	०
३	९	३	६	१	१			२				१२	४	०
४	११	३	९	१		१		५	३			१८	६	०
५	१५	४	११	१				४	१		१	२०	६	१
६	२०	४	१७	१	१			३	५			२४	१०	२
७	१९	२	१७	१					१			२०	३	१
८	८	०	८					२	२			१०	२	०
९	२३	१३	१०	१	१	२	१	१				२७	१५	०
जम्मा	१२८	३०	१००	१०	३	६	१	२१	१५		१	१६५	५०	४

मा ठेक्का प्रक्रियाबाट संचालन भई आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका योजनाहरु

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	नगरपालिका क्षेत्रको Urban Base Map, Metric Addressing System, Socio Economic Census, Cadastral Land Parcel Digital Data, Thematic Resources Map, Municipal GIS Database आदि तयार गर्ने कार्य	Basemap/C/03/074-75		श्री Genesis Consultancy Pvt. Ltd. – Auto Carto Consultant Pvt. Ltd. (Joint Venture), Lalitpur.	९०५८६४५.००	७९४१७५३.००	२०७५/२/२८		७९४१७५३.००	सम्पन्न
२	विष्टगाउँ देखि गणेश मन्दिर सम्म सडक निर्माण कार्य	Bista Gaun Road/W/NCB/06/2074-075	७	श्री आहाना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. , चावहिल काठमाडौं	११९९९०१८.६०	६४३३४६४.९६	२०७४/१२/२९	२०७५/१२/३०	६४३३४६४.९६	सम्पन्न
३	तेज विनायकचोक देखि महान्तर सम्म सडक निर्माण कार्य	Tej Binayak chowk Road/W/NCB/09/2074-075	८	श्री नयाँ युग निर्माण सेवा प्रा.लि., काठमाडौं	२२५८८२७१.६८	१४७०९४९७.९१	२०७५/०६/०४	२०७७/०३/१५	१४७०९४९७.९१	सम्पन्न
४	ठुलाढिक देखि वडा नं. १ को कार्यालयसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	Thuladhik Ward no 1 Office Road/W/NCB/11/2075-076	१	श्री सि.एम.-लोपूर्ण-स्लेट जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	३४७८२९८९.३३	१९७२५२५६.८४	२०७६/०५/११	२०७६/११/१०	१८४३९७१३.८८	सम्पन्न
५	डाँछीचोक चलन्टार स्कूल-भैरव मन्दिर पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक निर्माण गर्ने कार्य	DanchhiChowkPepsicolaBram akhel Road/W/NCB/12/2075-076	४	श्री लोपूर्ण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बौद्ध-६, काठमाडौं	३४८५८९४२.५३	२१२२११८७.६३	२०७६/०५/१५	२०७७/०३/३०	२१२२००२९.३४	सम्पन्न
६	थली मिलनचोक सडक निर्माण कार्य	Thali Milan chowk- Mulpani Road /W/NCB/13/ 2075 -076	५	श्री सि.एम. लोपूर्ण स्लेट जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	४२४०१५८२.०४	२८८३६९२५.०८	२०७६/०४/०३	२०७७/०१/३१	२८१५६७९५.०१	सम्पन्न
७	शहिद आदर्श क्याम्पस भवन निर्माण कार्य	Shahid Adarsja Campus Building/W/NCB/14/2075-076	३	श्री कोशी एण्ड न्यौपाने-गौरीशंकर हिमालयन जे.भि., कपन, काठमाडौं	३३४७९७४९.४७	२३००१९२९.४१	२०७६/०३/१६	२०७७/४/३०	२२९६४०२१.२९	सम्पन्न
८	पाताली लाकिला सडक निर्माण कार्य	Patali - Lakila Road/W/NCB/15/ 2075 - 076	१	श्री जिम्बा कन्स्ट्रक्सन एण्ड निर्माण सामाग्री सम्लायर्स प्रा.लि., जोरपाटी, काठमाडौं	११६०९९८५.६३	७३२३५२९.२१	२०७६/०३/३१	२०७७/१/३०	७२४४९९८.६३	सम्पन्न
९	आदर्श स्कूलदेखि त्रिवेणीचोक सडक निर्माण कार्य	ShahidAdarsha School - Trivenichowk Road /W/NCB/16/ 2075 -076	३	श्री जिम्बा कन्स्ट्रक्सन एण्ड निर्माण सामाग्री सम्लायर्स प्रा.लि., जोरपाटी, काठमाडौं	१८९०८२७७.८०	११७९४२५१.९९	२०७६/०३/३१	२०७७/१/३०	११७५०१८१.९८	सम्पन्न

मा ठेक्का प्रक्रियाबाट संचालन भई आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका योजनाहरु

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१०	बाबाचोक दाहालगाउँ बाचनालय सडक निर्माण कार्य	Baba chowk - Bachanalaya Road /W/NCB/17/ 2075 -076	६	श्री जिम्बा कन्स्ट्रक्सन एण्ड निर्माण सामाग्री सन्तायर्स प्रा.लि., जोरपाटी, काठमाडौं	१३८३१७२३.१८	८६६२३७३.७४	२०७६।०३।३१	२०७७।१।३०	८६४६३२७.७४	सम्पन्न
११	थली चौरको गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्य	Thali Ground /W/NCB/18/ 2075 -076	५	श्री आर. के. एण्ड सन्स, सुकेधारा, काठमाडौं	३१५८९५१.३४	२०२६२७३.५६	२०७६।०४।१६	२०७६।०८।३०	१९८७६२८.७०	सम्पन्न
१२	मुलपानी चौरको गुरुयोजना अनुसारको निर्माण कार्य	Mulpani Ground /W/NCB/19/ 2075 -076	६	श्री आर. के. एण्ड सन्स, सुकेधारा, काठमाडौं	१२२०७०६८.११	७५०४९५९.४९	२०७६।०४।१६	२०७६।०९।३०	६४०४७८०.३३	सम्पन्न
१३	गागल बज्रयोगिनी सडक निर्माण कार्य	Gagalphedi - Bajrayogini Road /W/NCB/20/ 2075 -076	१	श्री देवीथान-बाइसधारा-राजधानी जे.भि., काठमाडौं	३८७४४९२८.१८	२२२३८१४०.१	२०७६।०३।०२	२०७७।०३।३०	२२२३७९९६.०२	सम्पन्न
१४	गान्धी आदर्श माध्यमिक विद्यालय भवनको तेश्रो तला थप गर्ने कार्य	Gandhi Adarsha School Building /W/NCB/25/ 2075 -076	९	श्री शिवालय विल्डर्स प्रा.लि., पोखरीचौरी, काभ्रे	२६४६०३२५.८३	२०२१९९३५.०७	२०७६।१०।२२	२०७७।३।३०	२०१७९७००.०८	सम्पन्न
१५	शहिद आदर्श क्याम्पस भवन निर्माण	Shahid Adarsha Campus/W/NCB/10/2076-077	३	श्री श्रृजना गौतम कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गोकर्णेश्वर-६, काठमाडौं	१९३११६४६.९७	१२०९१६१४.२२	२०७७।०१।२१	२०७७।११।३०	११३२११८१.८३	सम्पन्न
१६	सिनडोल सडक स्तरोन्नती	Sindol Road/W/NCB/12/2076-077	५	श्री गिर्वाण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जोरपाटी, काठमाडौं	१९३१३३३३.२५	९८५४७१०.५९	२०७७।०१।२९	२०७७।११।३०	९३५६५०४.६७	सम्पन्न
१७	काँडाघारी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ७ वटा ब्लकमध्ये गान्धी विरेन्द्रचोक फोर्सपार्क सडक खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ३ वटा ब्लकमा खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने एच.डि.पि. पाइप खरिद गर्ने कार्य	HDPE pipe /G/NCB/18/ 2076 -077	७ र ९	श्री विशाल प्लाष्टोक्याब इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., कोटेश्वर, काठमाडौं	११५४७४४६.३५	११२८९३८४.३३	२०७७।०३।११	२०७७।०४।१०	११२८९३८४.३३	सम्पन्न
१८	काँडाघारी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ७ वटा ब्लकमध्ये गान्धी विरेन्द्रचोक फोर्सपार्क सडक खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ३ वटा ब्लकमा खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने डि. आई. पाइप खरिद गर्ने कार्य	DI pipe /G/NCB/19/ 2076 -077	७ र ९	श्री सगरमाथा ड्रिलिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., मण्डिखाटार, काठमाडौं	१५४७७६१०.००	१२४५९९९५.८५	२०७७।०३।१५	२०७७।०७।३०	१२४५९९९५.८५	सम्पन्न

मा ठेक्का प्रक्रियाबाट संचालन भई आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएका योजनाहरु

१९	काँडाघारी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ७ वटा ब्लकमध्ये गान्धी विरेन्द्रचोक फोर्सपार्क सडक खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ३ वटा ब्लकमा खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने एच.डि.पि. पाइप र डि.आई. पाइपको लागि आवश्यक पर्ने फिटिङ्सहरु सप्लाई गर्ने कार्य	HDPE & DI fittings /G/NCB/20/ 2076 - 077	७ र ९	श्री चन्द्रकिरण ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, सामाखुशी, काठमाडौं	१८२६२०८९.४७	१५२४७५८९.४१	२०७७।०३।२८	२०७७।०५।३१	१५२४७५८९.४१	सम्पन्न
२०	क्याम्पसको हाल निर्माण भै रहेको भवनको पछाडीतर्फ अग्लो भागमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण गर्ने कार्य	Shahid Adarsha Campus/W/NCB/25/2076 - 077	३	श्री गौरीशंकर हिमालयन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., कपन, काठमाडौं	७९००७४२.८२	५६५०४०९.०६	२०७७।०३।११	२०७७।०३।३०	५२२१०४१.८३	सम्पन्न
२१	मूलपानी नगर अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरु सप्लाई गरी जडान गर्ने कार्य	Health Equipment/G/SQ/29/2076-077		श्री क्यापिटल इन्टरप्राइजेज, जावलाखेल, ललितपुर	४४०००००.००	४३०८५००.००	२०७७।०३।२२	२०७७।३।३१	४३०८५००.००	सम्पन्न
२२	खड्का गाउँ मार्ग सडक निर्माण	Khadka Gaun Marga /W/SQ/30/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	१९२७४६०.९४	१९२२९०७.३८	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	१८७६२७१.३७	सम्पन्न
२३	आशापुरी सडक निर्माण	Ashapuri Marga/W/SQ/31/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	१४४६७०८.६७	१४४०५३८.६३	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	१३६७५९३.८५	सम्पन्न
२४	भगवती मार्ग सडक निर्माण	Bhagbati Marga /W/SQ/32/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	९६३७६९.६०	९५७८७२.५२	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	९५६६४६.७०	सम्पन्न
२५	सुगन्ध टोल सडक निर्माण	Sugandha Tole /W/SQ/33/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	९६८०६६.५८	९५८१३४.८०	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	९५७९४१.३९	सम्पन्न
२६	कलमथली सडक निर्माण	Kalamthali /W/SQ/35/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	९६५६०३.९२	९६१२७८.६८	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	९५९३४६.७७	सम्पन्न
२७	गणेश क्लब मार्ग सडक निर्माण	Ganesh Club Marga /W/SQ/36/2076-077	९	श्री दुरपना निर्माण सेवा, बुढानिलकण्ठ-३, काठमाडौं	९६७७२४.९९	९५८४६६.४५	२०७७।०३।२५	२०७८।१।३१	९४४३६५.१८	सम्पन्न
२८	नेवारी साँस्कृतिक सामुदायिक भवन (भैरव मन्दिर) र नगरकोटी साँस्कृतिक भवन निर्माण	Community Building/W/NCB/42/2076-077	२	श्री बि.पि.एस. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गोकर्णेश्वर, काठमाडौं	५५७८३३४.३७	४०४४५३६.९९	२०७७।०३।१८	२०७७।०९।२९	४०४४५३६.९९	सम्पन्न
२९	भैमाल गोठाटार खानेपानी आयोजना अन्तर्गत खानेपानी वितरणको लागि डिप बोरिङ्ग गर्ने कार्य	Bhaimal - Gothatar WSP/W/NCB/43/2076-077	८	श्री स्वीकार कन्स्ट्रक्सन एण्ड डिप ट्यूबवेल कम्पनी प्रा.लि., बुटवल, रुपन्देही	४९६६८२५.९४	३४१६८३७.५०	२०७७।३।३१	२०७७।०८।३०	३२०८०१३.५०	सम्पन्न
	जम्मा				४२८०८७८२२.५९	२८७२०२२५४.४०			२८१८३५८०२.५४	

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरू

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१	सुर्यमण्डली जाने चोक - सातघट्टे - शेखरापुर नगरपालिकाको सिमाना सम्मको सडक (कागेश्वरी चक्रपथ) निर्माण कार्य	Suryamandali jane chowk – Shankharapur Border Road /W/NCB/01/ 2076 - 077	१	सुर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रसुवा	९३५२५४७४.१०	५५०६५९७३.७३	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३०	२१८६९६२१.९५	
२	कृष्णचौर-बस्नेतगाउँ-ठूलाढिक सडक निर्माण कार्य	Krishna chaur - Thuladhik Road /W/NCB/02/ 2076 - 077	२	सुर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रसुवा	७२५९५११९.५७	४२६९१०५२.३४	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३०	२०७४८२३३.४१	
३	सुर्यमण्डली दोबाटो सुवेदीगाउँ वासिङ्ग चोकसम्म सडक निर्माण कार्य	Suryamandali jane chowk - Subedi gaun Road /W/NCB/03/ 2076 - 077	२	सुर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रसुवा	३६२७२६२८.७४	२१३७२३२६.५९	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३०	८२८३०६०.९७	
४	पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक सिमाना देखि गजरकोट सिङ्गागाउँ सडक निर्माण कार्य	Gajarkot- Simkhada Gaun Road /W/NCB/04/ 2076 - 077	५	सुर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., रसुवा	५२७४२८८१.९०	३१७९५९६९.१५	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३०	१५१५२२३५.१३	
५	ढुंगेलगाउँ खहरे कल्भर्ट देखि पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक सिमानासम्म सडक निर्माण कार्य	Dhungel gaun - Pepsicola Bramhakhel Road Border /W/NCB/05/ 2076 - 077	६	श्री वाइवा एण्ड लामा-कृश- जे.भि., शान्तिनगर, काठमाडौं	४३२०३६६०.७५	२९३५५११८.२२	२०७७।०३।२९	२०७८।०३।३०	१४४८४४७९.६५	
६	राधाकृष्ण गौरीनाथ मार्ग सडक निर्माण कार्य	Radha Krishna – Gaurinath marga /W/NCB/06/ 2076 - 077	७	श्री कौशिल बस्नेत निर्माण सेवा प्रा.लि., काठमाडौं	२७५९९३१०.७४	१८८५५५६५.८७	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३२	१०४९९०७४.७०	
७	तेजविनायक फोर्सपार्क (मनमोहन मार्ग) सडक निर्माण कार्य	Tej Binayak – Force park Road /W/NCB/07/ 2076 - 077	७ र ८	श्री वाइवा एण्ड लामा-कृश- जे.भि., शान्तिनगर, काठमाडौं	३३६५४४६४.९६	२१८७४४२५.५३	२०७७।०२।२९	२०७८।०२।३२	८३८३८०४.४५	
८	मूलपानी नगर अस्पताल पूर्वाधार निर्माण कार्य	Mulpani Hospital/W/NCB/ 13/2076-077	६	श्री एस.आर. बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्ट, ब्यासी, भक्तपुर	१०५४९९००.५७	६५२२३५७.४२	२०७७।०१।२१	२०७७।०१।२१	३९००५९२.५६	
९	मनमोहन चोक देखि बजरङ्गवली चोक सडक स्तरोन्नती	Bajrangabali Road/W/NCB/14/2076-077	७	श्री अम्बे कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी न.पा.-४, ललितपुर	१९३०१३६२.३३	१२२६०९१२.९०	२०७७।०२।३२	२०७७।०८।३०	९३३८२८५.५६	
१०	काँडाघारी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ७ वटा ब्लकमध्ये गान्धी विरेन्द्रचोक फोर्सपार्क सडक खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ३ वटा ब्लकमा खानेपानी वितरणको लागि एच.डि.पि. र डि. आई. पाइप बिछ्याउन माटो खन्ने र पुर्ने कार्य	Kadaghari DWSS /W/NCB/21/2076 -077	७ र ९	श्री लोपूर्ण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बौद्ध, काठमाडौं	१११५२७६८.२४	८१०२१९१.०७	२०७७।०३।२९	२०७८।०९।२९	२९६९८३६.८४	
११	गागलफेदी बज्रयोगिनी सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साईड ड्रेन निर्माण कार्य	Gagalphedi - Bajrayogini Road /W/NCB/23/2076 -077	१	श्री के.बि.के. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौं	१९२९१५२६.५०	११४१२०६८.८८	२०७७।०३।२२	२०७७।१२।३०	७८८५८४३.८३	
१२	Construction of Academic Building of Adarsha Secondary School, Kageshwori Manohara Municipality, ward no 3, Kathmandu	Adarsha School/W/NCB/24/ 2076 - 077	३	Tiger Construction and Suppliers Pvt. Ltd.	१५०२८०२६.२०	१०६६२६७६.९३२०७७।०३।१५	२०७८।०२।३०		६४६०२३७.७१	
१३	चिप्लेगाँडा-शिवमन्दिर सडक निर्माण कार्य	Chiplegauda - Shiva Mandir Road /W/NCB/26/2076 - 077	८	श्री टाइगर कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., टोखा - ४, काठमाडौं	११००२५७०.४८	७३८५२७३.७७	२०७७।०३।१५	२०७७।१२।३०	६४८०००.००	

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरू

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
१४	यस नगरपालिका वडा नं. ५ मा खुल्ला स्थानमा व्यायामशाला स्थापना गर्ने आवश्यक पर्ने Out Door Fitness Equipment खरिद गरी जडान गर्ने कार्य	Outdoor fitness equipments/G/27/2076-077	५	श्री मोमेन्टम बिजनेस कन्सोलिडेट प्रा.लि., कालिकास्थान, काठमाडौं	१४१७५८५.००	१३९५५५०.००	२०७७/०३/१५	२०७७/०६/३०		
१५	यस नगरपालिका वडा नं. ६ मा खुल्ला स्थानमा व्यायामशाला स्थापना गर्ने आवश्यक पर्ने Out Door Fitness Equipment खरिद गरी जडान गर्ने कार्य	Outdoor fitness equipments/G/28/2076-077	६	श्री मोमेन्टम बिजनेस कन्सोलिडेट प्रा.लि., कालिकास्थान, काठमाडौं	१४१७५८५.००	१३९५५५०.००	२०७७/०३/१५	२०७७/०६/३०		
१६	भद्रेश्वर महादेव मन्दिर देखि दुरसंचार कार्यालयसम्म सडक निर्माण कार्य	Bhadreshwor Road /W/NCB/37/ 2076 - 077	३	श्री शिवशक्ति - सुपरियर - मालिका जे.भि., महेन्द्रनगर, सुर्खेत	५५६४५६३०.९३	३२२८४९९०.३५	२०७७/०७/१९	२०७८/०७/३०	८००६६५५.४९	
१७	विष्टगाउँदेखि अमरसिंहचोक सम्म सडक निर्माण कार्य	Bista Gaun Road /W/NCB/38/ 2076 - 077	७	श्री लोपूर्ण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बौद्ध, काठमाडौं	२२६०४५६४.७३	१४९५४९३८.९०	२०७७/०७/०६	२०७८/०६/३०	७६४५९९६.३९	
१८	तेजविनायक गेट देखि निलबाराही मन्दिर जाने सडक निर्माण कार्य	Tej Vinayak gate - Nilbarahi Road /W/NCB/39/ 2076 - 077	८	श्री पि.आर. - महर्जन निर्माण सेवा जे.भि. मानभवन, ललितपुर	२४९०४११५.९६	१४३४०४३१.००	२०७७/०७/०३	२०७८/०६/३०	१२६४०००.००	
१९	ओमपुकार टोल ओभरहेड पानी ट्याङ्की वडा कार्यालय फेमिली क्वाटर डोटेल् डेरी सडक निर्माण कार्य	Ward Office Road /W/NCB/40/ 2076 - 077	९	श्री शिवशक्ति - सुपरियर - मालिका जे.भि., महेन्द्रनगर, सुर्खेत	५५१२८५९७.०४	३२१९१२६२.०३	२०७७/०७/१९	२०७८/०७/३०	१३८०५१२३.६४	
२०	लाहुरेचोक देखि काँडाघारी प्रहरी चौकीसम्म सडक निर्माण कार्य	Lahure Chowk - Kadaghari Police Station Road /W/NCB/41/ 2076 - 077	९	श्री पि.आर. - महर्जन निर्माण सेवा जे.भि. मानभवन, ललितपुर	३५३१९८८०.६६	२१९०१३१२.८१	२०७७/०७/०३	२०७८/०६/३०	६२६२२०२.०९	
२१	नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	Municipality Building/W/NCB/44/2076-077	५	श्री खड्का - सगुन - सगरमाथा जे.भि., बुटवल, रुपन्देही	५१७०४७११९.९४	३५१७९४१०९.१७	२०७७/०७/२०	२०८०/०७/३०	१३७८७४७९३.३०	
२२	(संविधान मार्ग) कृष्णकुटी देखी ठूलाढिकसम्म सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड ड्रेन सडक निर्माण कार्य	Sambidhan Marga /W/NCB/45/2076 - 077	१	श्री ओमबुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बसुन्धरा, काठमाडौं	४१३६४३१२.३५	२०८३४७५५.३२	२०७७/०७/०५	२०७८/०३/३०	१७१०९७२८.६४	
२३	काभ्रे पुवारगाउँ सडक निर्माण कार्य	Kavre - Puwar Gaun Road /W/NCB/46/2076 - 077	१ र २	श्री शम्भुकामना निर्माण सेवा प्रा.लि., कुसुन्ती, ललितपुर	३७८३९९३७.०९	२१२२५५९५.५३	२०७७/०७/०६	२०७८/०३/३०	६८३७३३१.३५	
२४	२ नं. वडा कार्यालयबाट ढुंगेनचौरसम्म सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड ड्रेन निर्माण कार्य	Ward Office - Dhungain chaur Road /W/NCB/47/2076 - 077	१ र २	श्री महादेव खिम्ती - जम्बला जे.भि., पुतलीसडक, काठमाडौं	३९९८२२७०.७७	२५७९८८८७.२८	२०७७/०७/०५	२०७८/०६/३०	११७९६३२२.७६	
२५	आलापोट हेल्थ पोष्ट देखि सुर्यमण्डलीसम्म सडक निर्माण कार्य	Health Post - Suryamandali Road /W/NCB/49/2076 - 077	२	श्री थापा - ओम निलकण्ठेश्वर जे.भि., तिनकुने, काठमाडौं	३८६१७१७५.२६	१९८०९५८८.१७	२०७७/०७/१८	२०७८/०३/३०	८१४६०२६.४७	
२६	नाथेश्वरी बागमती सडक र बसपार्क आलापोट स्वास्थ्य चौकी सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड ड्रेन निर्माण कार्य	Alapot Road /W/NCB/48/2076 - 077	२	श्री शम्भुकामना निर्माण सेवा प्रा.लि., कुसुन्ती, ललितपुर	३२८५४६४२.७४	१७३६८४८७.८८	२०७७/०७/०६	२०७८/०३/३०	८८१५०६५.७२	

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरू

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
२७	कृष्ण मन्दिर – सिमल्सी - झाँगाडोल सडक निर्माण कार्य	Krishna Mandir – Jhangadol Road /W/NCB/50/2076 – 077	३	श्री गौरी गणेश – कृश जे.भि., शान्तिनगर, काठमाडौं	२४२८९९२३.८४	१५८३५९१७.१८	२०७७/०७/१८	२०७८/०६/३०	५८८९९६१.०७	
२८	सिखडागाउँ - नयाँगाउँ सडकमा रिटेनिङ्ग वाल र साइड ड्रेन निर्माण कार्य	Simkhada Gaun – Naya Gaun Road /W/NCB/51/2076 – 077	४	श्री झागन – गिर्वाण जे.भि., काठमाडौं	३५७३६५९७.७५	१८९७६८३७.५०	२०७७/०७/१३	२०७८/०३/३०	७३३३१२२.१२	
२९	एकता नगर कान्तिपुर क्याम्पस सडक निर्माण कार्य	Ekata Nagar - Kantipur Campus Road /W/NCB/52/2076 – 077	५	श्री ज्ञानज्योति – पि.बि.एस.टी. जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	३४०१४८७६.२६	१९९८७६९३.१२	२०७७/०७/१३	२०७८/०६/३०	१७६००००.००	
३०	मूलपानी सडक निर्माण कार्य	Mulpani Road /W/NCB/53/2076 – 077	६	श्री गौरी गणेश निर्माण सेवा, महाकाल, काठमाडौं	५३९६०२८९.३७	३४१३८६१७.९२	२०७७/०७/१८	२०७८/०६/३०	१४३७२७५९.०७	
३१	पूर्ण विनायक क्लब - हजुरको धारा र पिपलबोट – गोदारगाउँ सडक निर्माण कार्य	Purna Vinayak Road /W/NCB/54/2076 – 077	७	श्री गौरी गणेश निर्माण सेवा, महाकाल, काठमाडौं	२३९७२६३०.९१	१५७६५७८८.८२	२०७७/०७/१८	२०७८/०६/३०	७८३०२९१.२६	
३२	ईचोट मार्ग सडक निर्माण कार्य	Echot Marga /W/NCB/55/2076 – 077	८	श्री ज्ञानज्योति – पि.बि.एस.टी. जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	३६२९२५०६.१६	२१६३८०१५.६३	२०७७/०७/१३	२०७८/०६/३०	६०८५७४०.३९	
३३	एयरपोर्ट नगर सडक निर्माण कार्य	Airport Nagar Road /W/NCB/56/2076 – 077	९	श्री लोपूर्ण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बौद्ध, काठमाडौं	२५१०१९३१.३३	१७०१२७९८.०६	२०७७/०७/०६	२०७८/०६/३०	७९५३४३७.०४	
३४	सुन्दरीचोक दिर्घायु टोल सडक निर्माण कार्य	Sundari Chowk – Dirghayu Tole Road /W/NCB/57/2076 - 077	९	श्री ज्ञानज्योति – पि.बि.एस.टी. जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	२७९१४३२५.७५	१८०७७६८५.५३	२०७७/०७/१३	२०७८/०६/३०	८०६९३३७.५१	
३५	काँडाघारी खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड र अन्डरग्राउण्ड ट्याङ्की निर्माण कार्य	Kadaghari DWASS /W/NCB/04/2074-075	९	श्री बाबुरत्न कन्स्ट्रक्सन, खपिछैं, ललितपुर	३८२२३१८३.००	३४३२४००४.७९	२०७५/०६/१८	२०७६/१२/३०	३२१९५६९७.७४	
३६	त्रिवेणीचोक-सुर्यमण्डली जाने चोकसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	Triveni chowk Suryamandali jane chowk Road/W/NCB/10/2075-076	२	श्री पुष्पाञ्जली-आजाद-पि.एस. जे.भि. बौद्ध, काठमाडौं ।	५५९१३३९१.७७	३५६१८६७८.४७	२०७६/०५/०४	२०७६/१२/३०	१३४२५८२७.२६	
३७	मदन आश्रित प्राविधिक शिक्षालय पूर्वी गेटबाट बागमती कोरिडोर सम्मको सडक निर्माण कार्य	Madan Ashrit – Bagmati Corridor Road /W/NCB/08/ 2076 - 077	८	श्री झागन-गिर्वाण जे.भि., जोरपाटी, काठमाडौं	२५८८१०१५.७३	१३०१२४२२.४५	२०७७/०२/०७	२०७७/८/३०	८१६०८१९.७१	
३८	सुवेदीगाउँ – बगर लाकिला सडक निर्माण कार्य	Subedigaun - Lakila Road /W/NCB/01/2077 – 078	१	श्री आर. एण्ड सि. एस. बिल्डर्स प्रा.लि., जोरपाटी, काठमाडौं	३१२६७२३६.४२	१४२२५२५२.८१	२०७७/०९/०९	२०७८/०६/३०	३२९८१८१.९९	
३९	शहिद आदर्श क्याम्पस भवन निर्माण	Shahid Adarsha Campus /W/NCB/02/2077 – 078	३	श्री बालकोट – आर.आर. जे.भि., मध्यपुर थिमी, भक्तपुर	३७१४६२३०.५२	२३६३६६१२.८१	२०७७/०९/२१	२०७८/०६/३०	५८९३६६५.४३	
४०	मदन आश्रित प्राविधिक शिक्षालयको पूर्व गेटदेखि बागमती कोरिडोरसम्म सडक निर्माण	Madan Ashrit – Bagmati Corridor Road /W/NCB/03/2077 – 078	८	श्री स्लेट – बि. एण्ड बि. – त्रिवेणी जे.भि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.-६, काठमाडौं	४४४३५३४४.२०	२६७४९६१०.८६	२०७७/०९/१६	२०७८/०८/३०	६४३७९५५.०४	

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरू

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
४१	फिकलचोक सफलमार्ग घर नं. १०७ देखि कल्याण मार्ग घर नं. १०० हुँदै फिकलचोकसम्म सडक निर्माण कार्य	Phikal – Kalyan Marga road /W/NCB/04/2077 -078	७	श्री स्वराज कन्स्ट्रक्सन, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक	१३३०११२१.९६	७६८५८४३.६०	२०७७/०९/०९	२०७८/०२/३०	५५६१८६१.०८	
४२	काँडाघारी खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने एच.डि.पि. पाइप खरिद गरी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गर्ने कार्य	HDPE pipe /G/NCB/06/2077 - 078	९	श्री गोदावरी प्लाष्टोक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज, हेटौँडा, मकवानपुर	१२६८३१५०.४२	९२२६२९०.६७	२०७७/११/०७	२०७७/१२/३०	९२२५७७७.६५	
४३	काँडाघारी खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने एच.डि.पि. पाइप र डि.आई. पाइपको लागि आवश्यक पर्ने फिटिङ्सहरु खरिद गरी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गर्ने कार्य	Fittings /G/NCB/07/2077 - 078	९	श्री बायुदुत ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, सामाखुशी, काठमाडौँ	८४६३७७९.५६	६४६४०८१.३८	२०७७/११/०७	२०७८/३/३०	६४६४०८१.३८	
४४	काँडाघारी खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी वितरणको लागि एच.डि.पि. र डि. आई. पाइप बिछ्याउन माटो खन्ने र पुर्ने कार्य	Kadaghari WSP /W/NCB/08/2077 -078	९	श्री किसान – सुसन जे.भि., काठमाडौँ	१८३५९४६५.६६	६२८८५७९.८४	२०७७/११/०७	२०७८/११/३०	२५२८७३९.९४	
४५	काँडाघारी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत खानेपानी वितरणको लागि डिप बोरिङ्ग गर्ने कार्य	Deep Boring /W/NCB/09/2077 -078	९	श्री सनराइज ड्रिलिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बुटवल, रुपन्देही	४९६६८२५.९४	३४५६१०५.००	२०७७/३/३१	२०७८/०३/३१	३३५५४०१.२३	
४६	आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण, घेराबार (पर्खाल) को पूर्णता, बस ग्यारेज, विद्यालयको आन्तरिक ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य	Adarsha School /W/NCB/10/2077 -078	३	श्री एस.पि.पि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, काठमाडौँ	१७७२९८९७.२३	१०३९९६५६.९७	२०७७/११/०४	२०७८/११/३०	३०५८९२७.३२	
४७	पर्ने चिप्लेगौँडा ज्याडर सडक खण्डमा भएको पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	Slope stabilization /W/NCB/13/2077 – 078	८	श्री कौशिल बस्नेत – न्यू नेशनल जे.भि., काठमाडौँ	२३८४४६७१.१६	१९०५२२२८.२७	२०७७/१२/०९	२०७८/०६/३०	१७६१५९९२.८५	
४८	विरभद्रकुण्ड - नवतनधाम सडक निर्माण गर्ने कार्य	Nawatandham marga/W/NCB/14/2077 – 078	८	श्री डि.एस. निर्माण सेवा, धुसिनी-३, काभ्रे	१६२३८९५८.०२	१०४६२५१४.५१	२०७७/१२/०९	२०७८/०८/२९	०.००	
४९	किराँतचोक देखि सेलिब्रेसन स्कुलसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	Kirat chowk – Celebration road/W/NCB/15/2077 – 078	८	श्री डि.एस. निर्माण सेवा, धुसिनी-३, काभ्रे	१५४०८९३१.२४	१००२६०५७.२१	२०७७/१२/०९	२०७८/०८/२९	५६७३०४५.५१	
५०	कागेश्वरी मनोहरा सभाहल निर्माण गर्ने कार्य	Conference hall /W/NCB/17/2077 - 078	१	श्री श्रृजना गौतम कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., गोकर्णेश्वर-६, काठमाडौँ	१०१३०४१८.०८	६१७३७२८.२२	२०७८/०१/१९	२०७८/०३/३०	१२६५७६७.०६	
५१	यस नगरपालिकाको वडा नं. ७ अन्तर्गत पर्ने नमुना बस्ती हरहर महादेव सडक निर्माण कार्य र सोही वडा अन्तर्गत पर्ने संगम हातेमालो समाजको संगम मार्ग सडक निर्माण कार्य	Namuna Basti Sangam Hatemalo Samaj road /W/NCB/18/ 2077 - 078	७	श्री लोपूर्ण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., बौद्ध, काठमाडौँ	७७५३७१३.६९	४८४९९१६.९५	२०७८/०१/२६	२०७८/०३/३०	१७८७२६२.७०	

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरु

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
५२	यस नगरपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गत पर्ने गिता मन्दिर सडक निर्माण कार्य र वडा नं. ९ अन्तर्गत पर्ने कलमथली शान्तिमार्ग सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	Gita Mandir Kalamthali Marga /W/NCB/19/2077 - 078	७	श्री त्रैलोक्य बिल्डर्स एण्ड कन्सल्टयान्ट्स, महालक्ष्मी-५, ललितपुर	७६५२३७२.३४	४५९०४१६.६३	२०७८/०१/१०	२०७८/०३/३०	४०१०००.००	
५३	सनसिटी क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बासिन्दाको लागि RCC Reservoir ट्याङ्की निर्माण गर्ने कार्य	Reservoir/W/NCB /20/2077 - 078	९	श्री एस.एम. बिल्डर्स – सि.के. कन्स्ट्रक्सन जे.भि., बालुवाटार, काठमाडौं	६१९२०४९.८०	४०१६४७६.१८		२०७८/०३/३०	०.००	
५४	आलापोट स्वास्थ्य चौकीको लागि आवश्यक पर्ने ५ केभिए को जेनेरेटर खरिद गर्ने कार्य	5 KVA Diesel Generating Set/G/SQ/21/2077 - 078	२	श्री इलिमेक इन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं महानगरपालिका-३१, काठमाडौं	३६५०००.००	३५९३४०.००	२०७८/०२/२६	२०७८/०३/२४	०.००	
५५	यस नगरपालिका कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने २५ केभिए को जेनेरेटर खरिद गर्ने कार्य	25 KVA Diesel Generating Set /G/SQ/22/2077 - 078	५	श्री इलिमेक इन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं महानगरपालिका-३१, काठमाडौं	१०६९०००.००	१०४९७७०.००	२०७८/०२/२६	२०७८/०३/२४	०.००	
५६	मूलपानी नगर अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने ६२.५ केभिए को जेनेरेटर खरिद गर्ने कार्य	62.5 KVA Diesel Generating Set /G/SQ/23/2077 - 078	६	श्री इलिमेक इन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं महानगरपालिका-३१, काठमाडौं	१५४१०००.००	१५१७५९०.००	२०७८/०२/२६	२०७८/०३/२४	०.००	
५७	ढकालगाउँ-सान्दारी सडक, कागेश्वरी धाम सडक र सुवेदीगाउँ-शंखरापुर सिमाना सम्मको सडक निर्माण कार्य	Gagal Road/W/NCB/27/2077- 078	१	श्री पि.आर. – ओम बुद्ध जे.भि., बसुन्धरा, काठमाडौं	९९५६७७२८.५०	५६७७९४४१.६६	२०७८/५/१७	२०७९/५/३०		
५८	पाताली-लाकिला-साखिनटार-शंखरापुर सिमाना सम्मको सडक निर्माण कार्य	Gagal Bajrayogini Road/W/NCB/28/2077-078	१	श्री पि.आर. – ओम बुद्ध जे.भि., बसुन्धरा, काठमाडौं	८००६०६३८.२४	४५१६९१५२.९२	२०७८/५/१७	२०७९/५/३०		
५९	चिप्ले गौँडा हेल्थपोष्ट सडक थामाथली सडक आनन्दनगर मार्ग र ज्याडर सडक निर्माण कार्य	Ward No.8 Road/W/NCB/29/2077-078	८	श्री बाइसधारा - बालाजु जे.भि., काठमाडौं	४८७६३७६२.३८	३१४३०८३०.२२	२०७८/५/१७	२०७९/५/३०		
६०	भित्री सडकहरु निर्माण तथा प्रिमिक्स ओभरलेइङ गर्ने कार्य	Ward No.9 Road/W/NCB/30/2077-078	९	श्री वर्ल्ड वाइड – सुसन – लर्ड बुद्ध जे.भि., ललितपुर	६६९७३६८७.१९	४०८९१९२९.१३	२०७८/५/१६	२०७९/४/३१		

ठेक्का प्रक्रियाबाट हाल संचालित योजनाहरु

सि.नं.	कामको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.करसमेत) (रु.)	सम्झौता भएको मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानी भएको रकम	कैफियत
६१	मूलपानी नगर अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आईसियु सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्य	ICU Equipments/G/NCB/31/2077-078	६	श्री मिलन ट्रेड हाउस, पूर्णचण्डी, ललितपुर	१०३१६९००.००	९३७६७४०.००	२०७८।६।१९	२०७८।६।१५		
६२	मूलपानी नगर अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट (Oxygen Generation Plant) जडान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्य तथा अस्पतालभित्र पाइप लाईन जडान गर्ने कार्य	Oxygen Plant/G/NCB/32/2077-078	६	श्री टेक्निकल एसोसियेट्स सर्भिसेज	१९७६७५२७.००	१६९७५४५७.०६	२०७८।४।२०	२०७८।६।३१		
६३	सुन्दरीजल जाने सडक र पार्क-हेल्थपोष्ट सडक निर्माण कार्य	Ward No 2 Roads/W/NCB/34/2077-078	२	श्री सुसन – किसान – यु.एस.जी. जे.भि., काठमाडौं	२७०३६४३२.०९	१६४४८४६९.१६	२०७८।६।१	२०७९।३।२५		
६४	त्रिवेणीचोक-थापाडाँडा-कृष्णचौर सडक र पिपलबोट-चाँपटारी-सिमल्सी सडक निर्माण कार्य	Ward No 3 Roads/W/NCB/35/2077-078	३	श्री सुसन – किसान – यु.एस.जी. जे.भि., काठमाडौं	३२४३१७८२.५३	२०३८४६९१.३९	२०७८।६।१	२०७९।३।२५		
६५	शहिद आदर्श क्याम्पस भवन निर्माण	Shahid Adarsha Campus/W/NCB/36/2077-078	३	श्री डि.ए. जे.भि., कागेश्वरी मनोहरा-८, काठमाडौं	३७२०५८०६.५३	२३९५३८४२.०५	२०७८।५।२४	३०७९।३।३०		
६६	थली सिंखडागाउँ र राधाकृष्ण नगर सडक निर्माण कार्य	Ward No 4 & 5 Roads/W/NCB/37/2077-078	५	श्री पि.आर. – विनायक जे.भि., सुकुलढोका, भक्तपुर	६६८३२८१३.७४	४२३३९३१२.४६	२०७८।६।१	२०७९।५।३०		
६७	डुमादेवी मार्ग मनकामना मन्दिर देखि झुल सडक बाबाचोक फुटसल सडक सृजना टोल खहरे सडक गा.वि.स. धारा पेप्सी ब्रम्हखेल सडक निर्माण कार्य	Ward No 6 Roads/W/NCB/38/2077-078	६	श्री वर्ल्ड वाइड – सुसन जे.भि., ललितपुर	९४१९३१७०.२७	५५५६०९०३.२२	२०७८।६।१	२०७९।५।३०		
६८	धुर्व खड्काको घरदेखि वडा नं. ८ सम्मको सडक र नवदुर्गा टोल सडक विष्ट गाउँ सडक निर्माण कार्य	Ward No 7 Roads/W/NCB/39/2077-078	७	श्री वर्ल्ड वाइड – सुसन जे.भि., ललितपुर	५६६०४०१५.१८	३२१७३७४३.९७	२०७८।५।३०	२०७९।५।३०		
					२६४९६६७२१४.३१	१६५८७५४४१५.४६				

आ.व. २०७७/०७८ को प्रगतिको समिक्षागत विवरण

[illegible]

लेखा शाखा तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं.	आम्दानी शिर्षक	आ.व. २०७७/०७८ को अनुमानित आय	आ.व. २०७७/०७८ को यथार्थ आय	आ.व २०७७/७८ मा खर्च	आ.व २०७७/७८ मा मौज्दात
१	संघीय सरकार				
	क वित्तिय समानीकरण	१७८२०००००	१७८२०००००	१४१६७८१६८	३६५२१८३२
	ख शसर्त अनुदान (शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ)	२८११३७०००	२३६३९३२२९	२३६३९३२२९	०
	ग विशेष चालू अनुदान	३५००००००	३५००००००	३५००००००	०
	घ समपूरक चालू अनुदान	१६७०००००	१६७०००००	१६७०००००	०
२	प्रदेश सरकार				०
	क वित्तिय समानीकरण	१०७४५०००	१०७४५०००	८७९७३३२	१९४७६६८
	ख शसर्त अनुदान (शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ)	१३८३८०००	११२५८००८	११२५८००८	०
	ग समपूरक चालू अनुदान	२५४४३०००	१५५७४५८१	१५५७४५८१	०
३	राजश्व बाँडफाँड				०
	क संघीय सरकार	१४२५६०१००	२२१५६७७७३	१२१३२९५८१	१००२३८१९२
	ख प्रदेश सरकार				०
	१ राजश्व बाँडफाँड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन)	१५०००००००	२१३३१७४८१	१६३३०७४१९	८४१५४७९२
	२ राजश्व बाँडफाँड (सवारी साधन कर)	२४४३३०००	२४०३३९६५		
	३ दहत्तर बहत्तर खानीजन्य	१५००००००	९६६४७४५		
	४ अन्य आय (विज्ञापन कर रोयल्टी बन/विधुत रोयल्टी)	१००००००	४४६०२०		
	३ आन्तरिक आय	८६०८९९९००	८२८८३९३९८	६४४४३९३३५	१८४४०००६३
	४ काठमाडौं महानगर	१०००००००	१०००००००	१०००००००	०
	५ जनसहभागिता	१५००००००	४८४१६२०८	१४४७२२७७	३३९४३९३१
	कुल	१७७९९५६०००	१८६०१५६४०८	१४१८९४९९३०	४४१२०६४७९

माथि उल्लेखित आन्तरिक स्रोतको रकम अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त रु २०००००००। अक्षेरूपी दुई करोड रुपैया पनि समावेश गरिएको जानकारी गराउन चाहान्छु।

आ.व २०७७/०७८ खर्च को विवरण

सि.नं.	शीर्षक	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	४७८५९१०००	४१७८२४८९२	८७
२	पूँजीगत खर्च	१२९६३६५०००	९९६२१२५३९	७७
३	वित्तीय	५००००००	४९१२५००	९८
	कुल व्यय	१७७४९५६०००	१४१८९४९९३०	८०

आ.व. २०७७/०७८ अन्य निकासाको विवरण

सि.नं.	आम्दानी शीर्षक	आ.व. २०७७/०७८ को अनुमानित आय	आ.व. २०७७/०७८ को यथार्थ आय	आ.व. २०७७/०७८ को यथार्थ खर्च
१	सामाजिक सुरक्षा शसर्त आय	८८८२४०००	८७६७०९७४	८७६७०९७४
२	प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	४५८०३०००	३१३१२३६८	३१३१२३६८
३	स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२१४०००००	१२३४०९४१	१२३४०९४१
४	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	५४६०००	५४६०००	५४६०००
५	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमण आयोजना	६८००००	०	०
जम्मा		१५७२५३०००	१३१८७०२८३	१३१८७०२८३

पुनश्च माथि उल्लेखित शीर्षकको यथार्थ आय नै जम्मा खर्च रकम हो ।

बेरुजु व्यवस्थापन तर्फको प्रगति विवरण

आ.व. २०७१/०७२ देखी २०७५/०७६ सम्मको
बेरुजु

सि. नं.	बेरुजुको प्रकृति	जम्मा बेरुजु रकम (रु)
१	नियमित गर्ने	४,०८,८९,४२२
२	प्रमाण पेश गर्ने	१,७१,३३,६८४।२८
३	असुल गर्नुपर्ने	८८,६०,७८५।८६
४	पेशकी बाँकी	१,०७,७८,५३२
कुल बेरुजु रकम		७,७६,६२,४२४।१४

आ.व. २०७३/७४ देखी २०७५/०७६ सम्म
बेरुजु फछ्यौट भई सम्परीक्षण भएको विवरण

सि. नं.	बेरुजुको प्रकृति	जम्मा सम्परीक्षण रकम (रु)
१	नियमित गर्ने	३,४१,४९,२९०
२	प्रमाण पेश गर्ने	७३,६३,०२१
३	असुल गर्नुपर्ने	५८,९९,३८०
कुल सम्परीक्षण रकम		४,७४,११,६९१

आ.व. २०७७/०७८

सि.नं .	बेरुजुको प्रकृति	जम्मा फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम (रु)
१	नियमित गर्ने	३,९१,१९,९६८।०८
२	प्रमाण पेश गर्ने	४,८४,३९,४८५।५२
३	असुल गर्नुपर्ने	६,९९,६१,५०९।४६
४	पेशकी बाँकी	१,१९,०२,५३२
कुल बेरुजु रकम		१६,९४,२३,४९५।१०

- ❖ उल्लेखीत कुल बेरुजु मध्ये आ.व. २०७१/०७२ र २०७२/७३ को रु ९८,७६,०००।- फछ्यौट भएकोमा संपरीक्षण हुन बाँकी रहेको
- ❖ आ.व. २०७१/७२ को (साविकका गा.वि.स.हरुको) रु २१,५३,४७९।- र न.पा.को आ.व. २०७४/७५ को रु ४८,०००।- नगरसभाबाट नियमित भएको रकम संपरीक्षण हुन बाँकी रहेको।
- ❖ सि.नं. ४ र ५ को फछ्यौट भएको बेरुजु रकमको सन्दर्भमा आ.व. २०७२/७३ पूर्वको लेखापरीक्षण आर.ए./सी.ए बाट भई म.ले.प. को कार्यालयमा लगत नभएकोले संपरीक्षण हुन नसकेको।

स्वास्थ्य शाखा तर्फको प्रगति विवरण

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

कोरोना खोप लगाएको संख्या

क्र.श.	खोपको प्रकार	पहिलो खोप लगाउने संख्या	दोश्रो खोप लगाउने संख्या	जम्मा
1	Covishield	2260	-	2260
2	Verocell	33011	43567	76578
3	Astrazeneca	10156	21493	31649
4	Jansan	-	6400	6400
	Total	45427	71460	113887

વિત્તીય પ્રગતિ અવસ્થા

સશર્ત તર્ફ						
ચાલુ		પૂંજિગત		જમ્મા		
બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	ખર્ચ%
16117000	10793383.09	13550000	10249985	29667000	21043368.09	70.93

નિશર્ત તર્ફ						
ચાલુ		પૂંજિગત		જમ્મા		
બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	ખર્ચ%
18500000	16548026	-	-	18500000	16548026	89.44

સશર્ત + નિશર્ત દુબૈતર્ફ						
ચાલુ		પૂંજિગત		જમ્મા		
બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	બજેટ	ખર્ચ	ખર્ચ%
34617000	27341409.09	13550000	10249985	48167000	37591394.09	78.04

समस्याहरु

- केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बाट प्राप्त टारगेट संख्या समुदायमा रहेको संख्या संग मेल नखानु
- केही स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन नयां मापढण्ड अनुसार नहुनु
- गैरसरकारी संस्थाहरु सगंको समन्वयनमा कमी
- प्रदेश निर्देशालय,स्वास्थ्य कार्यालय बाट समयमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त नहुनु ।
- लेखा अभिलेख सम्बन्धि तालिम तथा अभिमुखिकरण नहुनु ।
- ETB ,TB Moduler, LMIS ,ELMIS सम्बन्धि तालिम संचालन नहुनु ।


सवल पक्ष (नवीनतम कार्यहरु)

- गोठार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र बर्थिङ सेवा संचालन ।
- वडा नं. १ गागलमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना ।
- मुलपानी नगरअस्पतालमा कोभिड १९ डेडिकेटेड वाड स्थापना र संचालन ।
- स्वास्थ्य चौकी र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण वडा नं. ३,४ र ७ ।
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र स्तनपान कक्ष स्थापना र संचालन ।
- सव वाहान सेवा संचालन ।


- कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारमा नगरपालिका बाट सम्पन्न भएका कार्यहरु
- Covid 19 डेडिकेटेड अस्पताल र आईसोलेसन सेवा संचालन (उपचारको ब्यवस्थापन)
- मुलपानी नगर अस्पतालमा हरेक दिन सम्भावित बिरामीको PCR परिक्षणको लागि स्वाब संकलन
- Antigen Test समुदायमा : गान्धि विद्यालय, थली, कृष्ण मन्दिर, आर्दश विद्यालय, सम्पन्न ।
- Covid 19 डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको ब्यवस्था
- Covid 19 माहामारी रोग थाम तथा ब्यवस्थापनको लागि सवै स्वास्थ्य संस्था र नगर अस्पताल लाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरुको ब्यवस्था
- कोभिड १९ बिरुद खोप अभियान सम्पन्न र संचालन

- नगरपालिका स्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिको समिक्षा तथा मितिङ्ग सम्पन्न
- Covid 19 माहामारी रोगथाम तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन
- CICT टिम मार्फत बिरामीको Antigen परिक्षण र ट्र्रेसिङ्ग ।
- विभिन्न संघ संस्थाहरु बाट सुरक्षा सामाग्री सहयोग स्वरुप प्राप्त
- Covid 19 माहामारी रोगथाम तथा व्यवस्थापनको आवश्यक सुचना तथा स्वास्थ्य शिक्षा सामाग्री छपाई तथा प्रचार प्रसार
- जनप्रतिनिधी, स्वास्थ्य कर्मि, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न


No of Total Positive cases



Total Recovered




Active cases



■ Active Cases Male

■ Active Cases Female

Total Death



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

स्वास्थ्य शाखा

यस नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने आ.व.२०७७/०७८ मा विपन्न सिफारिस लिने
व्यक्तिको संख्या

२०७८/०६/१९

स्पाइनल इन्जुरी	क्यान्सर	मृगौला	मुटुरोग	जम्मा संख्या
पुरुष-५/ महिला-७	पुरुष-१९/ महिला २३	पुरुष१०/ महिला-७	पुरुष१३/ महिला-११	पुरुष जम्मा-४७/ महिला-४८
१२	४२	१७	२४	९५

क्र.सं.	सम्पन्न कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
१	विश्व स्तनपान सप्ताह	२०७७।४।२२		२४०००	
२	बर्षिक समिक्षा	२०७७।७।२२३	१३००००		
३	विश्व रेविज दिवस	२०७७।६।१२		१११५०	
५	विश्व एड्स दिवस	२०७७।०८।१६		१५२५०	
६	परिवार स्वास्थ्य दिवस	२०७७।०६।०२	८५५०		

क्र. स.	सम्पन्न कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
७	राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधी वितरण पहिलो चरण	२०७७।०८।११-२१		१,४०,८०० म.स्वा.स.य यातायात खर्च समेत	७९२१ जना
८	क्षयरोग विरामीहरुको कोहट विश्लेषण चौमासिक गौष्ठी तेस्रो र प्रथम	तेस्रो २०७७।६।२१ आ.ब. ०७६।७७ प्रथम २०७७।९।१३ आ.ब. ०७७।७८ तेस्रो. २०७८।३।२१		१६,००० १७,०५० १५,०००	
९	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस	२०७७।०८।१९	३७४००	१५०००	

क. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
१०	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुको आधारभुत तालिम	२०७७।०४।२८ देखी ०५।४ गते सम्म	१०००००		९ दिन
११	स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक समिक्षा गोष्ठी	हरेको महिनाको ८ गते हरेक महिना फरक फरक स्वास्थ्य संस्थामा		१५००० हरेक बैठकमा	६ पटक

	सम्पन्न कार्यक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न, विस्तार संस्था , मिति र खर्च	कैफियत
१२	बर्थिङ सेन्टर विस्तार	गोठार स्वास्थ्य चौकी र २०७७।०७।०१	
१३	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र गागल र २०७७।०९।०५	
१४	आमा सुरक्षा कार्यक्रम सुत्केरी भएको विवरण	आलपोट ८६ डाँछी ४० गोठार ३४ मुलपानी नगर अस्पताल १ (रु ३,२२,००० यातायात खर्च)	
१५	नगर बाट स्वास्थ्य उपचारको लागी आर्थिक सहायता	जम्मा संख्या २२ जम्मा सहायता रकम रु ५,७५,०००।००	

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
१६	स्वास्थ्य संस्थाहरुको नगरस्तरिय अर्धवार्षिक समिक्षा	२०७७।१२।१२ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका	१०००००		९ दिन
१७	जनप्रतिनिधी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एन्टिजन टेष्ट सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२०७७।०९।२१ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका	५०,०००।		१ पटक

क. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
१०	किशोर किशोरीहरुलाई आईरण फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रमको स्वास्थ्य शिक्षक र स्वास्थ्य कर्मि कार्यक्रम फोकल पर्सनहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२०७७।१।६ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका	७०,०००।		१ दिन
११	पोषण कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा	२०७७।१।१३ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		४०,०००।	१ पटक

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
१८	खोप कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा	२०७८।१। ४२ ५ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		५०,०००	२ दिन
१९	नगरपालिका स्तरिय विपत व्यवस्थापन समितिको बैठक	२०७८।३। ३ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		२४,०००	१ पटक

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
२०	नाक, कान घाटी र मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी , म.स्वा.से,सरोकारवालाहरुलाई अन्तक्रिया कार्यक्रम	नगरपालिका नगर अस्पताल भद्रवास स्वा.चौकी		१,०००००।	२ दिन
२१	स्वास्थ्य संस्थाहरुको नगरस्तरिय न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा	२०७८।३। ३गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		२५,०००	१ पटक

क. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
२२	स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा	गागल स्वा.चौकी आलपोट स्वा.चौकी भद्रवास स्वा.चौकी डाँछी स्वा.चौकी गोठाटार स्वा.चौकी		२५,०००	सवै स्वा.चौकी हरुमा
२३	वडा स्तरिय खोप समन्वय समितिहरुमा सुक्ष्म योजना गोष्ठी सम्पन्न ।	सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा		९५,०००	१ पटक

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
२४	जुनोटिक रोग सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२०७८।३। ५ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		२०,०००	सवै स्वा.चौकी हरुमा
२५	डेङ्गु रोग सम्बन्धि स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२०७८।३। १० गते भद्रवास स्वा.चौकी		३०,०००	१ पटक

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
२६	स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा	गागल स्वा.चौकी आलपोट स्वा.चौकी भद्रवास स्वा.चौकी डाँछी स्वा.चौकी गोठाटार स्वा.चौकी		२५,०००	सवै स्वा.चौकी हरुमा
२७	वडा स्तरिय खोप समन्वय समितिहरुमा सुक्ष्म योजना गोष्ठी सम्पन्न ।	सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा		९५,०००	१ पटक

क्र. स.	सम्पन्न कार्याक्रम	कार्यक्रम सम्पन्न मिति	कार्यक्रम सम्पन्न खर्चको बजेट श्रोत		कैफियत
			स्थानिय	शसर्त	
२८	कोभिड माहामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमको समिक्षा तथा योजना कार्यक्रम	२०७८।३। २२ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका		४०,०००	सवै स्वा.चौकी हरुमा
२९	महिला स्वयं सेविकाहरुको अर्धवार्षिक समिक्षा र आईरण फोलिक कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यक्रम	सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा		४०,०००	सवै स्वा.चौकी हरुमा

शिक्षा तथा खेलकुद तर्फको प्रगती विवरण

सशर्त अनुदान तर्फ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका
२०७७/०७८अनसार कार्यक्रम सञ्चालन प्रगति

सि नं	कार्यक्रम	प्रगति
१	शिक्षक दरवन्दी मिलान: प्राथमिक तह	प्राथमिक तहका कुल दरवन्दी: १२८ मिलान गरिएको
		➤ विद्यालयगत दरवन्दी कायम ८८
		➤ नगरपुल: ११ जना
		➤ जिल्ला पुल: १६
		➤ १३ फिर्ता गरिएको
२	शिक्षक दरवन्दी मिलान: निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तह	➤ निम्न माध्यमिक तहका कुल दरवन्दी: ६९
		➤ निम्न माध्यमिक तहको दरवन्दी कायम: ६४
		➤ निम्न माध्यमिक तहका कट्टा भएका पद: ५
		➤ माध्यमिक तहका मौजुदा दरवन्दी: $४५+१२=५७$
		➤ माध्यमिक तहको दरवन्दी कायम: ६२
		(६ दरवन्दी तल्लो तहबाट पुर्ति गर्ने गरी)
		➤ दरवन्दी मिलान प्रक्रियामा रहेको कार्यसम्पन्न हुन बाँकी

संघीय ससर्त अनुदान प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
१	आधारभूत तहका शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान	➤ आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका र राहत अनुदानमा कार्यरत १९७ जना सबै शिक्षक ➤ तलव भत्ता अनुदान मा रकम रु. ८,७१,४६,४५४ ➤ शिक्षकको बैङ्क खातामा निकास भएको ।
२	माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान	➤ माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दी, राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूका साथै प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत ८१ जना ➤ शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान मा रु.४,३१,३६,५५०। ➤ सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलव भत्ता वापत जम्मा रु. १३,०२,८३,००४।- भुक्तानी भएको

संघीय ससर्त र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको कार्यान्वयनको प्रगति

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
३	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	➤ पूर्व प्राथमिक कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता २३ जनाका लागि मासिक रु ६०००।- का दरले १३ तभ र पोशाक भत्ता वापत रु १०००० गरी जम्मा रु.२०,२४,०००।- निकासा भएको । ➤ नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतवाट इसिडी स.का.का लागि मासिक रु.३०००।- का दरले १० महिनाका लागि रु.६,९०,०००।- प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको । ➤ माध्यमिक तहका विद्यालयमा कार्यरत ८ जना लेखा कर्मचारीलाई मासिक रु ११५०० का दरले ➤ विद्यालय सहयोगी कर्मचारी ११ जनाका लागि मासिक रु ७५०० का दरले ➤ विद्यालय सहयोगी कर्मचारी ५ जनाका लागि मासिक रु ४५०० का दरले ➤ विद्यालय कर्मचारीका लागि रु.२८०१०००।- पोषाक भत्ता समेत ➤ जम्मा रु.४८,२५,०००।-सम्बन्धित कर्मचारीको बैङ्क खातामा निकासा दिएको ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
४	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण	➤ विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान अन्तर्गत नमूना विद्यालयका भौतिक निर्माणका लागि आदर्श मा.वि लाई जम्मा रु.१,००,००,०००।- निकासा दिइएको ।
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	➤ कक्षा १-५ सम्म रु.१३,३८,०००।- ➤ कक्षा ६-८ सम्म रु. १४,५०,३२५।- ➤ कक्षा ९-१० सम्म रु ६,४३,७१३।- ➤ कक्षा ११-१२ रु.३,५०,०००।- गरी ➤ जम्मा रु.३७,४४,७४९।- विद्यालय खातामा उपलब्ध गराइएको ।
६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा	➤ प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका सबै विद्यार्थीलाई हाजिर भएको दिन ➤ विद्यालयले उपलब्ध गराएको विद्यार्थी उपस्थिति विवरणका आधारमा ➤ २०७७ साल माघ देखि २०७८ बैशाखमहिनासम्मको दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको ➤ दिवा खाजा बापत रु २०७९९००।-सामुदायिक विद्यालयलाई निकासा दिइएको ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
७	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन	➤ सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्राहरूका लागि ➤ कार्यविधिमा उल्लिखित आधारमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि जम्मा रु ७,०५,९००।-११ बटा सामुदायिक विद्यालयलाई निकास दिइएको ।
८	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सामाग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	➤ वाविके अनुदान प्रति विद्यार्थी रु ५०० २२५५०० ➤ निरन्तर वि. मूल्याङ्कन -अनुदान १०० का दरले ३४४०० ➤ आधारभूत तह(कक्षा १-५) १५० का दरले २८४४०० ➤ आधारभूत तह(कक्षा ६-८) २०० का दरले ३१३६०० ➤ माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) २०० का दरले २२६००० ➤ माध्यमिक तह (कक्षा ११-१२) २५० का दरले २७६००० ➤ कक्षा ८ परीक्षा संचालन/प्रमाणिकरण २५०का दरले १६२१०० ➤ Lab assistant, equipment's and Practical material, OJT, व्यवस्थापन @ १५००० का दरले २८३५००० ➤ जम्मा रु.४३,५७,०००।- उपलब्ध गराइएको ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
९	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	➤ विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान ३७५००० ➤ विद्यालय सुधार योजना समेत एकमुष्ठ अनुदान रु २८५००० ➤ सामाजिक तथा आर्थिक लेखा परीक्षणसमेतका लागि एकमुष्ठ अनुदान रु २०५००० ➤ माध्यमिक विद्यालयमा ईन्टरनेट जडान खर्च वापत रु १०८००० ➤ प्राविधिक विद्यालयलाई ल्याव सामग्री सहयोग अनुदान रु ४००००० ➤ निकास भएको जम्मा रु. १३,७३,०००।-
१०	धार्मिक वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन	➤ धार्मिक गुम्बा १ विद्यालयलाई रु. ५,००,०००।- ➤ अनौपचारिक शिक्षा तर्फ नमूना गृहणी विद्यालय १ का लागि रु. २,४१,०००।- ➤ जम्मा रु. ७,४१,०००।- रकम उपलब्ध गराईएको ।
११	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	➤ नगरपालिका मार्फत प्रस्ताव पेस गर्ने ६ वटा विद्यालयले अनुदान प्राप्त गरेका ➤ शैक्षिक गुस्तर सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट रु ६८५०००० प्राप्त ससर्त अनुदान प्राप्त भएको ➤ छ बटै विद्यालयले तोकिए बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावना पत्र अनुसार नगरपालिकामा संझौता गरेकोले रकम निकास दिइएको ➤ आनन्द भैरव मावि र नेपाल राष्ट्रिय माविले संझौता बमोजिम कार्यान्वयन गरेको कागजात पेस गरेका ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
१२	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढ एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	➤ उच्च शैक्षिक उपलब्धि भएको विद्यालयलाई प्रोत्साहन वापत.२ लाख ➤ शिक्षकले कक्षा कोठामा बिताउने समय सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि १६ वटै विद्यालयका लागि प्रति विद्यालय रु.२०००।- का दरले रु.३२०००।- ➤ पुस्तकालय स्थापनाका लागि १ विद्यालय रु.६,५०,०००।- ➤ ICT प्रयोगशाला स्थापनाका लागि १ विद्यालय रु.६,५०,०००।- ➤ विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि १ विद्यालय रु.६,५०,०००।- ➤ गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको क्रियाकलापमा आधारित सिकाई सामग्री व्यवस्थापनका लागि रु.५० हजार का दरले ३ वटा विद्यालयलाई रु.१,५०,०००।-निकासा ➤ जम्मा रु.२३,३२,०००।- निकासा गरिएको ।
१३	सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका छात्रवृत्ति लागि	➤ कक्षा १-८ मा अध्ययनरत सबै छात्रा र दलित छात्रका लागि गैर आवासीय छात्रवृत्ति प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु.४००।- का दरले ➤ कक्षा १-८ मा अध्ययनरत सबै २९३० छात्रा र ➤ कक्षा १-८ मा अध्ययनरत सबै ३५० दलित छात्र ➤ गरी जम्मा ३२८० जना विद्यार्थीका लागि निकासा भएको रकम रु.११,१०,८००।- र ➤ कक्षा १-१२ मा अध्ययनरत अपाङ्ग विद्यार्थीकाहरुका लागि रु.६३,०००।- ➤ छात्रवृत्ति वापत जम्मा रकम रु.११,७३,८००।- निकासा दिइएको

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
१४	राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन	➤ नगर क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सहभागी ➤ ससर्त अनुदान रु १ लाखमात्र प्राप्त भएको ➤ नपुग रकम नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट थप गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको
१५	शिक्षक व्यवस्थापन	➤ सामुदायिक विद्यालयमा मा.वि तहमा १ र नि.मा.वि तहमा १ जना गरी जम्मा २ जनालाई शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको ➤ २ जना शिक्षकको तलव भत्ता वापतको पारिश्रमिक रु.४,०९,१४०।- नगरपालिकाबाट भुक्तानी गरिएको ।
१६	स्थानीय पाठ्यपुस्तक हाम्रो कागेश्वरी मनोहराको छपाई तथा वितरण	➤ नगर पालिका भित्र सञ्चालित सबै विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वितरण ➤ स्थानीय पाठ्यपुस्तक हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा १८००० सेट छपाई ➤ छपाई लागत रु १८,८७०००। ➤ कक्षा १-८सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण ➤ परीक्षणका रूपमा अध्ययन अध्यापन गराइएको ।
१७	कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	➤ नगरपालिकाबाट कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु १३,०९,०००। विनियोजन ➤ प्रश्न पत्र विकास, नतिजा तयारी, प्रकाशन , ग्रेडसिट छपाई का साथै नतिजा विश्लेषणको प्रतिवेदन तयारी समेतका कार्यमा रु ३,०३,६०० खर्च

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
१८	नेपाल सरकारबाट इन्टरनेट सुविधाका लागि प्राप्त ससर्त अनुदान	➤ प्रति विद्यालय बार्षिक रु १२०००। बाट उपलब्ध इन्टरनेटको स्पिड न्यून भएको ➤ सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको क्षमता विस्तारका लागि प्रति विद्यालय नगरपालिकाबाट रु २०००० थप ➤ इन्टरनेट विस्तारका लागि प्रति विद्यालय रु ३२००००। का दरले लगानी गरिएको ।
१९	परीक्षा एवम् शिक्षकको तलव भत्ता अनुदान निकासा अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयर विकास	➤ नगरपालिका अन्तरगतका सबै शिक्षक तथा विद्यार्थीको अभिलेख व्यवस्थापन ➤ नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने शिक्षकको तलव भत्ता अनुदान निकासा ➤ नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षा व्यवस्थापनका साथै ➤ सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति अभिलेख व्यवस्थापन ➤ अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरको विकास (रु ४,८५,९०० को लागतमा) गरी तलव भत्ता निकासा एवम् आधारभूत तह कक्षा ८को परीक्षाफल प्रकासन समेतमा प्रयोग/ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
२०	विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा आधारित विषयगत समूह गठन तथा तालिम कार्यशाला सञ्चालन गरीएको ।	➤ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षकहरू सम्मिलित ५ बटा विषयगत समूह गठन ➤ आवश्यकतानुसार विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्न ➤ विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा आधारित २ दिने प्रश्न पत्र निर्माण एवम् मूल्याङ्कन तालिम निर्माण कार्यशाला सञ्चालन गरीएको ।
२१	स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रवोधीकरण तालिम कार्यशाला सञ्चालन	➤ नगरपालिकाले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार तयार भएका कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र २०७७ बाट सबै विद्यालयमा परिक्षणको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको ➤ स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २ दिने प्रवोधीकरण तालिम कार्यशाला सञ्चालन गरिएको ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
२२	कक्षा १-३ को एकिकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रबोधिकरण कार्यशाला	➤ आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ सम्म शिक्षण गर्ने सबै शिक्षकलाई एकिकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी तालिम आवश्यक भएको ➤ नेपाल सरकारबाट ३० जनालाई मात्र २ दिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको ➤ नगरपालिकाबाट थप १३० जना शिक्षकहरूका लागि कक्षा १-३ को एकिकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी दुई दिवसीय अभिमुखीकरण तालिम कार्यशाला (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय) सञ्चालन गरिएको ।
२३	इसिडी स.का.का लागि प्रोत्साहन अनुदान	➤ नगरपालिकाका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा २३ जना इसिडी स.का. कार्यरत रहेका ➤ नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट प्रति स.का. मासिक रु.३०००।- का दरले १० महिनाका लागि रु.६,९०,०००।- (छ लाख नब्बे हजार) प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको ।
२४	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम	➤ सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पुराउने लक्ष्य ➤ प्रदेश सरकारबाट ३ वटा विद्यालयमा १ /१ जना नर्सको व्यवस्थाका लागि ससर्त अनुदान रु १५६५०००। प्राप्त ➤ बाँकी ६ विद्यालय मध्ये १ विद्यालयमा गैससबाट नर्सको व्यवस्था गरेको ➤ नगरपालिकाबाट थप ५ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको ।
२५	शिक्षक व्यवस्थापन	➤ शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको ➤ यस शैक्षिक सत्रमा शिक्षा नियमावली अनुसार दरबन्दी मिलान हुन नसकेका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान नभएसम्मका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २ जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएकोमा निजहरूको तलब भत्ता वापत रु ४०९१४०। रूपैया सम्बन्धित विद्यालयका खातामा निकास गरिएको ।

क्रसं	कार्यक्रम	प्रगति
२६	शिक्षक व्यवस्थापन	➤ शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार प्राथमिक तहको शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिएको ➤ यस शैक्षिक सत्रमा शिक्षा नियमावली अनुसार दरबन्दी मिलान हुन नसकेका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान नभएसम्मका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २ जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएकोमा निजहरूको तलब भत्ता वापत रु ४०९१४०। रूपैया सम्बन्धित विद्यालयका खातामा निकास गरिएको ।
२७	शैक्षिक तथ्याङ्क IEMIS अद्यावधिक कार्यक्रम	➤ नगरपालिका भित्रको शैक्षिक तथ्याङ्कलाई समयमै अद्यावधिक गरी शैक्षिक गतिविधिसमेतमा प्रयोग गर्न ➤ शैक्षिक सत्रको शुरूमा सबै विद्यालयको IEMIS अद्यावधिक गरी त्यसको आधारमा नगरको योजना निर्माणमा उपयोग समेतका विषयमा शैक्षिक सत्रको शुरू मध्य र अन्तमा तालिम कार्यशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
२८	नगर शिक्षा समितिको बैठक	➤ नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न ➤ नगर शिक्षा समितिको बैठक एवम् निर्णय कार्यान्वयन गरिएको ➤ नगर भित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रअ हरूको निरन्तर बैठक छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको ।
२९	कोभिड १९ को जोखिममा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग	➤ सबै सामुदायिक विद्यालयमा पूर्व प्राथमिक तह देखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणका लागि स्वअध्ययन शैक्षिक सामग्री विकास तथा छपाई गरी वितरण गरिएको ।

कृषि विकास शाखा तर्फको प्रगति विवरण

- कार्यक्रम तथा वजेट

सशर्त अनुदान:

प्रदेश वजेट:

नगरस्तरीय कृषि वजेट:

कुल जम्मा वजेट:

रु:

३८५००००

५०००००

५९३००००

९७८००००

क्र स	कार्य विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगति		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगती %
	नगरस्तरिय कार्यक्रम						
१	धानको विउ ५०% अनुदानमा वितरण	हेक्टर	१५०	४००	१४८	३८३	९५.७५
२	मकैको विउ ५०% अनुदानमा वितरण	हेक्टर	३०	१००	१८	६८	६८
३	गहुंको विउ ५०% अनुदानमा वितरण	हेक्टर	३०	३००	३०	३००	३०

क्र स	कार्यविवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगति		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगति %
४	उन्नत आलुको विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	हेक्टर		४००		३६७	९१.७५
५	वर्षे तरकारी विउ/वालिहरु(काक्रा फर्सि लौका वोडी खुर्सानी गोलभेडा तथा करेला) उन्नत/हाईब्रिड किट १००% अनुदानमा वितरण	प्याकेट	२०००	४००	२०००	३९०	९९.७५
६	हिउदे तरकारी विउ/वालिहरु(रायो मुला चम्सुर पालो धनिया गाजर आदि) उन्नत/हाईब्रिड किट १००% अनुदानमा वितरण	प्याकेट	२०००	४००	२०००	३९५	९८.७५

क्र स	कार्यविवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगति		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगती %
७	कृषि संग सरोकारवालाहरु संग बैठक/गोष्ठी(प्राविधिक ,अ.कृषक, सहकारि,एग्रीभेट,तरकारि व्यापारि,मल विक्रेता आदि)	पटक	१	५०	१	३६	७०
८	वर्षे (कागति र अम्बा,एभोगाडो अलैचि आदि कलमीविउ विरुवा निःशुल्क वितरण कार्यक्रम	एकमुष्ठ		४००	एकमुष्ठ	३८७	९६.७५
९	हिउँदै फलफूलको विरुवा निःशुल्क वितरण (आरु ,नास्पाति, आरुवखडा किवि, हलुवावेद , ओखर) निःशुल्क वितरण	एकमुष्ठ		४००	एकमुष्ठ	३८३	९५.७५

रकम रु:०००

क्र स	कार्य विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगती		
			परिमाण	वजेट	परिमाण	वजेट	प्रगती %
१०	कौशि खेति कार्यक्रम (तालिम , गमला , मल तथा विउ/वेर्ना वितरण आदि)	सङ्घा	४	५००	५	५००	१००
११	सूचना प्रकाशन/ प्रसारण तथा डिजिटल कृषि एप(जि ओ कृषि) को प्रयोग	पटक	१	२३०	पटक	१६४	७१.३०(१८४ घरधुरि कृषि सुचना प्रविधि वाट लाभान्वित भएको)
	जम्मा					३३८२	

रकम रु: हजारमा

क्र स	कार्य विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगति %		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगती
	संघिय तथा प्रादेश बाट हस्तान्तरि कार्यक्रम						
१	राष्ट्रीय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पसर्‍याउने बालि वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम कार्यक्रम	सङ्घा	१	१२००	१	६२२	२५.९१
२	फलफुल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुन्तला जात विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम (५०% अनुदानमा)	एकमुष्ट		९००	एकमुष्ट	१०२	११.३३
		एकमुष्ट		३००	एकमुष्ट	१०४	३४.६६
३	कृषक दर्ता व्यवस्थापन (किसान सुचिकरण)						

क्र स)	कार्यविवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष		प्रगती %		
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	प्रगती
४	नयाँ बहुउद्देशीय नर्सरी स्थापना	संड्या	१	२००	१	२००	१००
५	स्थानीय तहमा मिनि /डिजिटल मोवाईल माटो ल्याव स्थापना तथा परिक्षण कार्य संचालनका लागि शसर्त अनुदान	एकमुष्ट	१	५००	एकमुष्ट	४८७	९७.४
	जम्मा (संघ र प्रदेश)					१५१५	

पशु सेवा शाखा तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम	लावान्भित संख्या(वटा)	कैफियत
१	कृत्रिम गर्भधान	३११५	पशु
२	एफ.एम.डी खोप	३७००	पशु
३	सामूदायिक कुकुर बन्ध्याकरण	९१४	कुकुर
४	बिमा अनुदान रकम वितरण	१२०	कृषक
५	रेविज सप्ताह(विश्व रेविज दिवस), २०२०	२२० सामुदायिक कुकुर र निजी कुकुर	रेविज खोप विरुद्ध निःशुल्क खोप सेवा
६	मेषिकल उपचार सेवा	११२३	पशु
७	गार्डनोकोलोजो सेवा	६३	पशु(गार्ड, भैंसी)
८	प्रयोगशाला सेवा	२८०	पशुको गोबर परिक्षण
९	पि.पि.आर खोप सेवा	३०००	पशु
१०	वर्डफुलु सेम्पल परिक्षण(प्रदेश सरकारको कार्यक्रम)	१०५	कुखुरा
११	पशु आहार सेवा(घाँस वितरण कार्यक्रम)	९०० के.जी जै घाँसको बिउ वितरण(हिउँदे घाँस) ३०० के.जी टियोसिन्टे घाँसको बिउ वितरण(वर्षे घाँस)	
१२	बाखा पालन ३ दिने कार्यक्रम	महिला शाखाबाट वडा नं. १ मा सञ्चालित	
१३	विश्व भेटेनियरी दिवस कार्यक्रम		

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा तर्फको प्रगति विवरण

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि घरदैलो कार्यक्रम

वर्ग	संख्या	आ.व / अवधी
क	४	आ.व. २०७७ श्रावण देखी पौष सम्म जम्मा २० वटा वितरण गरिएको छ । 
ख	५	
ग	७	
घ	४	
जम्मा	२० वटा	

असक्त अपागंता भएकाको अभिभावकलाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्दै

वर्ग	संख्या	आ.व/अवधी
क	४०	•२०७६ जेठ २ गतेदेखी हालसम्म १४९ जनाले प्राप्त गरेको ।
ख	४७	
ग	५०	
घ	१२	
जम्मा	१४९ जना	

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण

- परिचयपत्र वडाबाट वितरण गर्ने गरिएको
- वडाबाट प्राप्त सुचना बमोजिम मंसिर सम्म जम्मा १५१४ जना ६० वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिएको छ ।



“स्वच्छ, सफा हराभरा, बनाऔं कागेश्वरी मनोहरा”



१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विशेष समारोह तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

२४ फागुन, २०७७ तदनुसार मार्च ८, २०२१



अन्तर्राष्ट्रिय नारा: “Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”
राष्ट्रिय नारा: महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार: समृद्ध नेपालको आधार

आयोजक:

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डाँछी, काठमाडौं ।

क्र. स	क्रियाकलाप	स्थान	मिति	सहभागी संख्या	उपलब्धि
१	- सवै वडामा दिवसिय कार्यक्रम गर्न शाखागत सहजिकरण - नगरस्तरीय वृहत -याली - सास्कृतिक नृत्य कार्यक्रम - कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण - शुभकामना आदानप्रदान	नगर स्तरीय	२०७७ फागुन २४	३६७ जना	- महिला हिंसा विरुद्ध एक्येवद्धता - कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सुचना प्रवाह

नोट: सवै वडामा वडा कार्यालयको पहलमा महिला दिवसको अवसरमा एकल महिला, डाक्टर, उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।



“कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितताः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिवद्धता”
"Building Back Better: toward a disability-inclusive,
accessible and sustainable post COVID-19 World)



मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम

कार्यक्रमः

मिति: २०७७ मंसिर १८ गते बिहिवार

समय: विहान ११:०० वजे

स्थान: राधाकृष्ण मन्दिर,
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ।

आयोजकः

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका,
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
(महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा)
डाँछी काठमाडौं ।

१	- शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम - अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यानो कपडा तथा पोषण सामग्री वितरण गरिएको । (६ जनालाई, टोपी, मोजा, हर्लीक्स, प्याड, डाईपर, ल्याक्टोजिन, सल, क्रिम, माक्स, भेसलीन)	नगर स्तरीय	२०७७ मंसिर १८	५३ जना	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार र संरक्षणका लागि सरोकारवालाहरूको एक्येवद्धता
---	--	------------	------------------	--------	---





“कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता:
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिवद्धता”
"Building Back Better: toward a disability-inclusive,
accessible and sustainable post COVID-19 World)



मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम

आयोजक:





Orange the world: Fund, Respond, Prevent, Collect
 "लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता"

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान, ऐक्यवद्धता साथै समापन समारोह कार्यक्रम

- १
- १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध दिवसको समापन तथा विश्व मानव अधिकार दिवस को उपलक्ष्यमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम
 - सेतोरिवन वितरण
 - अपागं, अनाथ, आश्रय नेपाल बालगृहका बालबालिकाहरुलाई न्यानो कपडा तथा पोषण सामग्री वितरण गरिएको । (२२ जनालाई थर्माकोट,टोपी, मोजा, ड्राईफ्रुट)
 - सहभागी संख्या ६५ जना



Orange the world: Fund, Respond, Prevent, Collect
"लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता: व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता"

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान, ऐक्यवद्धता साथै समापन समारोह कार्यक्रम



नगरस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम

क्र.स.	स्थान	संख्या	सहभागी
१	कान्तीभैरव मा.वि	६५ जना बजेट रु.३५ हजार	नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य, महिला सदस्य, कर्मचारी, विद्यालयका १०,११ र १२ कक्षाका विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, ज्येष्ठ प्रधानाध्यापक ज्ञानोदय मा.वि.



ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रम

क्र.स.	स्थान	संख्या	सहभागी	सामग्री वितरण
१	९ वटै वडामा	२९ जना वडा कार्यालयको सिफारिस	उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाअध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य, महिला सदस्य, सचिव, कर्मचारी,	• सल • ज्याकेट • टोपी • मोजा • चेवनप्रास • सावुन • नेलकटर • एयर पिक • बेटाडिन • कटन • रुमाल • मास्क • सेनीटाईजर वितरण गरिएको बजेट रु.६५ हजार



महिला बिकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्द्धित महिला सहकारी संस्थाहरुको
सुदृढिकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी संजाल निर्माणको लागि
१ दिने अभिमूखिकरण कार्यक्रम

क्र.स.	स्थान	संख्या	सहभागी	क्रियाकलापहरु
१	राधाकृष्ण मन्दिर	४३ जना	नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य, महिला सदस्य, कर्मचारी, सहकारी तथा संजालका अध्यक्ष तथा	• अन्तर्क्रिया • सहजीकरण • कार्ययोजना तयारी • बैठक तथा उद्यमी महिलाहरुको तथ्यांक संकलन • नगरस्तरीय छलफल तथा छुटेकाहरुको तथ्यांक संकलन



गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा)

क्र.स	क्रियाकलाप	अवधी	लक्षित वर्ग	कार्य क्षेत्र
१	- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा लाई फोकल शाखा तोकिएको - नगर उद्यम विकास समिति गठन (४ वटा बैठक सम्पन्न) २ जना उद्यमविकास सहजकर्ता छनौट तथा कार्य प्रारम्भ - कार्ययोजना तयारी तथा समितिबाट पास गरिएको - सर्वेक्षण फारम तयारी तथा सर्वेक्षण सम्पन्न - वडा समिति बैठक सरोकारवालाहरूसँग अभिमुखीकरण - पि.आर.ए. तालिम सम्पन्न - नयाँ उद्यमी ९० जना लाई सँरु तालिम SYIB सम्पन्न - स्तरोन्नती तालिम ४० जनालाई गर्नुपर्ने - प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ९ वटै वडामा सिप तालिमको लागि व्यवसाय छनौट भएको(अचार, बेकरी, चेप्टो साबुन, गाईपालन, च्याउ खेती, इन्डोर प्लान्ट, चिप्स)	आ.व. २०७७/७८	- गरिबीको रेखामुनी(प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ३८,१२९। भन्दा कम आय भएका) - वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका - कम्तीमा ७० प्रतिशत महिला - कम्तीमा ६० प्रतिशत १६-४० वर्षसम्मका युवा	सवै वडा

बजेट रु.२५ लाख ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेड्पा) बैठक, अभिमुखीकरण,



लैंगिक हिंसा निवारण तत्काल उद्धार तथा राहत कोष

क्र.स.	क्रियाकलाप	संख्या	मापदण्ड
१	- समिति गठन भएको - लैंगिक हिंसा निवारण तत्काल उद्धार तथा राहत कोष	बजेट र अवस्था एवं माग बमोजिम उपलब्ध गराउने	- लैंगिक हिंसा पिडित लाई: - स्वास्थ्य उपचार - स्वरोजगार अनुदान - कानुनी सहायता - खाना - परामर्श - आदि

कोषको लागि रु १ लाख संघबाट प्राप्त

विपन्न बालबालिकालाई राहत सामग्री वितरण

सिविन नेपालको सहयोगमा यस न.पा. को १ देखी ९ वटा वडाको जम्मा ८९ जना बालबालिकालाई राहत सामग्री (चामल, दाल, तेल, साबुन, गेडागुडी, पिठो, आदी) वितरण गरिएको ।



नगर तथा वडा स्तरीय बालअधिकार समिति गठन तथा अर्न्तक्रिया

क्र.स	स्थान	संख्या	सदस्य	काम कर्तव्य
१	९ वटै वडा तथा नगरमा	नगरमा २१ सदस्यीय , वडामा १४ सदस्यीय	<u>नगरमा:</u> • नगर उपप्रमुख • वडा अध्यक्ष • शिक्षक • प्रहरी • बालक्लव • बलबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था प्रतिनिधि • शिक्षा , स्वास्थ्य शाखा, पत्रकारमहासंघ <u>वडामा</u> • वडा अध्यक्ष • शिक्षक • प्रहरी • बालक्लव • बलबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था प्रतिनिधि बजेट रु.९० हजार ।	• बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयन • बलबालिका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, विधि तयार गर्ने • कार्यक्रम बनाउन सक्ने • जोखिममा परेका बालबालिकाको पहिचान तथा तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने आदि



नगर तथा वडा स्तरीय बालअधिकार समिति गठन तथा अर्न्तक्रिया



सिबिन नेपालको सहयोगमा ९ वटै वडाका ९ वटा समुदायीक विद्यालयमा हयाण्डवास
स्टेशन वितरण गरिएको




वडा न. ६ को अपागंता भएको अति असक्त बालकलाई उद्धार तथा संस्थामा पुनर्स्थापना



कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरी रु.१ लाख संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरिएको ।

वडा न. २ आलापोटका विपन्न तथा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक (श्रीमान श्रीमती) उद्धार
तथा मानव सेवा आश्रम संस्थामा पुनर्स्थापनाको सहजीकरण



कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरी रु.१ लाख संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरिएको ।

बालविवाह विरुद्ध सन्देशमुलक होर्डिङ्गबोर्ड निर्माण तथा ९ वटा वडाका ९ वटै सामुदायीक विद्यालयमा वितरण



बिवाहवारि, बीस वर्षपारि

बाल बिवाह कानूनी अपराध हो ।

केटा र केटी दुवैको उमेर २० पूरा नभई आफ्नै राजीखुसीले अथवा आमा-बुबा वा अभिभावकको स्वीकृतिमा विवाह गरे पनि उक्त विवाहलाई बाल विवाहको रूपमा लिइने हुँदा सो विवाह कानूनद्वारा निषेध गरिएको छ । तसर्थ बालविवाह नगरौं र नगराऔं ।



बाल विवाह विरुद्ध कानूनी नीतिगत व्यवस्था तथा सजायः

• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बाल विवाहलाई विवाह सम्बन्धी कसुर मानी बाल विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमानी ७५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र ३ बर्ष सम्म कैद सजाय तोकेको छ ।

• बाल विवाह हुन लागेको वा हुँदै गरेको थाहा पाएमा बाल विवाह हुन नदिने तथा रोक्ने, जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्नुका साथै नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउने वा प्रहरी कन्ट्रोल नं. १०० वा बाल हेल्पलाईनको पैसा नलामे फोन नं. १०५८ (दश नौ आठ) मा जानकारी दिने वा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका (महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा) मा जानकारी दिन सकिने ।

बाल विवाह विरुद्ध कानूनी नीतिगत व्यवस्था तथा सजायः

• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बाल विवाहलाई विवाह सम्बन्धी कसुर मानी बाल विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमानी ७५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र ३ बर्ष सम्म कैद सजाय तोकेको छ ।

• बाल विवाह हुन लागेको वा हुँदै गरेको थाहा पाएमा बाल विवाह हुन नदिने तथा रोक्ने, जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्नुका साथै नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउने वा प्रहरी कन्ट्रोल नं. १०० वा बाल हेल्पलाईनको पैसा नलामे फोन नं. १०५८ (दश नौ आठ) मा जानकारी दिने वा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका (महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा) मा जानकारी दिन सकिने ।

बाल विवाहका असरहरूः

- सानै उमेरमा पढाई छाडनुपर्ने हुन सक्छ ।
- बाल अधिकारको हनन हुन्छ ।
- छिटो गर्भवती हुने संभावना बढाउँछ ।
- जन्मने बच्चाको राम्रो विकास हुँदैन ।
- आमा र बच्चा दुवैको मृत्यु हुन सक्छ ।
- यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्दछ ।
- बालापनमा जन्मिएको बच्चा कुपोषित हुन सक्ने ।

बाल विवाह अन्त्यका लागि अपनाउन सकिने मुख्य रणनीति तथा हातेभालेको लागि नगरपालिकाको आह्वान

- बाल विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक-सांस्कृतिक एवं धर्मपरम्परागत हानिकारक अभ्यासको परिचालन गरी निजका विरुद्ध सचेतना गरी,
- बालिका र किशोरीको सशक्तिकरण गरी,
- बाल विवाह विरुद्ध समुदायमा बहस चलाई चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिई,
- बालिका र किशोरीहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरी,
- बालक, किशोरी तथा पुरुषहरूको सहभागिता अभिवृद्धि गरी,
- परिवार र समुदायको परिचालन गरी,
- सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाऔं,
- कानून र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गरी ।

वागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम



कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा, धली काठमाडौं ।



जोखिममा रहेको बालगृहका बालबालिकाहरुको उद्धार तथा पुनर्स्थापना



महिला सशक्तिकरण द्वारा ग्रामिण विकास काजा नेपाल आपेरन महिला सुरक्षा गृह
अनगमन वडा न ६



अति अशक्त अपागंता भएको व्यक्तिलाई क्लिब चेयर वितरण



राष्ट्रिय अपागं महासंघ भृकुटीमण्डप संग समन्वय गरिएको ।

किड पावर नेपाल संस्थाबाट परामर्शमा बालबालिका सम्बन्धी ६ वटा मापदण्डको मस्यौदा निर्माण

- बालगृहहरूका लागि बालसंरक्षण नीति
- नगरपालिकाको लागि बालसंरक्षण नीति
- बाल सुरक्षाका लागि आचार संहिता
- बालगृह संचालकहरूका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू
- बालगृहका फोकल पर्सनका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू
- सुभाब पेटिका संचालन निर्देशिका

बालगृह अनुगमन

क्र.स.	बालगृहको नाम	ठेगाना	संरक्षित बालबालिका		जम्मा	कैफियत
			बालक	बालिका		
१०	शक्ति समूह नेपाल	गजरकोट	-	१५	१५	अनुगमन गरिएको
११	श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति	वडा नं.८ नवतन धाम	७	६	१३	अनुगमन गर्न बाकी रहेको
१२	सृजनशील बाल सेवा परिवार	वडा नं.०९	८	१०	१८	अनुगमन गरिएको
१३	सारा चिल्ड्रेन होम	वडा नं. ०५ थली	१३	१७	३०	अनुगमन गरिएको
१४	युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र	कागेश्वरी ६	६	४	१०	अनुगमन गरिएको
१५	अपाङ्ग नवजिवन केन्द्र	थली ५	१९	१४	३३	अनुगमन गरिएको
१६	नेपाल गुडवेभ फाउन्डेसन	वडा नं८	१८	११	२९	अनुगमन गरिएको
१७	अनुग्रह असहाय वृद्ध तथा बाल विकास केन्द्र	वडा नं. ७	६	६	१२	अनुगमन गरिएको
१८	मुना फाउण्डेशन	कागेश्वरी वडा नं.०५	६	३	९	अनुगमन गर्न बाकी रहेको

बालगृह अनुगमन

क्र.स.	बालगृहको नाम	ठेगाना	संरक्षित बालबालिका		जम्मा	कैफियत
			बालक	बालिका		
१९	स्नेह आश्रम	का.म.न.पा. ६	-	१५	१५	अनुगमन गरिएको
२०	जनजाती कल्याण आश्रम, नेपाल(आमाको माया छात्रवास)	का.म.न.पा. ६	७	६	१३	अनुगमन गरिएको
२१	सानो नानी आवासीय बालगृह	का.म.न.पा. ६	८	१०	१८	अनुगमन गरिएको
२२	अनाथ अपागं आश्रय नेपाल	वडा नं. ०५ सिम्खडा टोल	१३	९	२२	उद्धार गरिएको

जम्मा २२ वटा र २ वटा ज्योतीको घर र सारा चिल्ड्रेनहोम को बालक गृह गरि २४वटा रहेको जसमध्ये २ वटा उद्धार गरिएको ।



संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

- महिला, बालबालिका, अपागंता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैगिंक, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको वर्गीकृत तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।

सशर्त(सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश)बाट प्राप्त कार्यक्रम

- बालबिवाह विरुद्ध अभियान कार्यक्रम अर्न्तगत ९ वटा वडाका ९ वटै सामुदायिक विद्यालयमा बालबिवाह विरुद्धको सन्देशमूलक होडिङ्ग बोर्ड निर्माण गरि वितरण गरिएको ।
- बालउद्धार मा.वि.का २६० जना बालबालिकाको लागि बालबिवाह विरुद्धको सन्देशमूलक टिसर्ट वितरण गरिएको ।
- अपागन्ता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित पुर्स्थापना कार्यक्रम अर्न्तगत नगरपालिकाको सवै वडामा अपागन्ता भएका व्यक्तिहरुको तथ्याकं संकलन गरिएको ।
- बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम अर्न्तगत विद्यालयमा शैक्षिक तथा खेलकुद सामाग्री वितरण गरिएको ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट तयार भएका कार्यविधिहरू:

- अपागंता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
- बालगृह संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
- ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण तथा ज्येष्ठनागरिक कल्याण कार्यविधि, २०७६
- बालअधिकार समिति गठन कार्यविधि, २०७६
- लक्षित वर्ग संरक्षण कोष संचालन मापदण्ड, २०७७
- बालश्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

मेडपा कार्यक्रम अर्न्तगतको अवस्था :

- लघु उद्यम विकास समिति, नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा ।
 - अनुगमन उपसमिति, नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ।
 - नियमित बैठक ।
 - प्राविधिक तालिम तथा समूहको नियमित अनुगमन ।
-
- कुल उद्यमी उत्पादन लक्ष्य : १० जना
 - उद्यमी उत्पादन : १० जना
 - कुल वडा छनौट : १ वटा

छनौट भएका व्यवसायहरुको विवरण

वडाहरु	व्यवसायको विवरण	लघु उद्यमी समुहको नाम
वडा नं. १	- बेकरी उद्योग - बाख्रा पालन	सक्षम लघु उद्यमी समुह
वडा नं. २	अचार उत्पादन व्यवसाय	मनकामना लघु उद्यमी समुह
वडा नं. ३	च्याउ खेति	अनुराधा लघु उद्यम समुह
वडा नं. ४	लुगा धुने साबुन उत्पादन	भकुण्डेश्वरी महिला लघु उद्यमी समुह
वडा नं. ५	आलु चिप्स उत्पादन	बालकुमारी महिला लघु उद्यमी समुह

વડા નં. ૬	ચ્યાડાં છેતિ	મિલિજુલિ ઁકતા લઘુ ઉદ્યમી સમુહ
વડા નં. ૭	સેનિટાઇઝર ઉત્પાદન	સમાજઉન્મુખ લઘુ ઉદ્યમી સમુહ
વડા નં. ૮	લુગા ધુને સાબુન ઉત્પાદન ઉદ્યોગ	શ્રી લઘુ ઉદ્યમી સમુહ
વડા નં. ૯	પુષ્પ છેતિ તથા ઇન્ડોર પ્લાન્ટ	ન્યુ ગ્રિનરી લઘુ ઉદ્યમી સમુહ

व्यवसाय दर्ता

- वडा नं. १,२,३,४,६,७ मा दर्ता प्रकृत्यामा रहेको
- वडा नं. १,२,३,४,५,६,८ मा दर्ता भएको

मेड्पा अन्तरगत आ.ब.२०७७/०७८ मा सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापहरु

- नगर उद्यम विकास समिति गठन (नगरप्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा)
- नगर उद्यम विकास अनुगमन उपसमिति गठन (नगर उपप्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा)
- उद्यम विकास सहजकर्ता छनौट तथा परिचालन
- नगरस्तरीय अन्तरक्रिया (जनप्रतिनिधि तथा उद्यम विकास समिति विच)
- वडा समिति तथा सरोकारवाला विच अन्तरक्रिया र भेग छनौट
- समुदायमा सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा
- समुदायको घरधुरी सर्वेक्षण (फाराम ए र बी)
- समुह गठन
- उद्यमशिलता विकास तालिम (व्यवसाय सचेतना, शुरु तथा लैङ्गिक समानता तालिम)
- प्राविधिक सिप विकास तालिम तथा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण

निरन्तर..

- सिप विकास तालिम प्रदान गरिएका सहभागीलाई प्रविधि हस्तान्तरण (च्याउ, अचार तथा साबुनको लागि कच्चा पदार्थ, च्याउ उत्पादनको लागि टहरो निर्माण, बाख्रापालनको लागि खोर स्तरोन्नती, अचारको लागि आवश्यक सिलर मेशिन, ग्यास, सिलिन्डर, साबुनको लागि कराई तथा ग्यास आदी)

सहकारी शाखा तर्फको प्रगति विवरण

□आ.व. २०७७/०७८ को सहकारी शाखा अन्तर्गत भएको
प्रगति विवरण

□सहकारी संस्था सम्बन्धी विवरण

- सहकारी विभागबाट दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु, ४३ वटा
- यस नगरपालिकामा आ.व.०७५/७६ मा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु ६ वटा, ०७६/७७ मा ९ वटा, ०७७/७८ मा ५ वटा गरि
जम्मा २० वटा
- जम्मा सहकारी संस्थाहरु, ६३ वटा

• प्रकृति अनुसार सहकारीहरुको विवरण :

- ❖ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ४३ वटा
- ❖ बहुद्वेशीय सहकारी संस्था, १० वटा
- ❖ कृषि सहकारी संस्था, ६ वटा
- ❖ उपभोक्ता सहकारी संस्था, २ वटा
- ❖ दुग्ध सहकारी संस्था, १ वटा (संचालनमा नरहेको)
- ❖ अन्य (सिपमुलक) सहकारी संस्था, १ वटा
- ❖ जम्मा सहकारी संस्थाहरु:-६३

□ साधारण सभा सम्बन्धी :

❖ साधारण सभा भएको जानकारी गराइ विवरण बुझाएको सहकारी संस्थाहरु : ४३ वटा

प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरु : ४५ :

- श्री पिपलडाँडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १, गागलफेदी।
- श्री कागेश्वरी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १, गागलफेदी।
- श्री सर्वोदय बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १, गागलफेदी।
- श्री जय भिमसेन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १,।
- श्री सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. २, आलापोट।
- श्री हाम्रो नमस्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. २ आलापोट।
- श्री लक्ष्मीनारायण बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ६।
- श्री महाँकाल भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मूलपानी-७।

- श्री सु- नीति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ३, भद्रबास।
- श्री नव कान्ति भैरव बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., डाँछी-३।
- श्री नव रेडियन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी -२।
- श्री कानाकोट देवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी।
- श्री मेसको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, डाँछी ४।
- श्री एक्युरेट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी-३।
- श्री जगतहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी-४।
- श्री कोलमतेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी।
- श्री आनन्दपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी।
- श्री साईवर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी-७।
- श्री आत्मेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी-७।
- श्री कान्तिपुर संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., डाँछी-९।
- श्री ऋषेश्वर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,मूलपानी-९।
- श्री महिला एकता बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., मूलपानी-७।
- श्री तेजस्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,मूलपानी-९।
- श्री कालिञ्चोक बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., गोठाटार-३।
- श्री तेज वनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,कागेश्वरी मनोहरा न.पा.८,गोठाटार।
- श्री स्वतन्त्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,

- श्री झुलचोक कृषि सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा. ८।
- श्री अनमोल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., गोठाटार।
- श्री जनएकता बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९।
- श्री संकटमोचन महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., गोठाटार।
- श्री सहकाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९, सहकाली रोड।
- श्री कस्तुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी न.पा. ८, तेजविनायक चोक।
- श्री गोवर्धनश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी न.पा. ८, तेजविनायक ।
- श्री हाम्रो मेलमिलाप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९, गान्धि रोड।
- श्री हाम्रो जनमैत्री उपभोक्ता सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९, गोठाटार।
- श्री नागरिक उन्नती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९,।
- श्री नियो निम्बस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी मनोहरा न.पा.९,।
- श्री भ्याली अग्र्यानिक कृषि सहकारी संस्था लि., गोठाटार-८।
- श्री सद्भाव कृषि सहकारी संस्था लि., गोठाटार-८।
- श्री महाकाय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कागेश्वरी म.न.पा.७।
- श्री आइडियल सोसाईटी समिश्रण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी म.न.पा. ९।
- श्री हेलिक्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कागेश्वरी म.न.पा. ९, सनसिटी।
- श्री नागरिक कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,कागेश्वरी मनोहरा न.पा.८,गोठाटार।

भवन तथा वस्ती विकास शाखा तर्फको प्रगति विवरण

आ.ब. २०७७/७८ मा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भित्र स्वीकृत भएका नयाँ घरहरूको तथ्यांक:

वडा	नयाँ घर नक्शा स्वीकृत
१	४८
२	३५
३	३३
४	९६
५	१६७
६	२२४
७	२११
८	१४८
९	१२४
जम्मा	१०८६

आ.ब. २०७७/७८ मा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भित्र निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको तथ्यांक:

वडा	निर्माण सम्पन्न घर नक्शाको तथ्यांक
१	५४
२	१८
३	२६
४	८३
५	१२२
६	२८६
७	२३७
८	१६७
९	२२१
जम्मा	१२१४

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूको विवरण

- आ.व. २०७४/०७५ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी : ७५
- आ.व. २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी : ८५
- आ.व. २०७६/०७७ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुर : ९५
- आ.व. २०७७/०७८ असार मसान्तसम्म नयाँ दर्ता भएका उजुरी : १३३
- जम्मा उजुरी संख्या : ५९८

विभिन्न शीर्षकमा परेका उजुरी

- घर, जग्गा सिमाना, बाटो तथा निर्माण कार्य सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ७३
- लेनदेन तथा रकम असुली सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : २१
- हक संरक्षण सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : १७
- बिवाहदर्ता : १
- सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : १
- घरेलु हिंसा तथा शान्तिसुरक्षा सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ४
- गालीबेइज्जति : १
- ज्याला मजदुरी : १
- अन्य : १४

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिबाट किनारा लगाईएका उजुरी

- तामेल भएका उजुरी : ९७
- मिलापत्र भएका उजुरी : १६
- मुलतवी राखिएका उजुरी : १
- निर्णय/फैसला भएका उजुरी : ६
- चालु उजुरी संख्या : ९५
- कारबाहीको लागि मिसिल : ६
- चालु उजुरी मध्ये किनाराका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका उजुरी : ४९

न्यायिक समितिका अवसर

१. सर्वसुलभ न्याय ।
२. थोरै खर्च ।
३. समयमा काम सम्पन्न ।
४. आपसी मनमुटावमा कमी ।
५. कार्यकारीणीलाई आवश्यक आदेश र निर्देशन ।
६. लोक कल्याणकारी राज्यको बास्तबिक आधार ।

प्रशासन तथा पंञ्जीकरण तर्फको प्रगति

घ वर्गको व्यवसायी दर्ता नवीकरण तर्फ

- घ वर्गको व्यवसायी फर्महरुको नवीकरण संख्या: ६२
- घ वर्गको व्यवसायी फर्महरुको नयाँ दर्ता संख्या: ३२
- कूल संख्या: ९४

संघसंस्था दर्ता नवीकरण तर्फ

- संघसंस्था दर्ता संख्या: ८८
- संघ संस्था नवीकरण
संख्या: १९
- कूल संख्या: १०७

घटना दर्ताको विवरण: २०७७, बैशाख १ देखि २०७७, चैत्र
मसान्तसम्मको

जन्म दर्ता तर्फ

- पुरुष: ४८९
- महिला: ३८८
- जम्मा: ८७७

मृत्यु दर्ता तर्फः

- पुरुषः १६४
- मा^३हिलाः १५१
- जम्माः ३१५

सम्बन्ध विच्छेद तर्फः

➤ दत्ता संख्याः ११

विवाह दत्ता तर्फ

➤ संख्या: ३२२

बसाई सराई दर्ता तर्फ

- बसाई सराई गरी आउने दर्ता संख्या: १८९
- बसाई सराई गरी आउने परिवास सदस्य संख्या:
७३४ जना
- बसाई सराई गरी जाने दर्ता संख्या: ११
- बसाई सराई गरी जाने परिवार सदस्य संख्या: ९८
- कूल घटना दर्ता संख्या: १७४३

सामाजिक सुरक्षा तर्फः

- आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको लागि वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भत्ता वितरण गर्न, कुमारी बैंक लि.-आलापोट, एन आई.सी. एशिया बैंक- थली, कुमारी बैंक लि.- थली, मेगा बैंक- हरुहरमहादेव, एन.आई.सी.एशिया-गोठटार र सिद्धार्थ बैंक लि. काँडाघारी शाखाबाट भत्ता वितरणका लागि पठाइएको रु.८,७६,७०,९७४।००
- वितरण भएको रकम रु.८,७४,०५,१४१।००
- वितरण भएर बाँकी हुन आएको रकम रु.२,६५,८३३।०० सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिएको ।

जन्म दर्ता तर्फ

- आ.व.२०७७/०७८ मा नयाँ निवेदन दिएका दर्ता संख्या: ४४०
- आ.व.२०७७/०७८ मा नवीकरण भएका लाभग्राहीहरूको संख्या: २८१०
- आ.व.२०७७/०७८ मा लगतकट्टा भएको संख्या: ४७२

लाभ ग्राहीहरूको विवरणः

- ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक संख्या: १७७७
- दलित जेष्ठ नागरिक संख्या: ९१
- जेष्ठ नागरिक एकल महिला: ४१५
- विधवा महिला संख्या: ५९९
- पूर्ण अपाङ्ग "क" वर्गका संख्या: ७८
- अतिअसक्त अपाङ्ग "ख" वर्गका संख्या: १०४
- दलित बालबालिका ५ वर्ष मुनीका संख्या: १४२
- आ.व.२०७७।०७८ को आषाढ मसान्तसम्ममा जम्मा लाभग्राही कायम संख्या: ३०५०

चिठ्ठीपत्र तर्फ

- आ.व.२०७७/०७८ मा चिठ्ठीपत्र दर्ता संख्या: ७८६०
- आ.व.२०७७/०७८ मा चिठ्ठीपत्र चलानी भएको संख्या: ५४३४
- दैनिक रुपमा आइपर्ने प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पादन हुँदै आएको छ ।
- कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु यसै शाखाबाट हुँदै आएको छ ।

वातावरण तथा बिपद व्यवस्थापन शाखा तर्फको प्रगति विवरण

- आ.ब. ०७७।०७८ मा अविरल वर्षातको कारणबाट उत्पन्न बाढी पहिरो भू-क्षयको कारणबाट क्षति पाँउ भन्ने माग निवेदनका सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गरी ३८ जना व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस भई नगरकार्यपालिकाबाट रु २७,०४,५००/- रकम राहत विवरण गरिएको ।

खानी शाखा तर्फको प्रगति विवरण

- आ.ब. ०७७।०७८ मा जुग्गा व्यवस्थापनतर्फ ३ जनालाई अनुमति प्रदान गरी रु. ८०९४२७।- रकम रोजश्व प्राप्त भएको ।
- आ.ब. २०७७/०७८ मा अमानतबाट निकारी कर वापतको रु. ८८,८४,४००/- रकम संकलन गरिएको ।
- नगरपालिकाभित्र संचालित ४ वटा वासिङ्ग उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (IEE) स्वीकृत गरिएको ।
- वासिङ्ग उद्योगहरुबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा वार्षिक संचालन दस्तुर वापतको रु. ६४,००,०००/- रकम प्राप्त भएको

आ.व. २०७७/०७८ मा आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण

सि.नं.	कर संकलन केन्द्र	राजस्व संकलन रकम	कैफियत
१	वडा नं १	६००१०९६.१९	
२	वडा नं २	२७५००६२.०८	
३	वडा नं ३	३०९१२२४.२८	
४	वडा नं ४	५५२४९९६.८६	
५	वडा नं ५	८७२३११२.८५	
६	वडा नं ६	१३६२८९९०.८०	
७	वडा नं ७	१६१८८३९०.०२	
८	वडा नं ८	१२७०२३३९.०७	
९	वडा नं ९	२३९०२७८३.२९	
१०	नगरपालिकाको कार्यालय	७१६८५०३६.१	
	जम्मा	१६,४१,९८,०३१.५	

सूचनाको हक अनतर्गत माग भएका सूचनाको विवरण

सि.नं.	लिखित रुपमा सूचना माग संख्या	सूचना मागको कारवाही
१	१६	१६ वटा नै समयमै सूचना उपलब्ध गराइएको

गुनासो फछ्यौटको अवस्था

सि.नं.	गुनासोको माध्यम	गुनासो संख्या	कैफियत
१	हेलो सरकार	१२	सम्पूर्ण फछ्यौट
२	कार्यालयमा रहेको गुनासो पेटिका	१०	सम्पूर्ण फछ्यौट

चालु आ.व. २०७८/०७९ को
प्रथम चौमासिकको प्रगति

आ.ब. २०७८/०७९ का लागि बिनियोजित योजनाहरूको प्रगती विवरण

वडा नं	नगरसभाबाट बिनियोजित योजना संख्या	संझौता भएको वडागत योजना संख्या	संझौता हुन बाँकी वडागत योजनाहरू	प्रदेश सशर्त		संघिय सशर्त		कार्यपालिकाको योजनाहरू		५०/५० लागत सहभागिता अन्तर्गत योजनाहरू		जम्मा योजना संख्या	जम्मा संझौता योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजनाहरू
	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या		बिनियोजित योजना संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित योजना संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या	बिनियोजित संख्या	संझौता संख्या			
१	१५	१	१४	४		३		४	३			२६	४	०
२	८	०	८					०				८	०	०
३	९	३	६	१	१			२				१२	४	०
४	११	३	९	१		१		५	३			१८	६	०
५	१५	४	११	१				४	१		१	२०	६	१
६	२०	४	१७	१	१			३	५			२४	१०	२
७	१९	२	१७	१					१			२०	३	१
८	८	०	८					२	२			१०	२	०
९	२३	१३	१०	१	१	२	१	१				२७	१५	०
जम्मा	१२८	३०	१००	१०	३	६	१	२१	१५		१	१६५	५०	४

भौतिक प्रगती तर्फको प्रगती.....आ.व. २०७८/०७९ मा बोलपत्र प्रक्रियामा रहेका योजनाहरुको विवरण

सि.नं.	योजनाको विवरण	ठेक्का नं.	वडा नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	ल.ई. रकम (मु.अ.कर सहित)	सम्झौता भएको रकम (मु.अ.कर सहित)	कैफियत
१	काँडाघारी खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी वितरणको लागि आवश्यक पर्ने एच.डि.पि. पाइप र डि.आई. पाइपको लागि आवश्यक पर्ने फिटिङ्सहरु खरिद गरी निर्माण स्थलसम्म ढुवानी गर्ने कार्य	Fittings/G/NCB/02/ 2078 - 079		चन्द्रकिरण ट्रेडिङ्ग कन्सर्न, सामाखुशी, काठमाडौं	४०७३५६०२.९८	१८९३९३७०.४६	
२	शहिदपार्क – कुईकेलगाउँ सडक, बाह्रबिसे – सिद्धी गणेश मन्दिर सडक र अड्डापाटी – कागेश्वरी चक्रपथसम्म सडक निर्माण	Kuikelgaun – Barhabise - Addapati Road/W/NCB/03/2078-079	१		९९७२९६३४.२०		
३	बाघधारा – खत्रीपोखरी सडक, ब्रम्हखेल सुसेको चौर – बाडागाउँ – सिमल्सी सडक र सुवेदीगाउँ नाइके टोल सडक निर्माण	Bagdhara-susekochaur-Subedi Gaun Road/W/NCB/04/2078-079	४		९७८२९३८६.३०		
४	हाउजिङ्ग गेट – गजुरेल डाँडा – नेपाल डाँडा – क्रिकेट ग्राउण्ड हाइट सडक निर्माण	Nepal Danda-Cricket Ground Road/W/NCB/05/2078-079	६		७१०९२८८४.६६		
५	गौरीनाथ मन्दिर – अधिकारीगाउँ – नवदुर्गा मन्दिरसम्म सडक	Adhikari Gaun Road/W/NCB/06/2078-079	६		४५८०१४५८.३०		
६	Supply and delivery of Medicine for Emergency of Mulpani Hospital, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	Emergency Medicine/G/7/2078-079	६		१०८७८५१.००		
७	Supply and delivery of Goods for USG & X-Ray of Mulpani Hospital Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	USG & XRAY Goods/G/8/2078-079	६		४३२६८५४.७५		
८	Supply and delivery of Goods for Dental Service of Mulpani Hospital, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	Dental Goods/G/9/2078-079	६		११४१५२६.००		
९	Supply and delivery of Surgical Goods for Mulpani Hospital, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	Surgical Goods/G/10/2078-079	६	श्री मुक्तिनाथ मेडिको फर्मा, टिकाथली, ललितपुर	२५६९६७६.५०	११६७११७.११	
१०	Supply and delivery of Medicine for Mulpani Hospital, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	Medicine/G/11/2078-079	६		९२१६००.८८		
११	Supply and delivery of Goods for Lab of Mulpani Hospital, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no. 6, Kathmandu	Lab Goods/G/12/2078-079	६	श्री मुक्तिनाथ मेडिको फर्मा, टिकाथली, ललितपुर	३५७९८४०.००	६७९६२२.६८	
१२	Supply and delivery of fittings for pipe line of Kadaghari Drinking Water Supply Project, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no 9.	Laptop Computer/G/NCB/ 13/2078 - 079			२२१२६०००.००		
१३	Laying and Joining of HDPE pipe for Kadaghari DWSS and Rehabilitation of Road, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no 9, Kathmandu	Pipe line/W/NCB/14/2078-079	९		१९५४३२९२८.१७		
१४	Construction of Black Topped Bituminous Road from Baste ko Dhik – Kapurbase and Astha Party Palace – Milanchowk, Kageshwori Manohara Municipality, Ward no 5, Kathmandu	Kapurbase Road/W/NCB/15/2078-079	५		७६६८२६४१.५७		

सि.नं.	आम्दानी शिर्षक	आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित आय	आ.व. २०७८/०७९ को यथार्थ आय	आ.व २०७८/७९ मा खर्च
१	संघीय सरकार			
क	वित्तिय समानीकरण	१८७२०००००	९३६०००००	६०००९३३
ख	शसर्त अनुदान (शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ)	२६७१०००००	१३११८८५००	५५४१७२४९
ग	विशेष चालू अनुदान	२४९०००००	१२४५००००	०
घ	समपूरक चालू अनुदान	१३९०००००	९९५००००	०
ङ	राजश्व बाँडफाँड	८०४७३०००	२०८७१२४८	३२६५३७०
२	प्रदेश सरकार			
क	वित्तिय समानीकरण	१६४१२०००	८२०६०००	५६४९९२६
ख	शसर्त अनुदान (शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ)	२५१९२०००	८३९५०००	४५३०००
	विशेष अनुदान चालु	५९००००००	०	०
ग	समपूरक चालू अनुदान	३०००००००	०	०
घ	राजश्व बाँडफाँड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन)	५००००००००	८१९९७४५८	२९७२८५०९
ङ	राजश्व बाँडफाँड (सवारी साधन कर)	२५६१५०९२	५९९२५४२	
च	दहत्तर बहत्तर खानीजन्य	२२००००००	५०७५९३	
छ	अन्य आय (विज्ञापन कर रोयल्टी बन/विधुत रोयल्टी)	१२००००००	१३२१३२०	
३	आन्तरिक आय	७९२६५१०००	५०२३२८३३३	१८६८७८५७९
	काठमाडौं महानगर	१००००००००		०
४	जनसहभागिता	३५०००००००	२१८५०००	०
	कुल	२०३७५४३०९२	८७८९९२९९४	२८७३९३५६६

आ.व २०७८/०७९ प्रथम चौमासिकको खर्च को विवरण

सि.नं.	शिर्षक	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	४९४५०६०२२	११८४५३००३	२४
२	पूँजीगत खर्च	१५४३०३७०७०	१६८९४०५६३	११
	कुल व्यय	२०३७५४३०९२	२८७३९३५६६	१४

बेरुज व्यवस्थापन तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति

१. आ.व. २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको जम्मा बेरुजु रकम रु ४,७४,१२०००।- संपरीक्षण भएको ।
२. संपरीक्षण भएको रकमको लगत कट्टा एवम् आ.व.२०७६/७७ को बेरुजु रकम वर्गीकरण गरी आ.व.२०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको लगत अध्यवधि भएको ।
३. लगत अनुसार आ.व.२०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको फछ्यौट हुन बाँकी कुल बेरुजु रकम रु १६,९४,२३,४९५।०६
 - i. नियमित गर्नुपर्ने रु. - ३,९१,१९,९६८।०८
 - ii. प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.- ४,८४,३९,४८५।५२
 - iii. असुल गर्नु पर्ने रु. - ६,९९,६१,५०९।४६
 - iv. पेशकी बाँकी रु.- १,१९,०२,५३२।-

कारवाहीको विवरण


१. फछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम अशुली तथा प्रमाण दाखिलाको लागि व्यक्ति/संघ संस्था लाई पत्राचार/तार्कता गरेको ।
२. रु ४३,५४,०००।- बेरुजु फछ्यौटको लागी नगद दाखिला बैंक भौचर एवम् अन्य प्रमाण विभिन्न व्यक्ति/संघ संस्था बाट प्राप्त भएको ।
३. असुल दाखिला एवम् अन्य प्रमाणहरु संपरीक्षणको लागि म.ले.प. डोर समक्ष पेश गरिने ।

स्वास्थ्य तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति

क्र.स.	सम्पन्न कार्यक्रम
१	स्तनपान सप्ताह
२	स्तनपान कक्षको स्थापना
३	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको चौमासिक गौष्ठी
४	स्वास्थ्यकर्मी र कार्यक्रम फोकल पर्सनहरुलाई ई.टि.बि. रजिष्टर तालिम
५	स्वास्थ्यकर्मी र कार्यक्रम फोकल पर्सनहरुलाई ई.एल.एम.आई.एस. तालिम
६	स्वास्थ्य संस्था स्थाहरुको मासिक प्रगति समिक्षा बैठक
७	स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रारम्भीक अभिमुखीकरणमा समन्वय
८	मनोपरामर्श तथा FCHV सम्मान कार्यक्रम
९	वर्षिक समिक्षा कार्यक्रम ।

क्र.स.	सम्पन्न कार्यक्रम
१०	स्वास्थ्य संस्था प्रमुख र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई म.स्वा.से. कोष संचालन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम
११	राष्ट्रिय भिटामीन ए कार्यक्रम
१२	कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तरगत • Antigen Test • PCR Swab collection • Vaccination
१३	औषधी उपचारको लागी विपन्न सिफारीस

TOTAL PCR & ANTIGEN COLLECTION

















Vivo V11
AI Dual Camera





कृषि विकास शाखा तर्फको प्रथम चौमासिक प्रगति

<u>कार्यक्रम तथा वजेट</u>	<u>रु:</u>
सशर्त अनुदान:	२१७०००००
प्रदेश वजेट:	२५०००००
नगरस्तरीय कृषि वजेट:	१०००००००
कुल जम्मा वजेट:	३,१७,००,०००

रकम रु हजारमा

क्र स	कार्य विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष			हाल सम्मको प्रगती		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	बजेट	
१	नगरस्तरिय कार्यक्रम							
१	कृषि खाद्य हरियालि शहर सडकको दाँया बाँया विरुवा (नास्ट)रोपण कार्यक्रम	पटक	१	१००	५००	१००	५००	
२	गहुको विउ ५०% अनुदानमा वितरण	हे	३०	१००	३००	३०	३००	
३	नगरस्तरिय प्रागारिक खेति विषयक तालिम २ दिने	पटक	१	१००	८०	१००	८०	

रकम रु हजारमा

क्र स	कार्य विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष			हाल सम्मको प्रगती		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	बजेट	
४	उन्नत आलुको विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	हे	५.५	१००	४००	६		वितरण हुन बाँकी
५	हिउदे तरकारी विउ/वालिहरु(रायो मुला चम्सुर पालो धनिया गाजर आदि) उन्नत/हाईब्रिड किट १००% अनुदानमा वितरण	प्याकेट	३२००	१००	४००	३१००	४००	
	जम्मा				१६८०		१६८०	

कार्यक्रम तथा बजेट रु:०००

क्र.स	कार्यविवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष			हाल सम्मको प्रगती		कैफियत
			परिणाम	भार	बजेट	परिणाम	बजेट	
१.	शसर्त अनुदान कार्यक्रम							
१.१	आ व २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फ सान व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र निरन्तरता	सङ्घा	१	१००	१२००	१		निवेदन संकनल भईसकेको अनुगमन गरि भुक्तानी हुन बाकी
१.२	तरकारि वालिको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम	सङ्घा	१	३३.३३	१२००	४	४००	निवेदन संकनल भईसकेको अनुगमन गरि काम र भुक्तानी गर्न बाकी
जम्मा					२४००			

		जम्मा शिविर संचालन	जम्मा माटो नमुना	कैफियत
३. सहकार्यमा गरिएको कार्यहरु				
१	माटो परिक्षण शिविर संचालन(माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला)	७	६०४	माटो जांच सम्पन्न भएको



किसान क्रेडिट कार्ड वितरण



नगरस्तरीय प्राङ्गारिक तरकारी खेती तालिम



कृषि फार्म अनुगमन



माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला हेटौडा टोलि सहित वार्ड नं १ गागलफेदी

पशु सेवा शाखा तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम	लावान्भित संख्या(वटा)	कैफियत
१	पशु स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल उपचार)	१२००	पशु
२	पशु नस्ल सुधार सेवा(कृत्रिम गर्भधान सेवा)	२०४३	पशु
३	पशु आहार सेवा	-	२००० के.जी जै घाँस वितरण
४	प्रयोगशाला सेवा	५००	पशुको परजिबिको परिक्षण
५	रेविज दिवस	४००	सामुदायिक कुकुरहरु
६	प्राविधिक तथा अगुवा कृषक एक दिने गोष्ठी	-	-
७	एक दिने पशु स्वास्थ्य शिविर	-	-

रेविज दिवसका केहि तस्विरहरु





गोष्ठीका केहि तस्विरहरु





एक दिने पशु स्वास्थ्य शिविरका केहि भलकहरु





आ.व.२०७८/०७९ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट समपादन गरिएका क्रियाकलापहरुको प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्रियाकलाप	कार्य सम्पादन मिति	स्थान	उपलब्धी
१	राष्ट्रिय बाल दिवस	२०७८।५।२७	श्री बालउद्धार मा.वि. वडा नं.१ गागलफेदी	बालअधिकार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको ।
२	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण घरदैलो कार्यक्रम	२०७८।५।२३	वडा नं. १ देखि ९ सम्म	अशक्तता भएका व्यक्तिहरुलाई घरदैलोबाट सेवा प्रदान गरिएको ।
३	बालगृह अनुगमन	२०७८।५।२३	कागेश्वरी मनोहरा न.पा.का विभिन्न वडाहरुमा(४,५,६,७,८,९)गरिको	मापदण्ड बमोजिम संचालन गर्न पृष्ठपोषण तथा नियमन
४	नगर बालअधिकार समितिको बैठक	२०७८।६।१५	नगरको हलमा	समिति समक्ष शाखाबाट सम्पादन गरिएका विषयमा जानकारी गरिएको,
५	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण नगर समन्वय समितिको बैठक	२०७८।६।१४	नगरको हलमा	नियमित बैठक तथा निर्णय गरिएको
६	ग र घ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा (आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम	२०७८।६।२२ ग वर्गको-४३ घ वर्गको-१५ गरि जम्मा ५८ जना	५,००,०००।- मध्ये बाट खर्च नभएको ३५,०००।- बैंक दाखिला गरिएको, खर्च भएको रकम जम्मा रु४,६५,०००।-रहेको	५८ जना ग र घ वर्गका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको ।

आ.व.२०७८/०७९ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट समपादन गरिएका क्रियाकलापहरुको प्रगति प्रतिवेदन

७	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण हाल सम्मको (१) क वर्ग रातो -४३ (२) ख वर्गको निलो-७२ (३) ग वर्गको पहेँलो-६५ (४)घ वर्गको सेतो-१७ जम्मा-१९७ जना	निरन्तर प्रदान गरिएको ।		हालसम्म १९७ जनालाई वर्गीकृत परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
८	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण हाल सम्मको महिला- ७९६ पुरुष- ८६१ गरि जम्मा - १६५७ जना	वडा बाट निरन्तर प्रदान गरिएको ।		
९	वडामा वडा बालअधिकार समितिको वैठक तथा सहजिकरण	वडा न. ६,७,८,९ मा सम्पन्न भएको		बालअधिकार सम्बर्द्धन तथा प्रर्वद्धनमा सहयोग पुगेको ।
१०	जोखिममा रहेको ७ वर्षे अपाङ्गता भएको बालकको उद्धार तथा पुनःस्थापना	वडा न. ६		४ वर्षदेखि कान्छीआमा तथा आफ्नै बाबुबाट कुटपिट तथा भई जोखिममा रहेको ७ वर्षे अपाङ्गता भएको बालकको उद्धार गरिएको

आ.व.२०७८/०७९ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट मेडपा कार्यक्रम तर्फ सम्पादन गरिएका क्रियाकलापहरुको प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप	लक्षित वर्ग	छनौट भएका वडा	लक्षित सख्या	उपलब्धि	कैफियत
१	मेडपाको नगरस्तरीय अन्तरक्रिया तथा समिक्षा कार्यक्रम		वडा नं. १देखि ५ सम्म	२५ जना	सुझाव सल्लाह तथा समन्वय प्राप्त भएको	सम्पन्न
२	सामाजिक परिचालन : वडास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम : घरधुरी सर्वेक्षण	नयाँ लघु उद्यमी		१०० जना	सर्वेक्षण सम्पन्न भएको	सञ्चालनमा रहेको
३	लघु वित्तमा पहुँच तथा वित्तिय संस्था सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम	पुराना लघु उद्यमी		१२० जना	लघु उद्यमीहरुको लघु वित्तमा पहुँच को लागि सहजिकरण भएको	सम्पन्न
४	बजार, बजारीकरण तथा व्यावसायिक परामर्श अन्तरक्रिया कार्यक्रम	पुराना लघु उद्यमी		१२० जना	लघु उद्यमीहरुको उत्पादनको बजारीकरण तथा केता विक्रेताहरूसँग समबन्ध विस्तार तथा सहजीकरण भएको ।	सम्पन्न

आ.व.२०७८/०७९ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट मेडपा कार्यक्रम तर्फ सम्पादन गरिएका क्रियाकलापहरुको प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप	लक्षित वर्ग	छनौट भएका वडा	लक्षित सख्या	उपलब्धि	कैफियत
५	पुराना उद्यमीहरुको उद्यम व्यवसायको अनुगमन तथा मुल्यांकन	पुराना लघु उद्यमी		९० जना	७० जनाको अनुगमन गरि आवश्यक सुझाव सल्लाह प्रदान गरिएको ।	सम्पन्न
६	प्राविधिक व्यक्तिबाट उद्यम,व्यवसायको भ्रमण तथा अन्तरक्रिया	पुराना लघु उद्यमी		९० जना	२० जनाको अनुगमन गरि आवश्यक सुझाव सल्लाह प्रदान गरिएको ।	सम्पन्न
७	उद्यम विकास समितिको बैठक	उद्यम विकास समिति		२ पटक	१ पटक	सम्पन्न
५	पुराना उद्यमीहरुको उद्यम व्यवसायको अनुगमन तथा मुल्यांकन	पुराना लघु उद्यमी		९० जना	७० जनाको अनुगमन गरि आवश्यक सुझाव सल्लाह प्रदान गरिएको ।	सम्पन्न

मेडपा कार्यक्रमको कार्यसमिक्षा तथा भावि कार्ययोजना



मेडपा कार्यक्रमको कार्यसमिक्षा तथा भावि कार्ययोजना



बालगृह सञ्चालन आचार संहिता

होप चिल्ड्रेन फाउण्डेशनद्वारा सञ्चालित बालगृहको आचारसंहिता २०७७

- ◆ बालबालिका माथि कुनै शारिरीक, मानसिक असर पर्ने अभद्र व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
- ◆ बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेछ ।
- ◆ बालगृहमा रहेका ठूला बालबालिकाहरूले साना बालबालिकाहरूलाई स्नेह, मायाममता देखाउनु पर्नेछ । र साना बालबालिकाहरूले आफुभन्दा ठूला दाजुदिदीहरूलाई आदरसम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्नेछ ।
- ◆ कुनै बाहिरी व्यक्तिले ल्याएको खाना खुवाइने छैन ।
- ◆ बालबालिकाहरू अनुशासित हुनुपर्नेछ ।
- ◆ बालबालिकालाई कुनै काम वा बोलीबाट दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
- ◆ बालदुर्व्यवहारहरूका मामिलालाई अतिरिजित वा उपेक्षित गर्न पाइने छैन ।
- ◆ बालबालिकालाई अभद्र, अनुचित र आक्रामक शब्दको प्रयोग गर्न वा सुभाब दिने गर्न पाइने छैन ।
- ◆ छ्यालछ्यालमा पनि बालबालिकालाई अभद्र इशारा वा बोली प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
- ◆ जाति, सास्कृति, उमेर, लिंग, शारिरीक अवस्था, धर्म, क्षेत्र, यौनिकता वा राजकार्ययो जनाक आस्थाका आधारमा बालबालिकालाई विभेद गर्न पाइने छैन ।
- ◆ संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी र बालबालिकाले दण्ड, सुधार वा अनुशासन कुनै बहाना वा अवस्थामा बालबालिकामाथि कुनै पनि प्रकारका यातना, क्रुर, अमानवीय वा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार गर्न गराउन पाइने छैन ।
- ◆ बालबालिकाहरू अनुशासित हुनुपर्नेछ ।
- ◆ बालबालिकाहरूले बालगृहले बनाएको नियमको पालन गर्नुपर्नेछ ।
- ◆ बालबालिकाहरूलाई पढाइको समयमा आफन्तहरूसँग बाहिर पठाइने छैन ।
- ◆ कसैले पनि बालबालिकालाई धम्की दिने, भ्रम र यौन शोषण गर्ने, कुटपीट गर्ने गर्न पाइने छैन । यदि गरिएको खण्डमा प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक कारवाही गराइनेछ ।

बालबालिका हराएमा वा बेवारिसे फेला परेमा निःशुल्क
टेलिफोन नं १०४ मा फोन गरौं, बालबालिकाको खोजी गरौं

बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिको अभिमुखिकरण कार्यक्रम





World Vision



नेपाली जुटौ
बाल विवाह रोकौ



बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि-२०७७ अभिमुखिकरण कार्यक्रम

स्थान: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यालय चली काठमाडौं

मिति: १६ भदौ २०७८ (1st September 2021)

सहयोग

बाल विकास समाज र
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल

समन्वय तथा सहजीकरण

श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

आयोजक

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
थली, काठमाडौं

सुभाब तथा गुनासोको लागि निःशुल्क नं.

बालगृह अनुगमन



बालगृह अनुगमन



बाल उद्धार मा.वि.मा बाल दिवस



बाल उद्धार मा.वि.मा बाल दिवस



बाल विवाह विरुद्धको सचेतना



बालगृह अनुगमन



जोखिममा परेको बालक उद्धार



जोखिममा परेको बालकको उद्धार तथा पुनस्थापना



नगर बाल अधिकार समाप्तका बैठक



वडा नं.६ मा सामुहिक च्याउ खेती





लघु उद्यमीहरुको समुह बैठक



लघु उद्यमीहरुको समुह बैठक



लघु उद्यमीहरुको समुह बैठक



लघु उद्यमीहरुको समुह बैठक



प्राविधिक व्यक्तिबाट उद्यमको अनुगमन



प्राविधिक व्यक्तिबाट उद्यमको अनुगमन



प्राविधिक व्यक्तिबाट उद्यमको अनुगमन



प्राविधिक व्यक्तिबाट उद्यमको अनुगमन



वित्तिय संस्थासँगको अन्तरक्रिया तथा लघु वित्तमा पहुँच कार्यक्रम



वित्तिय संस्थासँगको अन्तरक्रिया तथा लघु वित्तमा पहुँच कार्यक्रम



बजार, बजारीकरण तथा व्यवसायिक परामर्श वि टु वि अन्तरक्रिया कार्यक्रम



बजार, बजारीकरण तथा व्यवसायिक परामर्श वि टु वि अन्तरक्रिया कार्यक्रम



वडा नं.१ मा सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा



वडा नं.१ मा सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा



वडा नं.२ मा सामाजिक परिचालन अन्तरगत सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा सम्पन्न



वडा नं.२ मा सामाजिक परिचालन अन्तरगत सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा सम्पन्न



वडा नं.२ मा सामाजिक परिचालन अन्तरगत सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा सम्पन्न



वडा नं.२ मा सामाजिक परिचालन अन्तरगत सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा सम्पन्न



वडा नं.३ मा सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा



A group of approximately 15 women and one man are standing in a room with orange walls and a wooden door. They are holding a large white banner with Nepali text. The man on the left is wearing a white shirt and dark trousers. The women are dressed in traditional Nepali attire, including saris and shawls. The banner features the text: "स्वच्छ, सफा, हरामरा, बचाउँ कामेश्वरी मनोहरा" (Swachh, Safa, Haramra, Bachau Kameshwari Manohara), "गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA)" (Program for the development of small enterprises for poverty alleviation (MEDPA)), "अर्न्तगत सहभागितात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रम" (Program for the participatory village ledger (PRA) within the program), and "आयोजक:- कामेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण शाखा" (Organized by:- Kameshwari Manohara Municipality, Municipality Office, Women, Children and Social Welfare Branch). There is also a small logo on the banner.

वडा नं.३ मा सहभागितामूलक ग्रामिण लेखाजोखा



□ आ.व. २०७८/०७९ कात्तिक मसान्त सम्मको सहकारीशाखा अन्तर्गत भएको प्रगति विवरण

□ सहकारी संस्था सम्बन्धी विवरण

- सहकारी विभाग डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं बाट दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु:- ४३ वटा
 - यस नगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु:- २३ वटा
 - १. आ.व.०७५/७६ मा दर्ता भएका:- ६ वटा,
 - २. आ.व.०७६/७७ मा दर्ता भएका:- ९ वटा,
 - ३. आ.व. ०७७/७८ मा दर्ता भएका:- ५ वटा,
 - ४. आ.व. ०७८/७९ मा:- ३ वटा
- जम्मा २३ वटा
- जम्मा सहकारी संस्थाहरु, ६६ वटा

• प्रकृति अनुसार सहकारीहरुको विवरण :

- ❖ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ४६ वटा
- ❖ बहुद्वेशीय सहकारी संस्था, १० वटा
- ❖ कृषि सहकारी संस्था, ६ वटा
- ❖ उपभोक्ता सहकारी संस्था, २ वटा
- ❖ दुग्ध सहकारी संस्था, १ वटा (संचालनमा नरहेको)
- ❖ अन्य (सिपमुलक) सहकारी संस्था, १ वटा

भवन तथा वस्ती विकास शाखा तर्फको प्रगति विवरण

आ.ब. २०७८/७९ को २०७८ असोज
मसान्तसम्म कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
भित्र स्वीकृत भएका नयाँ घरहरूको तथ्यांक

वडा	नयाँ घर नक्शा स्वीकृत
१	१२
२	६
३	७
४	२०
५	५२
६	८४
७	७९
८	६१
९	५२
जम्मा	३७३

आ.ब. २०७७/७८ को २०७८ असोज
मसान्तसम्म भित्र निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको
तथ्यांक:

वडा	निर्माण सम्पन्न घर नक्शाको तथ्यांक
१	१६
२	६
३	७
४	३३
५	४४
६	१२३
७	१२१
८	६९
९	७७
जम्मा	४९६

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूको विवरण

- आ.व. २०७४/०७५ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी : ७५
- आ.व. २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुरी : ८५
- आ.व. २०७६/०७७ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुर : ९४
- आ.व. २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरि आएका उजुर : ९२
- २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म नयाँ दर्ता भएका उजुरी : ४१
- जम्मा उजुरी संख्या : ६३३

विभिन्न शीर्षकमा परेका उजुरी

- घर, जग्गा सिमाना, बाटो तथा निर्माण कार्य सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : १९
- लेनदेन तथा रकम असुली सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ७
- हक संरक्षण सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ५
- सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ०
- घरेलु हिंसा सम्बन्धि दर्ता भएका उजुरी : ०
- ज्याला मजदुरी: ०
- अन्य : १०

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिबाट किनारा लगाईएका उजुरी

- तामेल भएका उजुरी : १८
- मिलापत्र भएका उजुरी : १०
- मुलतवी राखिएका उजुरी : २
- निर्णय/फैसला भएका उजुरी : ६
- चालु उजुरी संख्या : ९०
- कारबाहीको लागि मिसिल : ८
- चालु उजुरी मध्ये किनाराका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका उजुरी : ४८

न्यायिक समितिका चुनौती

१. अनुभवि जनशक्तिको अभाव ।
२. मुद्दाका प्रकृया र समस्या समाधानमा जनप्रतिनिधिको समयको अभाव ।
३. मेलमिलाप सम्बन्धि तालिमको अभाव ।
४. अदालत र न्यायिक समितिबाट निरोपण गर्ने मुद्दामा अस्पष्टता (४७ (२) ट)।
५. न्यायिक समितिबाट निरोपण भएका मिलापत्र कार्यान्वयनमा समस्या ।
६. प्रहरी र अन्य नगरपालिकाबाट समन्वयको अभाव ।

घ वर्गको व्यवसायी दर्ता नवीकरण तर्फ

- ❖ घ वर्गको व्यवसायी फर्महरुको नवीकरण संख्या: ७१
- ❖ घ वर्गको व्यवसायी फर्महरुको नयाँ दर्ता संख्या: ८
- ❖ कूल संख्या: ७९

संघसंस्था दर्ता नवीकरण तर्फ

- ✧ संघसंस्था दर्ता संख्या: ८
- ✧ संघ संस्था नवीकरण संख्या: ३९
- ✧ कूल संख्या: ४७

घटना दर्ताको विवरणः २०७८,
बैशाख १ देखि २०७८, कार्तिक
मसान्तसम्मको

जन्म दर्ता तर्फ

- ❖ पुरुषः ३०२
- ❖ महिलाः २२५
- ❖ जम्माः ५२७

मृत्यु दर्ता तर्फः

- ❖ पुरुषः १३२
- ❖ महिलाः ११८
- ❖ जम्माः २५०

सम्बन्ध विच्छेद तर्क

❖ दत्ता संख्याः ११

વિવાહ દર્તા તર્ફ

❖ સંખ્યા: ૨૧૨

बसाई सराई दर्ता तर्फ

- ❖ बसाई सराई गरी आउने दर्ता संख्या: १४०
- ❖ बसाई सराई गरी आउने परिवास सदस्य संख्या: ५२५ जना
- ❖ बसाई सराई गरी जाने दर्ता संख्या: २०
- ❖ बसाई सराई गरी जाने परिवार सदस्य संख्या: ७८
- ❖ कुल घटना दर्ता संख्या: ११६०

सामाजिक सुरक्षा तर्फः

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को प्रथम त्रैमासिकको लागि वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको भत्ता वितरण गर्न, कैमारी बैंक लि.-आलापोट, एन आई.सी. एशिया बैंक- थली, कमारी बैंक लि.- थली, मेगा बैंक-हरहरमहादेव, एन.आई.सी.एशिया-गोठार र सिद्धार्थ बैंक लि. काँडाघारी शाखाबाट भत्ता वितरणका लागि पठाइएको रु.२,९५,०३,०४१।००

आ.व.२०७७।०७८ मा नयाँ तथा नवीकरण भएको सक्रिय लाभग्राहीहरूको संख्या: ३००५

लाभ ग्राहीहरूको विवरण:

- ❖ ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक संख्या: १६२०
- ❖ दलित जेष्ठ नागरिक संख्या: ९०
- ❖ जेष्ठ नागरिक एकल महिला: ४०५
- ❖ विधवा महिला संख्या: ५७६
- ❖ पूर्ण अपाङ्ग "क" वर्गका संख्या: ७७
- ❖ अतिअसक्त अपाङ्ग "ख" वर्गका संख्या: १०७
- ❖ दलित बालबालिका ५ वर्ष मुनीका संख्या: १३०

नवीकरण नभएका लाभग्राही

२०७८ भाद्र मसान्तसम्ममा

नवीकरण नभएका लाभग्राहीहरूको

संख्या: ६६

चिठ्ठीपत्र तर्फ

- ❖ आ.व.२०७८/०७९ मा चिठ्ठीपत्र दर्ता संख्या: ३४६०
- ❖ आ.व.२०७८/०७९ मा चिठ्ठीपत्र चलानी भएको संख्या: १९८९
- ❖ दैनिक रुपमा आइपर्ने प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पादन हुँदै आएको छ ।
- ❖ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु यसै शाखाबाट हुँदै आएको छ ।

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा तर्फ

१. चालु आ.ब. ०७८।०७९ को लागि विपद् राहतको लागि १५ जनालाई रु१०१३९१२।- रकम उपलब्ध गराउन कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गरिएको ।
२. चालु आ.ब.मा विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्ने कार्य अधि वढेको ।

खानी शाखा तर्फ

- चालु आ.ब. ०७८।७९ मा जग्गा व्यवस्थापनतर्फ १ जनालाई अनुमति प्रदान गरी रु. ५७४४११।- रकम राजश्व प्राप्त भएको

राजश्व शाखा तर्फ

१. चालु आ.ब.मा राजश्व सभांव्यता अध्ययन गर्ने कार्य अघि बढेको ।
२. कवाडी कर संकलन केन्द्रको विवरण तथा संकलन हुने सामानको परिमाण र राजश्वको अनुमानित विवरण तयार गरिएको ।
३. आर्थिक ऐनमा कर दस्तुरमा छुट भएका शिर्षकहरुलाई क्रमशः थप गर्दै लगिएको ।

आ.व. २०७८/०७९ कार्तिक मसान्तसम्म मा आन्तरिक राजश्व संकलनको विवरण

सि.नं.	कर संकलन केन्द्र	राजश्व संकलन रकम	कैफियत
१	वडा नं १	२८४९२२५.१६	
२	वडा नं २	१२०५१७९.७७	
३	वडा नं ३	११४०१२९.०३	
४	वडा नं ४	२६४९८९८.३३	
५	वडा नं ५	४५००१६७.१८	
६	वडा नं ६	७०४४२७२.९८	
७	वडा नं ७	८९४८६४२.८१	
८	वडा नं ८	५०८२९२०.८२	
९	वडा नं ९	१०६३५७१४.७३	
१०	नगरपालिकाको कार्यालय	३१०२३२०१.६१	
	जम्मा	७५०७९३५२.४२	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

जम्मा बेरोजगार संख्या - १४ जना (६ पुरुष , ८ महिला)

वडा नं. १- १ जना

वडा नं. ४- १ जना

वडा नं. ५- ७ जना

वडा नं. ८- २ जना

वडा नं. ९- ३ जना

कामका लागि पारिश्रमिक बजेट- ६,००० ।-

युवारूप (विश्वबैंक) बजेट- ७,४१,००० ।-

कुल बजेट- ७,४७,००० ।-

संचालन गर्न सकिने योजनाहरू

- ❖ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार
- ❖ सामुहिक तथा सहकारी कृषिखेती
- ❖ खालि जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने र वृक्षारोपण
- ❖ जडिबुटी खेती
- ❖ खानेपानी पाईपलाइन विस्तार र सरसफाई अभियान
- ❖ पुरातात्विक सम्पदा, मठ, मन्दिर, पाटी पौवाको मर्मत सम्भार र संरक्षण
- ❖ पर्यटकिय क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सरसफाई
- ❖ साक्षरता कक्षा
- ❖ पुराना अभिलेख डिजिटाइजेशनका लागि तथ्याङ्क संकलन र डाटा इन्ट्री

सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू

- ❖ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा पालिकाले बजेट थप गरी साझेदारीमा योजना संचालन गर्नु पर्ने ।
- ❖ उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजनामा बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने र उनीहरूको ज्याला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत भुक्तानी गर्ने ।
- ❖ नगरपालिका भित्र रोजगारीको सम्भाव्यता र बेरोजगारीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन रोजगार नक्सांकन गर्नु पर्ने ।
- ❖ काम पाउन नसक्ने सूचिकृत बेरोजगारलाई सिपमुलक तालिम संचालन गरि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्नु पर्ने ।
- ❖ युवा, रोजगारी र गरिवी निवारण संग सम्बन्धित कार्यक्रम र सिपमुलक कार्यक्रम एकिकृत रुपमा संचालन गर्नु पर्ने ।

सूचनाको हक अनतर्गत माग भएका सूचनाको विवरण

सि.नं.	लिखित रुपमा सूचना माग संख्या	सूचना मागको कारवाही
१	६	६ वटा नै समयमै सूचना उपलब्ध गराइएको

गुनासो फछ्यौटको अवस्था


सि.नं.	गुनासोको माध्यम	गुनासो संख्या	कैफियत
१	हेलो सरकार	८	सम्पूर्ण फछ्यौट
२	कार्यालयमा रहेको गुनासो पेटिका	०	-
























































धन्यवाद !